

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
		de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica		



PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaría	Meta5.1.1.1.Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	1	Estudios de títulos para el predio Valmaría	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto (I periodo). Se realizó estudio de mercado, integral para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas (Evidencia No 1). Se llevó a cabo el proceso precontractual, se radicó el 21 de septiembre en contratación, se espera iniciar la ejecución del contrato en el mes de octubre. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Se requirió revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo). El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo)  N/A (III periodo)
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaría	Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre)	N/A
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaría	Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	6	Proyectos Terminados	1	17%	Se han estructurado y/o diseñado los siguientes proyectos: -Construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183. -Nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría de la UPN. (Evidencias No 3,4) Se ejecutó contrato de obra 414 de 2023, cuyo objeto es: "Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría de la UPN". Se está ejecutando el contrato de prestación de servicios 596 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183" (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	N/A
BILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO							Promedio ejecución meta	5,56%			

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
		de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica		

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
GESTIÓN OPERATIVA								
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Estudio de títulos para el predio Valmaría propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento estudio de títulos	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto. (I periodo) Se realizó estudio de mercado integral, para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas. (Evidencia No 1) Se realizó trámite precontractual y selección de oferente, se envió documentación a contratación el 21 de septiembre y se espera iniciar contrato en el mes de octubre. (III Periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Se requirió revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo) El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo) N/A (III periodo)
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Tramites notariales y registro de predios según desglose : 1. Radicación de la solicitud ante la UAECD 2. Subsanación de observaciones 3. Visita técnica al terreno 4. Revisión del estudio técnico y control calidad terreno	1	Tramites notariales y registro de predios según desglose realizado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se cuente con el resultado del estudio de títulos (I periodo). No se obtuvo avance para este periodo (II periodo) No se obtuvo avance para este periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	El avance de esta actividad depende de la contratación del estudio de títulos.
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	1	100%	Se realizó el diseño del proyecto, planimetría y presupuesto oficial (I periodo). Se cuenta con CDP No 852 de 5 de mayo, se realizó estudio de mercado. (Evidencia No 3) Se da cumplimiento a la meta dado que ya inició la ejecución del proyecto a través del CPS 596 de 2023. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023. N/A (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183	1	Acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183 realizado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023. N/A (III Periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría de la UPN.	1	Placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría realizada	1	100%	Se cuenta con documento de requerimiento, presupuesto oficial, y en el mes de marzo se lanzó estudio de mercado (I periodo). Se suscribe el Contrato de Obra No 414 de fecha 20 de junio. La ejecución se realizará en el mes de julio de 2023 (Evidencia No 4) Se entrega placa de ludófera el día 7 de agosto de 2023 en presencia del contratista, el supervisor del contrato y la delegada para recepción por parte del Decano de la Facultad de Educación Física (III periodo).	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. N/A (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Consultoría para la evaluación y diseño del sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en el predio Valmaría de la UPN	1	Documento Consultoría	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto, falta incorporar requerimientos eléctricos que deberá atender la consultoría (I periodo). Se realizó estudio de mercado y se recibieron dos propuestas. Se debe realizar la evaluación técnica y solicitud de documentos al oferente seleccionado (Evidencia No 5) (II Periodo) Sin avance para el presente periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Demoras y ajustes en la documentación enviada por el oferente seleccionado (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del proyecto cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	0	0%	Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se de avance a la construcción del acceso vehicular sobre la calle 183 (I periodo). No se obtuvo avance para este periodo (II Periodo) Se realizó diseño y estructuración del proyecto. Se encuentra programado inicial trámite contractual en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo) N/A (III periodo)

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
		de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica		

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO							
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría realizado.	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II Periodo) Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre, una vez finalizado este contrato, se podrá dar inicio a la (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo) N/A (III periodo)
Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	Suministro e instalación de cinco aulas mediante sistema constructivo modular, e intervención en zonas exteriores contiguas.	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) N/A
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 596 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183"	1	Acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183 realizado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) N/A
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Consultoría eléctrica para el diagnóstico y diseño de redes eléctricas, comunicaciones e iluminación.	1	Documento Consultoría	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar adecuaciones generales de la red eléctrica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	100	Porcentaje de las adecuaciones eléctricas realizadas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) N/A
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO			Promedio ejecución actividades de la vigencia	16,67%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
			
<b>Nombres y Apellidos</b>	ADOLFO LEÓN DE JHORKÚA CRUZ	<b>Nombres y Apellidos</b>	GABRIEL RUEDA DE GADO
<b>Cargo</b>	RECTOR (E.)	<b>Cargo</b>	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
<b>Tipo Vinculación:</b>	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	<b>Tipo Vinculación:</b>	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
<b>Centro Responsabilidad</b>	RECTORÍA	<b>Centro Responsabilidad</b>	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Fecha de Modificación</b>	4/10/2023	<b>Fecha de Modificación</b>	4/10/2023