

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO													
GESTIÓN ESTRATÉGICA													
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Sumatoria de actividades ejecutadas en el proyecto de construcción Valmería / Número de actividades previstas en el Proyecto Valmería unidad de medida	30	% de ejecución proyecto Valmería		0,00%	aun cuando el porcentaje de avance del indicador es 0%, cabe mencionar que se vienen adelantando acciones encaminadas a la mejora en zonas aledañas a la facultad de educación física, a la ampliación de sus espacios y a la entrega de av las villas a la fiduciaria lagos de torca	I Periodo (enero-marzo)	Con corte al primer trimestre del año 2024, no se presentan avances en el indicador toda vez que la universidad no cuenta aun, con un plan maestro de infraestructura	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								ejecución metas PDI		0,00%			

GESTIÓN OPERATIVA													
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmería de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	23/04/2024	0	0,00%	con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución.	I Periodo (enero-marzo)	El contrato inicio el 01 marzo, en este periodo se realizaron las actividades correspondientes a la elaboración del plan de manejo ambiental, plan de avtauna. Así mismo se inició con la actividad de poda y retro de maleza. Por otra parte se suscribió un Oficio N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 208 de 2024 con el fin de modificar cantidades, adicionar actividades y prorrogar en tiempo hasta el 11 de diciembre del 2024. Se encuentra en proceso de ejecución Anexo 1		
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmería de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	14/05/2024	0	0,00%	con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución.	I Periodo (enero-marzo)	se adjudicó el Contrato de Prestación de Servicios 237 de 2024 iniciando su ejecución el 26 de abril en razón ajustes requeridos en el presupuesto por solicitud de cambio de ubicación del proyecto. Se encuentra en ejecución hasta agosto del 2024. Anexo 2		
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Entrega de terrenos a Av las villas	Actualizar plano topográfico de Valmería para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiduciaria Lagos de Torca	1	Plano topográfico actualizado	4/06/2024	31/07/2024	0	0,00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)			
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio valmería para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/06/2025	0	0,00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		YVONNE DEL ROMERO COCHA		Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA	
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera		Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción		Tipo Vinculación:		Supernumerario	
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Fecha de Visto Bueno		5/06/2024		Fecha de Modificación		5/06/2024	