



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05


de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica


PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA


COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.1.Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	1	Estudios de títulos para el predio Valmaria	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto (I periodo). Se realizó estudio de mercado, integral para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas (Evidencia No 1). Se llevó a cabo proceso de precontractual, se radicó el 21 de septiembre en contratación, se espera iniciar la ejecución del contrato en el mes de octubre. (III periodo) Se encuentra en ejecución la Orden de servicios 069 de 2023, la cual, esta siendo supervisado por la Oficina Asesora Jurídica (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Se requiere revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo). El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo) N/A (III periodo) La supervisión del contrato está a cargo de la oficina jurídica, dicho proceso se pretende prorrogar para la vigencia 2024, durante los meses de enero - febrero se proyecta finalizar el contrato. (III periodo).
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre (II Periodo) Sin avance para el presente periodo (III periodo) Se adelanta trámite precontractual, se cuenta con CDP 2275 del 10 de noviembre, el proceso está en proceso de revisión por parte de los abogados de la VAD, queda pendiente por publicación en SECOP. Una vez finalizado el proceso contractual se plantea finalizar la ejecución del proyecto el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	N/A (III periodo) El proyecto fue modificado en la versión 06 del Proyecto, ajustando el proceso contractual dados nuevos requerimientos realizados por la Facultad de Educación Física lo que requirió un ajuste de diseño para proceder con el trámite contractual (IV periodo)
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	8	Proyectos Terminados	2	25%	Se han estructurado y/o diseñado los siguientes proyectos: -Construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183. -Nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN. (Evidencias No 3,4) Se ejecutó contrato de obra 414 de 2022, cuyo objeto es: "Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN". Se está ejecutando el contrato de prestación de servicios 596 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183" (III periodo) Se realiza acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183 (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	N/A Se han presentado dificultades de carácter técnico y administrativo con el avance de los proyectos, la mayoría de proyectos se encuentra en etapa precontractual actualmente y se plantean finalizar en la vigencia 2024 (IV periodo)
BILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución meta	8,33%			

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	de Aprobación: 17-03-2023


PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
GESTIÓN OPERATIVA								
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Estudio de títulos para el predio Valmaría propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento estudio de títulos	0	0%	<p>Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto. (I periodo)</p> <p>Se realizó estudio de mercado integral, para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas. (Evidencia No 1)</p> <p>Se realizó trámite precontractual y selección de oferente, se envió documentación a contratación el 21 de septiembre y se espera iniciar contrato en el mes de octubre. (III Periodo)</p> <p>Se encuentra en ejecución la Orden de servicios 069 de 2023, la cual, esta siendo supervisado por la Oficina Asesora Jurídica (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Se requirió revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo)</p> <p>El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo)</p> <p>N/A (III periodo)</p> <p>La supervisión del contrato está a cargo de la oficina jurídica, dicho proceso se pretende prorrogar para la vigencia 2024, durante los meses de enero - febrero se proyecta finalizar el contrato. (IV periodo) (IV periodo)</p>
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Tramites notariales y registro de predios según desglose : 1. Radicación de la solicitud ante la UAECD 2. Subsanación de observaciones 3. Visita técnica al terreno 4. Revisión del estudio técnico y control calidad terreno	1	Tramites notariales y registro de predios según desglose realizado	0	0%	<p>Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se cuente con el resultado del estudio de títulos (I periodo).</p> <p>No se obtuvo avance para este periodo (II periodo)</p> <p>No se obtuvo avance para este periodo (III periodo)</p> <p>El desarrollo de esta actividad depende de la entrega del estudio de títulos (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>El avance de esta actividad depende de la contratación del estudio de títulos.</p> <p>El avance de esta actividad depende de la contratación del estudio de títulos (III periodo)</p>
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	1	100%	<p>Se realizó el diseño del proyecto, planimetría y presupuesto oficial (I periodo).</p> <p>Se cuenta con CDP No 852 de 5 de mayo, se realizó estudio de mercado. (Evidencia No 3)</p> <p>Se da cumplimiento a la meta dado que ya inició la ejecución del proyecto (III periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023.</p> <p>N/A (III periodo)</p>
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183	1	Acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183 realizado	1	100%	<p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre</p> <p>Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre (III periodo)</p> <p>Se ejecutó la obra bajo el Contrato 596 de 2023, el cual ya se encuentra finalizado (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023.</p> <p>N/A (III Periodo)</p> <p>N/A (IV Periodo)</p>
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría de la UPN.	1	Placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría realizada	1	100%	<p>Se cuenta con documento de requerimiento, presupuesto oficial, y en el mes de marzo se lanzó estudio de mercado (I periodo).</p> <p>Se suscribe el Contrato de Obra No 414 de fecha 20 de junio. La ejecución se realizará en el mes de julio de 2023 (Evidencia No 4)</p> <p>Se entrega placa de ludófera el día 7 de agosto de 2023, la entrega se realiza con el contratista, el supervisor del contrato y la delegada para recepción por parte del Decano de la Facultad (III periodo).</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Ninguna, se continúe con siguientes actividades del plan.</p> <p>N/A (III periodo)</p>

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Consultoría para la evaluación y diseño del sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en el predio Valmaría de la UPN	1	Documento Consultoría del Sistema de desagüe de aguas lluvias y aguas negras	0	0%	<p>Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto, falta incorporar requerimientos eléctricos que deberá atender la consultoría (I periodo).</p> <p>Se realizó estudio de mercado y se recibieron dos propuestas. Se debe realizar la evaluación técnica y solicitud de documentos al oferente seleccionado (Evidencia No 5) (II Periodo)</p> <p>Sin avance para el presente periodo (III periodo)</p> <p>Se cuenta con CDP No.2273 del 23 de octubre de 2023, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para radicación a contratación, el 5 de diciembre el contratista firma la minuta, a la espera de asignación de supervisión contractual para iniciar la ejecución del contrato el cual tendrá una duración de 60 días, por lo que se plantea finalizar a mediados de marzo 2024 (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.</p> <p>Demoras y ajustes en la documentación enviada por el oferente seleccionado (III periodo)</p> <p>El proceso pasó por doble revisión en el proceso precontractual debido a que se debió anular el CDP inicial por asignación de nueva modalidad de contratación en aplicativo GOOBI (IV periodo)</p>
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del proyecto cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	1	100%	<p>Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se de avance a la construcción del acceso vehicular sobre la calle 183 (I periodo).</p> <p>No se obtuvo avance para este periodo (II Periodo)</p> <p>Se realizó diseño y estructuración del proyecto. Se encuentra programado inicial trámite contractual en el mes de octubre (III periodo)</p> <p>Se cuenta con CDP No.2065 del 10 de noviembre, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para radicación a contratación (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo)</p> <p>N/A (III periodo)</p> <p>N/A (IV periodo)</p>

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 05
			de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría realizado.	0	0%	<p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II Periodo)</p> <p>Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre (III periodo)</p> <p>Una vez culminado el CPS 596 de 2023 se procede a solicitar CDP 2065 el 10 de noviembre, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión el 24 de noviembre, se está a la espera de aprobación del proyecto para proceder con radicación oficial a contratación. Una vez de inicio el proyecto se proyecta culminar 90 días calendario posterior al acta de inicio, por lo que se plantea entregar a satisfacción el cerramiento a principios del mes de abril de 2024 (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	<p>Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo)</p> <p>NIA (III periodo)</p> <p>Requería la entrega del CPS 596 de 2023 (IV periodo)</p>
Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	<p>Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre (II Periodo)</p> <p>Sin avance para el presente periodo (III periodo)</p> <p>Se adelanta trámite precontractual, se cuenta con CDP 2275 del 10 de noviembre, el proceso está en proceso de revisión por parte de los abogados de la VAD, queda pendiente por publicación en SECOP. Una vez finalizado el proceso contractual se plantea finalizar la ejecución del proyecto el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 (IV periodo) (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	El proyecto fue modificado en la versión 06 del Proyecto, ajustando el proceso contractual dados nuevos requerimientos realizados por la Facultad de Educación Física lo que requirió un ajuste de diseño para proceder con el trámite precontractual (IV periodo)
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar adecuaciones generales de la red eléctrica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	100	Porcentaje de las adecuaciones eléctricas realizadas	0	0%	<p>Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre (III periodo)</p> <p>Se cuenta con CDP No.2274 del 10 de noviembre, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión el 28 de noviembre, en espera de aprobación para proceder con radicación oficial. (últimos ajustes enviados el 4 de diciembre). Una vez perfeccionado el contrato se tiene una fecha estimada de ejecución de 120 días calendario por lo que se proyecta finalizar el proyecto durante el mes de mayo de 2024 (IV periodo)</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos en estructuración de diseños eléctricos (IV periodo)
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el control ambiental del retamo espinoso existente en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Retamo espinoso retirado de la instalación de Valmaría	0	0%	Se cuenta con CDP No. 2413, el proyecto se avanzó y estructuró en conjunto entre el SGA y la VAD, se encuentra publicado en SECOP desde el 5 de diciembre, se espera adjudicación del mismo el 26 de diciembre. El contrato tiene fecha de finalización del 13 de junio de 2024 (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	El proyecto fue incluido en la versión 06 del Proyecto, por lo que los trámites precontractuales iniciaron en el mes de noviembre (IV periodo) (IV periodo)
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la adecuación y control ambiental del vallado ubicado dentro de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Vallado de las instalaciones de Valmaría adecuado y con control ambiental realizado	0	0%	Se cuenta con CDP No. 2414, el proyecto se avanzó y estructuró en conjunto entre el SGA y la VAD, el 30 de noviembre se aprueba y se envía a contratación por parte de la VAD, el 7 de diciembre se reciben y realizan ajustes solicitados por contratación (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	El proyecto fue incluido en la versión 06 del Proyecto, por lo que los trámites precontractuales iniciaron en el mes de noviembre (IV periodo) (IV periodo)
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	0	0%	Se cuenta con CDP No. 2675, el proyecto se avanzó y estructuró en conjunto entre el SGA y la VAD, se revisó por parte de la VAD, se radica oficialmente para envío a contratación el 12 de diciembre (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	El proyecto fue incluido en la versión 06 del Proyecto, por lo que los trámites precontractuales iniciaron en el mes de noviembre (IV periodo) (IV periodo)
VALIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO		Promedio ejecución actividades c			30,77%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
			
Firma del(a) Responsable del Proyecto		Firma del(a) Coordinador del Proyecto	
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cargo	COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	SUPERNUMERARIO
Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Centro Responsabilidad	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha de Visto Bueno	12/12/2023	Fecha de Modificación	12/12/2023