

FORMATO										Código: 1000-010-001		
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión: 06		
Proceso: Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 22-12-2023		
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (PI)	SUBPROYECTOS (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO (PI)	INDICADOR PI (Meta)	FORMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Señalar acciones hechas y por hacer)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	PI 1. Cultura UPN	Programa 3.2. Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / Ingresos de estudiantes activos de pregrado, posgrado, convenio y extrínsecos.	5.92	metros cuadrados por estudiante administrativo		0.00%	Trimestre Con la ejecución del nuevo edificio ubicado en la calle 72 No. 12-77, se logra llegar a un total de 3.088 metros cuadrados destinados para actividades administrativas, sin embargo el avance del indicador 04, para señalar el avance del período, aun no está al servicio de las actividades administrativas, ya que faltan las adecuaciones, los estudios y el traslado de las personas hacia las instalaciones. Trimestre Para el segundo trimestre el indicador no presenta avance, debido a que el predio adquirido aun no se encuentra disponible para el servicio de actividades administrativas. Trimestre Para el tercer trimestre el indicador no presenta avance, debido a que el predio adquirido aun no se encuentra disponible para el servicio de actividades administrativas.		Cambios en los diseños de adecuaciones y retrasos en la ejecución de la obra dada la complejidad que requiere la entrega (II Trimestre)
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN						Estrategia, metas, PI		0.20%				
GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PI (Meta)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de la ejecución de la acción		LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Señalar acciones hechas y por hacer)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adecuar 3.088 m ² del edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	3088	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	13/04/2024	30/09/2024	3276.1	91.31%	Trimestre No aplica para este periodo Trimestre Con corte al segundo trimestre, la actividad presenta avance de 492 m ² adecuados, lo que corresponde a adecuaciones en los pisos 1, 2 y 3. Anexo 34 Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad presenta un avance de 676 m ² adecuados, correspondiente a los pisos 4, 5 y 6 y avance en sótanos y pisos 1, 2 y 3. Anexo 37	II Período (enero-septiembre)	Se requiere porcentaje de control debido a retrasos durante la ejecución de la adecuación, la entrega se ejecuta hasta el 21 de octubre (II trimestre)	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Intervención de pisos	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N° 12-77	1	entrega de mobiliario instalado	2/07/2024	30/09/2024	0	0.00%	Trimestre A corte de segundo trimestre, la acción se encuentra en ejecución y finalizó en el mes de agosto Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad se encuentra en ejecución se han entregado mobiliarios correspondiente a los pisos que se encuentran en funcionamiento 9 a 5. Evidencia 38	II Período (enero-septiembre)	Los ajustes solicitados de último momento en el mobiliario por los grupos de trabajo y demoras de entregas, así mismo se requiere del 100% de la adecuación del edificio para poder entregar el mobiliario (II trimestre)	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Intervención de pisos	Instalación de señalizaciones de acceso para el LAV en nuevo edificio administrativo y Sala 71	1	señales instaladas	2/07/2024	30/09/2024	0	0.00%	Trimestre No aplica para este periodo Trimestre A corte de segundo trimestre, se adelantó proceso contractual para iniciar ejecución del proyecto en el segundo semestre de la vigencia Anexo 38	II Período (enero-septiembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN						Procedimientos operativos actualizados de la vigencia		32.41%				
CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINADOR DEL PROYECTO						
												
Nombres y Apellidos						Nombres y Apellidos						
Eusebio Romero Guica						Ernesto Carlos Medina Medina						
Cargo						Cargo						
Directora Administrativa y Financiera						Coordinador Grupo Trabajo de Infraestructura Física						
Tipo Vinculación						Tipo Vinculación						
Libre Nombramiento y Remoción						Libre Nombramiento y Remoción						
Centro de Responsabilidad						Centro de Responsabilidad						
Administrativa, Financiera y Económica						Administrativa y Financiera						
Fecha de Visto Bueno						Fecha de Modificación						
22/08/2024						22/08/2024						