

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 05 Fecha de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica			
PROGRAMACIÓN GENERAL			
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN			
1.1. IDENTIFICACIÓN			
CÓDIGO DEL PROYECTO	4511	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA
OBJETIVO GENERAL:	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN		
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN			
2.1. DESCRIPCIÓN			
<p>ANTECEDENTES DEL PROYECTO</p> <p>El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 10 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.</p> <p>Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física.</p> <p>Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 "Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría", se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito.</p> <p>Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011", se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que "La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000,00). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010". Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así "Los recursos provenientes de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional".</p> <p>Teniendo en cuenta los factores legales, físicos y el proceso evolutivo del proyecto a continuación se muestran la gestión adelantada por la universidad.</p> <p>2022</p> <p>En la vigencia 2022 se llevaron las reuniones citadas por la Secretaría de Educación Distrital:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Miércoles 4 de mayo: Presencial en la SED -Miércoles 1 de junio: Presencial en la SED -Viernes 10 de junio: Virtual plataforma TEAMS -Jueves 28 de julio: Virtual plataforma TEAMS -Miércoles 3 de agosto: Virtual plataforma MEET -Lunes 22 de agosto: Presencial en las oficinas del Fideicomiso Lagos de Torca Con la participación de funcionarios de entidades distritales: <ul style="list-style-type: none"> •Planeación distrital Secretaría del Hábitat •Dirección de Planes Maestros y Planes Parciales ERU •Secretaría de Integración Social <p>-Lunes 28 de noviembre: Presencial en las oficinas del Fideicomiso Lagos de Torca.</p> <p>En reunión el día lunes 22 de agosto de 2022 en las oficinas de El Fideicomiso Lagos de Torca, la entidad informa que recibirá el área de cesión de la avenida Las Villas para lo cual la Universidad deberá iniciar el proceso de incorporación a la Fiducia y protocolarización de los documentos para subdivisión del predio de menor extensión resultante de la diligencia, lo que permitirá tramitar licencias de urbanismo y construcción para el predio de acuerdo al decreto 049 de 2018 y por lo tanto se podrá avanzar en la contratación de estudios y diseños para la construcción de las Facultades de Educación Física y Bellas Artes.</p> <p>El día 13 de diciembre de 2022 se remitió al fideicomiso lagos de torca los documentos solicitados para proceso de vinculación de la Universidad a Fiduciaria Bogotá.</p> <p>El día 26 de diciembre la Universidad queda vinculada a la Fiduciaria Bogotá y el Fideicomiso Lagos de Torca notifica la viabilidad de la firma de la escritura pública de aporte de suelo, por lo tanto, la Universidad iniciará a partir de la vigencia 2023 con el proceso para la entrega del área de cesión, para ello se empezará con la contratación para el estudio de títulos y subsiguientes procesos para la elaboración de la Minuta del predio Valmaría.</p>			

PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO	4511	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA										
2.2. JUSTIFICACIÓN													
<p>En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 10 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.</p> <p>En la etapa de formulación del PDI 2020-2024 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo.</p> <p>Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.</p>													
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO													
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física												
CANTIDAD	Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte												
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)												
2.4. CONTEXTO TEÓRICO													
No Aplica													
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO													
FUENTE	CONCEPTO						PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA				
26	Recursos Estampilla Universidad Pedagógica Nacional						\$11.952.000.000	\$0	\$11.952.000.000				
21.26.01	Recursos del Balance – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional						\$67.033.588.782	\$1.034.267.279	\$68.067.856.061				
21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional						\$9.597.692.741	\$0	\$9.597.692.741				
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO						\$88.583.281.523	\$1.034.267.279	\$89.617.548.802					
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		20/dic/2022	1	Presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 036 del 01 de diciembre de 2022
2	Traslado de recursos al interior del proyecto					x					02/feb/2023	1	Trasladar en la fuente 21.26.02 del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$ 5.669.838.564

PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO		4511			NOMBRE DEL PROYECTO			CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA					
3	Otras modificaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13/abr/2023	2	Se modifica de acuerdo al FORPES001V5 Se cambia el nombre del Centro de Responsabilidad.
4	Adición de recursos al proyecto					x					13/abr/2023	2	Adición presupuestal por valor de \$1.034.267.279, por medio de Resolución Rectoral No. 0244 del 10 de marzo del 2023
5	Otras modificaciones									x	13/abr/2023	2	Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al primer período (enero a marzo)
6	Otras modificaciones									x	13/jul/2023	3	Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al segundo período (abril a junio)
7	Otras modificaciones				x				x		28/ago/2023	4	Se incorporan actividades específicas de la vigencia y se modifica el PAA
8	Traslado de recursos al interior del proyecto					x					28/ago/2023	4	Trasladar en la fuente 21.26.02 del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$14.518.000
9	Otras modificaciones		x	x	x	x			x	x	04/oct/2023	5	Se realiza seguimiento correspondiente al tercer trimestre (Jul- Sep 2023). Se adicionan metas en la Gestión Operativa. Se efectúa modificación del PAA.
10	Otras modificaciones		x	x	x	x			x		08/nov/2023	6	Se adicionan metas en la Gestión Operativa. Se efectúa modificación del PAA.
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
 Firma del(a) Responsable del Proyecto							 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto						
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCHA						Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA					
Cargo	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Cargo	COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN						Tipo Vinculación:	SUPERNUMERARIO					
Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Centro Responsabilidad	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
Fecha Visto Bueno	7/11/2023						Fecha solicitud	7/11/2023					



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05


de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Fisica_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.1.Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	1	Estudios de títulos para el predio Valmaria	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto (I periodo). Se realizó estudio de mercado, integral para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas (Evidencia No 1). Se llevó a cabo proceso de precontractual, se radicó el 21 de septiembre en contratación, se espera iniciar la ejecución del contrato en el mes de octubre. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Se requirió revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo). El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo) N/A (III periodo)
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Fisica_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre (II Periodo) Sin avance para el presente periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	N/A
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Fisica_del_proyecto_Valmaria	Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	9	Proyectos Terminados	0	0%	Se han estructurado y/o diseñado los siguientes proyectos: -Construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183. -Nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN. (Evidencias No 3,4) Se ejecutó contrato de obra 414 de 2022, cuyo objeto es: "Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN". Se está ejecutando el contrato de prestación de servicios 596 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183" (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	N/A
BILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución meta	0,00%			

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 05
			de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
GESTIÓN OPERATIVA								
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE L VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Estudio de títulos para el predio Valmaría propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento estudio de títulos	0	0%	Se cuenta con documento de requerimiento y alcance del proyecto. (I periodo) Se realizó estudio de mercado integral, para realizar la gestión de la entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida las villas. (Evidencia No 1) Se realizó trámite precontractual y selección de oferente, se envió documentación a contratación el 21 de septiembre y se espera iniciar contrato en el mes de octubre. (III Periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Se requirió revisión, concepto, y ajuste del objeto a contratar por parte de la Oficina Jurídica (I periodo) El estudio de mercado no fue concluyente y se presentaron tres propuestas con variación considerable de valor (II Periodo) N/A (III periodo)
Meta5.1.1.1. Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Tramites notariales y registro de predios según desglose : 1. Radicación de la solicitud ante la UAECD 2. Subsanación de observaciones 3. Visita técnica al terreno 4. Revisión del estudio técnico y control calidad terreno	1	Tramites notariales y registro de predios según desglose realizado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se cuente con el resultado del estudio de títulos (I periodo). No se obtuvo avance para este periodo (II periodo) No se obtuvo avance para este periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	El avance de esta actividad depende de la contratación del estudio de títulos. El avance de esta actividad depende de la contratación del estudio de títulos (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	1	100%	Se realizó el diseño del proyecto, planimetría y presupuesto oficial (I periodo). Se cuenta con CDP No 852 de 5 de mayo, se realizó estudio de mercado. (Evidencia No 3) Se da cumplimiento a la meta dado que ya inició la ejecución del proyecto (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023. N/A (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183	1	Acceso vehicular al predio Valmaría de la UPN sobre la calle 183 realizado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Los propuestas técnicas recibidas no se ajustan al presupuesto y requerimientos técnicos de la Universidad. Se realizó una segunda invitación a presentar propuestas que finaliza la primera semana de julio de 2023. N/A (III Periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría de la UPN.	1	Placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaría realizada	1	100%	Se cuenta con documento de requerimiento, presupuesto oficial, y en el mes de marzo se lanzó estudio de mercado (I periodo). Se suscribe el Contrato de Obra No 414 de fecha 20 de junio. La ejecución se realizará en el mes de julio de 2023 (Evidencia No 4) Se entrega placa de ludófera el día 7 de agosto de 2023, la entrega se realiza con el contratista, el supervisor del contrato y la delegada para recepción por parte del Decano de la Facultad (III periodo).	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. N/A (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Consultoría para la evaluación y diseño del sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en el predio Valmaría de la UPN	1	Documento Consultoría del Sistema de desagüe de aguas lluvias y aguas negras	0	0%	alcance del proyecto, falta incorporar requerimientos eléctricos que deberá atender la consultoría (I periodo). Se realizó estudio de mercado y se recibieron dos propuestas. Se debe realizar la evaluación técnica y solicitud de documentos al oferente seleccionado (Evidencia No 5) (II Periodo) Sin avance para el presente periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Demoras y ajustes en la documentación enviada por el oferente seleccionado (III periodo)
Meta5.1.1.5. Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Diseño y estructuración del proyecto cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	0	0%	Se precisa que este está previsto para el segundo semestre, una vez se de avance a la construcción del acceso vehicular sobre la calle 183 (I periodo). No se obtuvo avance para este periodo (II Periodo) Se realizó diseño y estructuración del proyecto. Se encuentra programado inicial trámite contractual en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo) N/A (III periodo)



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica



PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaría realizado.	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II Periodo) Se da inicio al CPS 596 de 2023 el día 28 de agosto, se proyecta finalizar contrato el 28 de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Depende del avance de ejecución de la actividad de acceso sobre la calle 183 (II Periodo) N/A (III periodo)
Meta5.1.1.4.Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, camerinos, restaurante y servicios complementarios diseñados para la Facultad de Educación Física (conforme a estudios previos y procesos contractuales inst	Suministro e instalación de cinco aulas mediante sistema constructivo modular, e intervención en zonas exteriores contiguas.	1	Cinco aulas modulares instaladas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre (II Periodo) Sin avance para el presente periodo (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	N/A
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar adecuaciones generales de la red eléctrica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	100	Porcentaje de las adecuaciones eléctricas realizadas	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre)	N/A
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el control ambiental del retamo espinoso existente en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Retamo espinoso retirado de la instalación de Valmaría	0	0%			
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar la adecuación y control ambiental del vallado ubicado dentro de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Vallado de las instalaciones de Valmaría adecuado y con control ambiental realizado	0	0%			
Meta5.1.1.5.Sostener adecuadamente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaría	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	0	0%			

BILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO Promedio ejecución actividades d 22,22%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

 VANETH ROMERO COCHA		 ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA	
Nombres y Apellidos	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nombres y Apellidos	COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Cargo	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Cargo	SUPERNUMERARIO
Tipo Vinculación:	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Tipo Vinculación:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Centro Responsabilidad	7/11/2023	Centro Responsabilidad	7/11/2023
Fecha de Visto Bueno		Fecha de Modificación	