

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA						
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.3.Sostenimiento_y_adeuación_de_la_infraestructura_fisica	Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	11	PROYECTOS TERMINADOS	2,00	18,18%	<p>Se han estructurado y/o diseñado los siguientes proyectos:</p> <p>1. Realizar las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>2.Adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN.</p> <p>3.Obras para el mejoramiento de los pisos de las Instalaciones del Parque Nacional, que incluyen cambio de piso en el salón 105 y mejora de piso del salón 101.</p> <p>4. Adicionar el contrato de obra No 641 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del coñaseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional".</p> <p>5.Adicionar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes". (II periodo)</p> <p>Se avanzó en la estructuración y/o diseño de los siguientes proyectos:</p> <p>Realizar las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN.</p> <p>Realizar los levantamientos topográficos de las instalaciones San José de Villeta y Siete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Realizar el estudio fitosanitario del Edificio P, y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casona ubicada en la instalación de El Nogal.</p> <p>Se estructuraron y/o diseñaron los siguientes proyectos:</p> <p>Realizar la adecuación de la cancha deportiva de la cámara 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Realizar la consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en la piscina de las Instalaciones de la calle 72 de la UPN.</p> <p>Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. (III periodo)</p>	III periodo (julio a septiembre)	Proceso de estudios de mercado sin resultados o con propuestas que no cumplen los requerimientos de la Universidad
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución metas PDI		18,18%		


GESTIÓN OPERATIVA									
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN.		1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuaciones en la red eléctrica de Parque Nacional elaborado	0	0,00%	<p>Se realizó una visita de reconocimiento de la instalación, inspección visual, estudio de consumo (recibo de energía) y análisis del diagnóstico elaborado por la Facultad de Bellas Artes (I periodo).</p> <p>Se solicitó prefactibilidad a codensa y condiciones para el diseño. Con la prefactibilidad y requisitos emitidos por Codensa se está estructurando el proyecto. (Evidencia No 1). (II periodo)</p> <p>Se está avanzando en diseños y especificaciones, requeridos por ENEL CODENSA (III periodo)</p>	III periodo (julio a septiembre)	<p>Se requirió para la estructuración del proyecto un Ing. Electricista el cual inició el pasado 17 de marzo de 2023 mediante el Contrato de Prestación de Servicios No 279 de 2023 (I periodo).</p> <p>Se debe dar espera a la presentación del proyecto y posterior factibilidad emitida por Codensa, por lo cual se aplaza para ejecutar en el tercer trimestre. (II periodo)</p>
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Entregar el 70% de las adecuaciones de la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN		70	% de avance de las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional Nacional de la UPN	0	0,00%	<p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se está avanzando en diseños y especificaciones, requeridos por ENEL CODENSA (III periodo)</p>	III periodo (julio a septiembre)	Se debe dar espera a la presentación del proyecto y posterior factibilidad emitida por Codensa, por lo cual se aplaza para ejecutar en el tercer trimestre.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.		1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuaciones de las áreas afectadas por desprendimiento del cielo raso del edificio "P" elaborado	1	100,00%	<p>Se realizaron diseños arquitectónicos y eléctricos del proyecto (I periodo).</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto y se realiza apertura del proceso de Invitación Cerrada UPN-VAD-IC-007-2023 a través de SECOF II, el cual se dio apertura el día 29 de junio de 2023. (Evidencia No 2)</p>	III periodo (julio a septiembre)	<p>Como el proyecto implicaba diseño de iluminación por demolición del cielo raso existente, fue necesario esperar a que se diera la Contratación de Prestación de Servicios No 279 de 2023 del Ing. Electricista el cual inicio el pasado 17 de marzo de 2023 (I periodo).</p> <p>Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan (II periodo)</p> <p>Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan (II periodo)</p>

	FORMATO				Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN				Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica				Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO							
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Realizar las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" realizada	0	0,00%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre Se realiza Invitación Cerrada UPN-VAD-IC-010-2023 el 24 de agosto teniendo en cuenta que la primera convocatoria se declaró desierta. El 21 de septiembre mediante resolución de adjudicación No. 359 DE 2023 se notificó la selección de contratista y se encuentra el contrato en firmas. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) El proceso se declaró desierto, por tanto se realiza una revisión y se proyecta nuevo proceso de Invitación Cerrada. (II periodo) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las Instalaciones de la calle 72 de la UPN	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la portería del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 elaborado	1	100,00%	Se precisa que este esté previsto para el segundo trimestre (I periodo). Se realiza diseño y estructuración del proyecto. Se está trabajando actualmente en el estudio de mercado y contratación el cual está previsto para el tercer trimestre. (Evidencia No 3) (II periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Entregar el 70% de la adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN	70	% de avance adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores	0	0,00%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se avanzó en diseños, especificaciones, presupuesto, y documentos para la invitación cerrada del proceso. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Demoras en los tiempos de respuesta por parte de los invitados a cotizar
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la cancha deportiva y zonas exteriores internas de la Universidad localizadas en el costado contiguo a la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 y sus zonas exteriores internas en Calle 72 elaborado	1	100,00%	Se precisa que este esté previsto para el segundo trimestre (I periodo). Se realiza estructuración y diseño del proyecto. Se está trabajando actualmente en el estudio de mercado y contratación el cual está previsto para el tercer trimestre. (Evidencia No 4) (II periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Entregar el 60% de la adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	60	% de avance de las adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72	0	0,00%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) No hay avance para el periodo, está sujeto a la aprobación de la versión 6 de la ficha dados los últimos ajustes en la proyección del presupuesto (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Levantamientos topográficos de las instalaciones Fidel Antonio Caballero y Siete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento Levantamiento Topográfico	0	0,00%	Se realiza especificaciones técnicas y alcance del proyecto para estudio de mercado (I periodo) Se realizó visita a la instalación de Fusagasugá para verificar las condiciones en que se encuentra el predio. (Evidencia No 5) (II periodo) Se realizó visita a la instalación de Villeta en el mes de Septiembre para verificar las condiciones del predio y poder estructurar las especificaciones, y documentos para invitación a cotizar. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Se requirió realizar una visita preliminar a todas las instalaciones para definir alcances del proyecto. La visita a las instalaciones de Villeta se realizó hasta el mes de septiembre (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Realizar el suministro e instalación de los pisos de las Instalaciones del Parque Nacional, para el salón 105 y mejora de piso del salón 106.	1	Pisos de las Instalaciones del Parque Nacional, que incluyen cambio de piso en el salón 105 y mejora de piso del salón 106 realizada	0	0,00%	Se realiza estructuración del proyecto (5%) Se realiza estudios de mercado y cotizaciones (5%). (I periodo). Se continua con el estudio de mercado y cotizaciones. (evidencia No 6) (II periodo) El 29 de septiembre se da inicio al Contrato de Prestación de Servicios No. 635 de 2023, se proyecta recibir los pisos de los salones 105 y 106 adecuados a principios del mes de noviembre (II periodo)	III periodo (julio a septiembre) Tiempo de búsqueda de proveedores nacionales que cumplieran con las especificaciones técnicas y requerimientos del piso y acabado que son necesarios de acuerdo con la información suministrada por el programa curricular de artes escénicas (I periodo) Se cuenta con una propuesta técnica y económica favorable por parte de una persona natural. (II periodo) Ninguna, se continua con la ejecución del contrato (III periodo)



	FORMATO			Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN			Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica			Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Adicionar el contrato de obra No 641 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional".	1	Baterías sanitarias del costado norte del colegio en el IPN adecuadas	1	100,00%	Se realiza balance de obra del Contrato No 641 de 2022 y estructuración del otrosí (I periodo) El Contrato de obra No 641 de 2022 finalizo el 30 de Abril de 2023, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. (Evidencia No 7)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Consultoria para definición y alcance de las intervenciones requeridas en las piscinas de las Instalaciones de la calle 72, Fidel Antonio Caballero y Siete Cueros de la UPN	1	Documento resultante de la Consultoria para definición y alcance de las intervenciones requeridas en las piscinas de las instalaciones de la UPN	0	0,00%	Se realiza con documento detallado con los requerimientos y alcance del proyecto, falta incorporar requerimientos eléctricos que deberá atender la consultoria (I periodo). Se cuenta con documento de definición de alcance de la consultoria incluyendo el componente eléctrico. (Evidencia No 8) (II periodo) Se avanzo en el ajuste de las especificaciones y documentos para invitación a cotizar con el fin de incluir en la consultoria las piscinas de las instalaciones fuera de Bogotá. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Como el proyecto implicaba especificaciones del componente eléctrico y de iluminación, fue necesario esperar a que se diera la Contratación de Prestación de Servicios No 279 de 2023 del Ing. Electricista el cual inicio el pasado 17 de marzo de 2023 (I periodo). Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la escalera de acceso peatonal de Parque Nacional elaborado	1	100,00%	Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (I periodo). Se cuenta con CDP No 1041 de 5 de junio, se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 9) (II periodo) Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se procede con trámite precontractual (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Realizar la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional realizada.	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se ejecuta Orden de Servicio No. De 2023, se encuentra en un 85% el avance de intervención conforme seguimiento a actividades, de acuerdo a cuadro de balance de mayores y menores se ve necesario proyectar adición del contrato. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Se debe realizar modificación de la ficha a su versión 6 para continuar con la adecuación (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Adicionar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes".	1	Placas y pisos de espacios recreacionales y de juego en el IPN adecuados	1	100,00%	Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (I periodo) La Orden de Servicio No 043 de 2022 finalizo el 21 de junio de 2023, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. (Evidencia No 10)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Avalúo comercial de dos edificaciones, una propiedad de la Universidad Central, y otra de Central de Inversiones S.A, las cuales serán objeto de evaluación y posible compra por parte de la Universidad Pedagógica Nacional.	2	Avalúos Comerciales Realizados	2	100,00%	Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (I periodo). Se cuenta con CDP No 1048 de 8 de junio, se realiza estudios y términos y se selecciona al contratista. (Evidencia No 11) Se ejecuta orden de Servicio No. 43 de 2023 durante el mes de julio, se reciben avalúos por parte del contratista. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Estudio fitosanitario del Edificio F, y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casona ubicada en la instalación de El Nogal.	1	Documentos Estudio Fitosanitario	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se avanzo en inspección visual y en estructuración de especificaciones (III periodo).	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Documento del Diseño y Estructuración del proyecto para la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles en el IPN elaborado	1	100,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre Actualmente el proceso se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 12) (II periodo) Se solicita CDP 1192 del 7 de julio de 2023 y se procede con trámite precontractual (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio F) y demás edificaciones generales	Realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto en el IPN realizada	1	Área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto en el IPN realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se realiza trámite precontractual se envia para aprobación documentación para realizar invitación cerrada el 19 de septiembre de 2023 (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.

	FORMATO			Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN			Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica			Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO							
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de baterías sanitarias internas del coliseo y cambio de puertas deterioradas en los salones del IPN elaborado	1	100,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre Actualmente el proceso se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 13) Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se incluyen necesidades adicionales como baños de profesores y se procede a continuar con trámite precontractual (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Se requiere actualizar la ficha de sostenimiento en su versión 6 (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la Adecuación de las Baterías Sanitarias, baños profesores, Costado Norte interno del Coliseo en las Instalaciones Del Instituto Pedagógico Nacional	1	Adecuación de las baterías sanitarias, baños de profesores y costado norte interno del Coliseo del IPN realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se incluyen necesidades adicionales como baños de profesores y se procede a continuar con trámite precontractual (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Se requiere actualiza la ficha de sostenimiento en su versión 6 (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de impermeabilización de la cubierta del edificio C en Calle 72 elaborado	1	100,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se procede a continuar con trámite precontractual (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Tiempo de atención de contratistas para recorridos en áreas a intervenir (III periodo)
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Sin avance para el presente periodo, dados últimos ajustes del proyecto (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la adecuación de la coordinación de primaria, y los puestos de trabajo del costado Oriental del Coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Adecuación de la coordinación de primaria y puestos de trabajo del costado oriental del coliseo del IPN realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la Adecuación de las Baterías Sanitarias, baños profesores, Costado Norte interno del Coliseo en las Instalaciones Del Instituto Pedagógico Nacional	1	Adecuación de baterías sanitarias, baños profesores, Costado Norte interno del coliseo del IPN realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la fabricación, suministro e instalación de puertas en salones de primaria, bachillerato, baño de damas bachillerato, cuarto de motobombas, baño de transición 4, y la dirección del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Puertas de salones de primaria, bachillerato, baño de damas de bachillerato, cuarto de motobombas, baño de transición 4 y dirección del IPN instaladas	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la construcción de un mariposario y de un gallinero en el área de la granja del Instituto Pedagógico Nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del IPN construidos	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales	Realizar la adecuación de la casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional	1	Adecuación de la casa de las muñecas del IPN realizada	0	0,00%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) a Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO	Promedio ejecución actividades de la vigencia	35,71%
--	--	--------

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
			
Nombres y Apellidos	ADOLFO LEÓN ATEHORTUÑA	Nombres y Apellidos	GABRIEL RUEDA DELGADO
Cargo	RECTOR (E)	Cargo	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Centro Responsabilidad	RECTORÍA	Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Visto Bueno	18/10/2023	Fecha de Modificación	18/10/2023