



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_y_bibliografico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones_de_aulas_laboratorios_y_espacios_academicos_y_administrativos	Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	8	Espacios Dotados	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. (II periodo) Se realizó validación de las necesidades y solicitudes con cada una de las áreas que requieren las dotaciones. Se realizaron cotizaciones de los elementos establecidos para cada proyecto, lo cual era requerido para realizar ajustes presupuestales y de códigos de clasificación. Se realizó solicitud de modificación de la ficha de inversión de acuerdo con las cotizaciones y estudios de mercado realizados. Se solicitaron CDP para diez (10) compras, los cuales se enviaron a la VAD para revisión. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_y_bibliografico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones_de_aulas_laboratorios_y_espacios_academicos_y_administrativos	Meta5.3.3.4.Dotar las aulas de clase de equipos de apoyo audiovisual para el desarrollo de las actividades de docencia	1	Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos de audio y video para el CINDET	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. (II Periodo) Se cuenta con CDP 1853 del 29 de septiembre. Se realizó radicación de documentos precontractuales para revisión de la VAD (III Periodo)	II periodo (abril a junio)	Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_y_bibliografico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones_de_aulas_laboratorios_y_espacios_academicos_y_administrativos	Meta5.3.3.5.Mejorar los puestos de trabajo y dotarlos según los requerimientos y las disponibilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, proporcionando mejores condiciones de trabajo para el personal docente y de apoyo	1	Adquisición e instalación de mobiliario para el IPN	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. Sin avance para el actual periodo (III periodo)	II periodo (abril a junio)	N/A
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución metas PDI		0,00%		



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2023		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos fotográficos, lentes y accesorios para el desarrollo de las actividades académicas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir equipos fotográficos, lentes y accesorios para la FCT, ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 1519 de 30 de agosto de 2023; Se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precottractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continua con las actividades. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.4. Dotar las aulas de clase de equipos de apoyo audiovisual para el desarrollo de las actividades de docencia	Adquirir equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el CINNET de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para adquirir equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el CINNET ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 1853 del 29 de septiembre de 2023; Se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precottractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continua con las actividades. Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar equipos y accesorios de iluminación para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para equipos y accesorios de iluminación para la FBA ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se esta gestionando un proyecto de ampliación de carga eléctrica en las instalaciones de Parque Nacional el cual que se requieren para la conexión de los equipos y accesorios de iluminación. (II periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continua con las actividades (II periodo) La correcta instalación y funcionamiento de los equipos solicitados depende de la ampliación de carga eléctrica de las instalaciones de parque nacional. (III periodo)
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar un muro de escalera con sus correspondientes elementos de seguridad, para la Facultad de Educación Física en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para adquirir e instalar un muro de escalera para la FEF ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 825 del 15 de agosto de 2023. Se cuenta con CPS 656 de 2023 (III periodo)(III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continua con las actividades (II periodo) Ninguna, se continua con las actividades (III periodo)
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos y accesorios tecnológicos especializados para la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para adquirir equipos y accesorios tecnológicos para la FED ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precottractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continua con las actividades (II periodo) Ninguna, se continua con las actividades (III periodo)
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar extractor centrifugo hongo en el restaurante ubicado en la Instalación de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar extractor centrifugo hongo en el restaurante de Calle 72 ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1558 del 5 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precottractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la UPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1725 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precottractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) El proceso de estudio de mercado, y estructuración del proyecto tomo tiempo, considerando la dificultad de obtener cotizaciones por parte de los proveedores.



FORMATO		Código: FOR-PES-001
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 05
Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar los equipos de bombeo de agua potable y aguas grises para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar los equipos de bombeo de agua potable y aguas grises ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) El 8 de septiembre se solicita CDP, el cual llega el 14 de septiembre con número 1726 El 19 de septiembre se lanza estudio de mercado pero no se presentó ningún oferente. Dadas novedades reportadas por el área de mantenimiento se proyectan recursos para adicionar el proyecto debido a que se debe incluir una bomba par el área de la piscina (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.(II periodo) Se requiere la actualización de la ficha en su versión 4 (III periodo)
--	--	---	--	---	----	---	----------------------------------	---



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar purificador de agua para el laboratorio de Química, en las Instalación de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar purificador de agua para el laboratorio de Química ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1757 del 05 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir mapas para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir mapas ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1785 del 07 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. El proceso de estudio de mercado, y estructuración del proyecto tomo tiempo, considerando la dificultad de obtener cotizaciones por parte de los proveedores, no fue fácil encontrar empresas que provean estos mapas.
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos de cámaras fotográficas para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir equipos de cámaras fotográficas para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1600 del 08 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar carpas y tarima modular para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar carpas y tarima modular para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1753 del 15 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir pulpo de estampación para el Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir pulpo de estampación para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se requiere modificación del Código de clasificación presupuestal, el cual se envía en la V6 de la ficha para revisión y ajuste (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir herramientas para el área de artes para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir herramientas para el área de artes del IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1603 del 11 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir instrumentos de laboratorio para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir instrumentos de laboratorio para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1720 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar carteleras para las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar carteleras en las instalaciones de Calle 72 ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1721 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar piso especial para las salas infantiles de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar piso especial para las salas infantiles de Escuela maternal ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se realizó visita técnica con un proveedor para verificar el estado de los pisos, la Universidad esta a la espera de una prueba técnica en sitio. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Contratar la prestación del servicio para la gestión administrativa de los procesos precontractual, contractual, poscontractual, que se requieran en el marco del proyecto de inversión denominado "Dotaciones de aulas, laboratorios y espacios académicos y administrativos	2	Contratos de prestación de servicios suscritos	2	100%	Contrato de prestación de servicios No 392 de 2023 Contrato de prestación de servicios No 389 de 2023	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de hornos microondas para las instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Suministro de Desfibrilador para la FEF de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Desfibrilador entregado a la FEF	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2.Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir lockers para las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de lockers para las instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 05

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir sillas para la adecuación de los Laboratorios de Biología de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de sillas para los laboratorios de biología ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Comprar e instalar repisas de maderas para mapas y portaplanos para el Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo - CEGLPC - A-320 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de repisas de madera para mapas y portaplanos ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir dos (2) deshumidificadores con tanque de almacenamiento mayor a 2 litros. para los depósitos de GDO	2	Deshumidificadores entregados a GDO	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar adquisición de elementos deportivos para el programa de Deportes de la Subdirección de Bienestar Universitario	1	Contrato para compra de elementos deportivos para el programa de deportes de la SBU ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Comprar de banda trotadora para trabajos de docencia e investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Fisiología de la FEF.	1	Banda trotadora entregada a la FEF	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
Meta5.3.3.2. Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar compra de mobiliario para las diferentes áreas e instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de adquisición de mobiliario para diferentes áreas e instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan.
RESPONSABILIDAD DE LA FC Realizar compra de menaje para el área del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional				Promedio ejecución actividades de la vigencia		3,70%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 Firma del(a) Responsable del Proyecto		 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
Nombres y Apellidos	ADRIQUE LECÓN	Nombres y Apellidos	GABRIEL RUEDA DELGADO
Cargo	RECTOR (E.)	Cargo	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Centro Responsabilidad	RECTORÍA	Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Visto Bueno	17/10/2023	Fecha de Modificación	17/10/2023