






|  |   |                            |  |                                 |
|--|---|----------------------------|--|---------------------------------|
|   | <b>FORMATO</b>  |                            |  | Código: FOR-PES-001             |
|  | <b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>  |                            |  | Versión: 05                     |
|  | Proceso : Planeación Estratégica  |                            |  | Fecha de Aprobación: 17-03-2023 |
| <b>PROGRAMACIÓN GENERAL</b>  |   |                            |  |                                 |
| <b>1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN</b>   |   |                            |  |                                 |
| <b>1.1. IDENTIFICACIÓN</b>   |   |                            |  |                                 |
| <b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>   | 4513  | <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b> | <b>SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> |                                 |
| <b>OBJETIVO GENERAL:</b>   | Realizar los procesos de adecuación y mejora de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.   |                            |  |                                 |
| <b>2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN</b>  |   |                            |  |                                 |
| <b>2.1. DESCRIPCIÓN</b>  |   |                            |  |                                 |
| El eje Casa Digna constituye una condición fundamental para el desarrollo de los ejes misionales, a través de los cuales será posible "Sostener y potenciar el liderazgo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como institución formadora de educadores y de producción de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar [...] (Martínez, 2018). Lo anterior se asocia a nuevos desarrollos y mejoras de la infraestructura física y tecnológica. <p>El desarrollo y sostenimiento de la infraestructura física es una condición para el desarrollo misional, que debe ser proyectada según un Plan Maestro de Infraestructura Física, considerando tanto las perspectivas reales de recursos financieros que posibiliten los proyectos a emprender, como el potencial para estructurar o gestionar nuevos recursos a partir del patrimonio existente o del acceso a nuevas fuentes y alternativas de financiamiento.</p> <p>También es necesario continuar con las adecuaciones y mejoras de los actuales espacios académicos, mejorar las condiciones de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, dotándolos de acabados y mobiliarios modernos, funcionales y eficientes, garantizando entornos amables e inclusivos que tienen el propósito de satisfacer las necesidades físicas espaciales, académicas, culturales, sociales y de bienestar para toda la población universitaria, como la cafetería y el restaurante.</p> <p>A través del proyecto SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, la UPN dará continuidad al proceso de adecuación y mejora de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden Nacional y Distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.</p> <p>El desarrollo de este proyecto también responde a la necesidad de rescatar, embellecer y mejorar las zonas verdes y zonas comunes de la institución, y de otra parte contribuir con los aspectos ambientales y sanitarios, generando un ambiente agradable y un entorno amable para toda la comunidad.</p> |   |                            |  |                                 |
| <b>2.2. JUSTIFICACIÓN</b>  |   |                            |  |                                 |
| La Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con doce (12) inmuebles, de los cuales nueve (9) están ubicados en la ciudad de Bogotá y tres (3) en el departamento de Cundinamarca. Los mismos albergan más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país. <p>Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.</p> <p>La institución está interesada en fortalecer y mejorar estos aspectos de la planta física y para ello se requieren los recursos que den viabilidad a este proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura física.</p>  |   |                            |  |                                 |
| <b>2.3. POBLACIÓN OBJETIVO</b>   |   |                            |  |                                 |
| <b>CARACTERIZACIÓN</b>   | Comunidad Universitaria   |                            |  |                                 |
| <b>CANTIDAD</b>  | 15.000 personas   |                            |  |                                 |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>  | Inmuebles de la Universidad:<br>Inmueble de la Calle 72 (Calle 72 No 11 – 86)<br>Inmueble de la El Nogal (Calle 78 No 9 – 92)<br>Inmueble IPN (Av. Calle 127 No 11 -20)<br>Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)<br>Inmueble en el Parque Nacional (Av 39 No 1-60 este)<br>Inmueble San José, en Villeta, Cundinamarca<br>Inmueble Siete Cueros, en Fusagasugá, Cundinamarca<br>Inmueble Los Tulipanes, en Girardot, Cundinamarca |                            |  |                                 |
| <b>2.4. CONTEXTO TEÓRICO</b>   |   |                            |  |                                 |
| No Aplica  |   |                            |  |                                 |
| <b>3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>   |   |                            |  |                                 |
| <b>FUENTE</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICACIONES</b>  | <b>APROPiación A LA FECHA</b>   |
| 21.10.06   | Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE  | \$674.791.074              | \$87.968.061   | \$762.759.135                   |
| 21.10.07   | Rendimientos PFC-SUE  |                            | \$208.300.960  | \$208.300.960                   |
| 21.20.01   | Recursos del balance propios  |                            | \$426.954.359  | \$426.954.359                   |
| 21.16.03   | Rendimientos Recursos CREE  |                            | \$3.493.147  | \$3.493.147                     |
| 10.03  | PFC   |                            | \$3.926.847.673  | \$3.926.847.673                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>  |   | <b>\$674.791.074</b>       | <b>\$4.653.564.200</b>   | <b>\$5.328.355.274</b>          |

| PROGRAMACIÓN GENERAL  |   |   |   |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
|---|---|---|---|--------------|-------------|---|--|--------------------|-----|------------------------|--------------------------|---------|---|
| 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN   |   |   |   |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| 1.1. IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| CÓDIGO DEL PROYECTO   | 4513  | NOMBRE DEL PROYECTO                                   | SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| 4. MODIFICACIONES AL PROYECTO   |   |   |   |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| No.   | Tipo de la Modificación                       | Información de la modificación.<br>(Marque con una x) |   |              |             |   |  |                    |     |                        | Fecha de la Modificación | Versión | Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta   |
|   |   | Información básica                                    | Metas   | Indicaciones | Actividades | Presupuesto   | Fuentes de financiación  | Población objetivo | PAA | Reporte de Seguimiento |                          |         |   |
| 1   | Versión Inicial del Proyecto en la vigencia   | x   | x   | x            | x           | x   | x  | x                  | x   | x                      | 20/dic/2022              | 1       | Presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 036 del 01 de diciembre de 2022   |
| 2   | Adición de recursos al proyecto               |   |   |              |             | x   |  |                    |     |                        | 11/ene/2023              | 1       | Adición presupuestal por valor de \$194.700.000, por medio de Resolución Rectoral No.0012 del 11 de enero del 2023.   |
| 3   | Traslado de recursos al interior del proyecto |   |   |              |             |   | x  |                    |     |                        | 10/feb/2023              | 2       | Trasladar en la fuente 21.10.06, del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$32.800.000  |
| 4   | Traslado de recursos entre proyectos          |   |   |              |             |   | x  |                    |     |                        | 10/feb/2023              | 2       | Trasladar en la fuente 21.10.07, del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$27.500.000  |
| 5   | Otras modificaciones                          | x   | x   | x            | x           | x   | x  | x                  | x   | x                      | 01/abr/2023              | 3       | Se modifica de acuerdo al FORPES001V5   |
| 6   | Adición de recursos al proyecto               |   |   |              |             | x   |  |                    |     |                        | 30/abr/2023              | 3       | Adición presupuestal por por valor de \$1.222.418.745, por medio de Resolución Rectoral No. 0244 del 10 de marzo del 2023.  |
| 7   | Otras modificaciones                          |   |   |              |             |   |  |                    |     | x                      | 30/abr/2023              | 3       | Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al primer período (enero a marzo)  |
| 8   | Traslado de recursos al interior del proyecto |   |   |              |             |   | x  |                    |     |                        | 30/abr/2023              | 3       | Trasladar en la fuente 21.20.01, del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.1.2.02.02.007 el valor de \$8.246.700   |
| 9   | Adición de recursos al proyecto               |   |   |              |             | x   |  |                    |     |                        | 15/jun/2023              | 4       | Adición presupuestal por valor de \$101.569.021, por medio de Resolución Rectoral No. 0381 del 27 de abril del 2023.<br>Adición presupuestal por valor de \$1.000.000.000, por medio de Resolución Rectoral No. 0461 del 17 de mayo del 2023. |
| 10  | Traslado de recursos al interior del proyecto |   |   |              |             |   | x  |                    |     |                        | 15/jun/2023              | 4       | Trasladar en la fuente 21.20.01, del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$69.625.000  |
| 11  | Traslado de recursos al interior del proyecto |   |   |              |             |   |  |                    |     | x                      | 13/jul/2023              | 5       | Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al segundo período (abril a junio)   |
| 12  | Traslado de recursos al interior del proyecto |   |   |              |             |   | x  |                    |     |                        | 13/jul/2023              | 5       | Trasladar en la fuente 21.20.01, del código 2.3.2.02.02.005 al código 2.3.2.02.02.008 el valor de \$123.750.000   |
| 11  | Otras modificaciones                          |   | x   | x            | x           | x   |  |                    | x   | x                      | 07/nov/2023              | 6       | Se realiza seguimiento correspondiente al tercer trimestre (Jul- Sep 2023).<br>Se adicionan metas en la Gestión Operativa.<br>Se efectúa modificación del PAA.  |
| 12  | Otras modificaciones                          |   | x   | x            | x           |   |  |                    | x   |                        | 28/nov/2023              | 7       | Se adicionan metas en la Gestión Operativa.<br>Se efectúa modificación del PAA.   |
| 3   |   |   |   |              |             |   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD   |   |   |   |              |             | COORDINACIÓN DEL PROYECTO   |  |                    |     |                        |                          |         |   |
|  |   |   |   |              |             |  |  |                    |     |                        |                          |         |   |
| Nombres y Apellidos   | YVETT ROMERO COA                              |   |   |              |             | Nombres y Apellidos   | ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA                                   |                    |     |                        |                          |         |   |
| Cargo   | VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |   |   |              |             | Cargo   | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |                    |     |                        |                          |         |   |
| Tipo Vinculación:   | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN                 |   |   |              |             | Tipo Vinculación:   | SUPERNUMERARIO   |                    |     |                        |                          |         |   |
| Centro Responsabilidad  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     |   |   |              |             | Centro Responsabilidad  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA             |                    |     |                        |                          |         |   |
| Fecha Visto Bueno   | 28/11/2023                                    |   |   |              |             | Fecha solicitud   | 28/11/2023   |                    |     |                        |                          |         |   |



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | FORMATO   | Código: FOR-PES-001             |
|   | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN | Versión: 05                     |
|   | Proceso: Planeación Estratégica   | Fecha de Aprobación: 17-03-2023 |

| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO            |                             |   |   |   |                       |                      |                              |                     |   |                                 |  |  |
|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA                             |                             |   |   |   |                       |                      |                              |                     |   |                                 |  |  |
| COMPONENTES GENERALES                           |                             |   |   |   | PROGRAMACIÓN VIENEGIA |                      | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL       |                     |   |                                 |  |  |
| COMPONENTE GESTIÓN                              | COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) | SUBCOMPONENTES (Programa)                               | PROYECTO ESTRATÉGICO PDI  | META PDI  | CANTIDAD              | UNIDAD DE MEDIDA     | LOGRO                        | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO   | Periodo de Corte                | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO   |  |
| Plan de Desarrollo Institucional                | Eje 5.Casa Digna            | Programa 5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física | Proyecto 5.1.3 Sostentamiento y adecuación de la infraestructura física | Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | 14                    | PROYECTOS TERMINADOS | 2.08                         | 14.29%              | <p>Se han estructurado y/o diseñado los siguientes proyectos:</p> <p>1. Realizar las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>2. Adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN.</p> <p>3. Obras para el mejoramiento de los pisos de las instalaciones del Parque Nacional, que incluyen cambio de piso en el salón 105 y mejora de piso del salón 101.</p> <p>4. Adicionar el contrato de obra No. 841 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del edificio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional".</p> <p>5. Adicionar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes". (II periodo)</p> <p>Se avanzó en la estructuración y/o diseño de los siguientes proyectos:</p> <p>Realizar las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN.</p> <p>Realizar los levantamientos topográficos de las instalaciones San José de Vileta y Sete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Realizar el estudio fitosanitario del Edificio P. y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casera ubicada en la instalación de El Nogal.</p> <p>Se estructuraron y/o diseñaron los siguientes proyectos:</p> <p>Realizar la adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Realizar la cotización para definición y alcance de las intervenciones requeridas en la piscina de las instalaciones de la calle 72 de la UPN.</p> <p>Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. (III periodo)</p> | II periodo (julio a septiembre) | Proceso de estudios de mercado sin resultados o con propuestas que no cumplen los requerimientos de la Universidad |  |
| RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO |                             |   |   |   |                       |                      | Promedio ejecución metas PDI | 14.29%              |   |                                 |  |  |

| GESTIÓN OPERATIVA   |  |  |  |                             |   |                        |                     |   |                                  |   |  |
|---|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|--|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIENEGIA  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIENEGIA |   | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |                     |   |                                  |   |  |
| META PDI  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIENEGIA   |  |  | CANTIDAD                    | UNIDAD DE MEDIDA  | LOGRO                  | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO   | Periodo de Corte                 | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO  |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Diseño y estructuración del proyecto para las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. |  |  | 1                           | Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuaciones de las áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" elaborado.        | 1                      | 100.00%             | <p>Se realizaron diseños arquitectónicos y eléctricos del proyecto (I periodo).</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto y se realiza apertura del proceso de licitación Cerrada UPN-VAD-IC-007-2023 a través de SECOPI II, el cual se dio apertura el día 29 de junio de 2023. (Evidencia No 2)</p>  | III periodo (julio a septiembre) | <p>Como el proyecto implicaba diseño de iluminación por demolición del cielo raso existente. Fue necesario esperar a que se diera la Contratación de Prestación de Servicios No 279 de 2023 del Iq. Electrónica el cual inició el pasado 17 de marzo de 2023 (I periodo).</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan (II periodo)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan (II periodo)</p>               |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Realizar las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.                                  |  |  | 1                           | Adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" realizada   | 0                      | 0.00%               | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre</p> <p>Se realiza licitación Cerrada UPN-VAD-IC-010-2023 el 24 de agosto teniendo en cuenta que la primera convocatoria se declaró desierta. El 21 de septiembre mediante resolución de adjudicación No. 359 DE 2023 se notifica la selección de contratista y se encuentra el contrato en firmas. (II periodo)</p>   | III periodo (julio a septiembre) | <p>El proceso se declaró desierto, por tanto se realiza una revisión y se proyecta nuevo proceso de licitación Cerrada. (II periodo)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan (III periodo)</p>  |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN  |  |  | 1                           | Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la portería del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 elaborado.                    | 1                      | 100.00%             | <p>Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (II periodo).</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto. Se está trabajando actualmente en el estudio de mercado y contratación el cual está previsto para el tercer trimestre. (Evidencia No. 3) (II periodo)</p>  | III periodo (julio a septiembre) | <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Entregar el 70% de la adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN   |  |  | 70                          | % de avance adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores  | 0                      | 0.00%               | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se avanzó en diseños, especificaciones, presupuesto, y documentos para la licitación cerrada del proceso. (III periodo)</p>   | III periodo (julio a septiembre) | <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p> <p>Demoras en los tiempos de respuesta por parte de los evaluados a cotizar</p>  |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la cancha deportiva y zonas exteriores internas de la Universidad localizadas en el costado contiguo a la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72  |  |  | 1                           | Documento Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 y sus zonas exteriores internas en Calle 72 elaborado. | 1                      | 100.00%             | <p>Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (II periodo).</p> <p>Se realiza estructuración y diseño del proyecto. Se está trabajando actualmente en el estudio de mercado y contratación el cual está previsto para el tercer trimestre. (Evidencia No-4) (II periodo)</p>   | III periodo (julio a septiembre) | <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |  |
| Meta5.1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales | Realizar el suministro e instalación de los pisos de las Instalaciones del Parque Nacional, para el salón 105 y mejora de piso del salón 106.  |  |  | 1                           | Piso de las Instalaciones del Parque Nacional, que incluyen cambio de piso en el salón 105 y mejora de piso del salón 106 realizada                         | 0                      | 0.00%               | <p>Se realiza estructuración del proyecto (5%)</p> <p>Se realiza estudio de mercado y cotizaciones (5%). (II periodo)</p> <p>Se continúa con el estudio de mercado y cotizaciones. (evidencia No-6) (II periodo)</p> <p>El 29 de septiembre se da inicio al Contrato de Prestación de Servicios No. 635 de 2023, se proyecta recibir los pisos de los salones 105 y 106 adecuados a principios del mes de noviembre (III periodo)</p> | III periodo (julio a septiembre) | <p>Tiempo de búsqueda de proveedores nacionales que cumplen con las especificaciones técnicas y requerimientos del piso y acabado que son necesarios de acuerdo con la información suministrada por el programa curricular de artes escénicas (I periodo)</p> <p>Se cuenta con una propuesta técnica y económica favorable por parte de una persona natural. (II periodo)</p> <p>Ninguna, se continúa con la ejecución del contrato (III periodo)</p> |  |

|   |   |  |  |  |                                 |
|---|---|--|--|--|---------------------------------|
|  | FORMATO   |  |  |  | Código: FOR-PES-001             |
|   | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN |  |  |  | Versión: 05                     |
|   | Proceso : Planeación Estratégica  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 17-03-2023 |

| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO  |   |   |  |   |         |   |   |
|---|---|---|--|---|---------|---|---|
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Asignar el contrato de obra No 641 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional".</p>   | 1 | <p>Baterías sanitarias del costado norte del colegio en el IPN adecuadas</p>   | 1 | 100,00% | <p>Se realiza balance de obra del Contrato No 641 de 2022 y estructuración del otrosí (I periodo)</p> <p>El Contrato de obra No 641 de 2022 finalizó el 30 de Abril de 2023, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. (Evidencia No 7)</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en las piscinas de las instalaciones de la calle 72, de la UPN.</p>   | 1 | <p>Documento resultante de la Consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en las piscinas de las instalaciones de la UPN</p>                                  | 0 | 0,00%   | <p>Se realiza con documento detallado con los requerimientos y alcance del proyecto, falta incorporar requerimientos eléctricos que deberá atender la consultoría (I periodo).</p> <p>Se cuenta con documento de definición de alcance de la consultoría incluyendo el componente eléctrico. (Evidencia No 8) (II periodo)</p> <p>Se avanzó en el ajuste de las especificaciones y documentos para invitación a cotizar con el fin de incluir en la consultoría, las piscinas de las instalaciones Nueva de Bogotá. (III periodo)</p> | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Como el proyecto implicaba especificaciones del componente eléctrico y de iluminación, fue necesario esperar a que se diera la Contratación de Prestación de Servicios No 079 de 2023 del Isg. Electricidad el cual inició el pasado 17 de marzo de 2023 (I periodo).</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p> |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>  | 1 | <p>Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de la escalera de acceso peatonal del Parque Nacional elaborado</p>  | 1 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (II periodo).</p> <p>Se cuenta con CDP No 1041 de 5 de junio, se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 9) (II periodo)</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se procede con trámite precontractual (III periodo)</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Realizar la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>   | 1 | <p>Adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional realizadas.</p>   | 0 | 0,00%   | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se ejecuta Orden de Servicio No. De 2023, se encuentra en un 85% el avance de intervención conforme seguimiento a actividades, de acuerdo a cuadro de balance de mayores y menores se va necesario proyectar adición del contrato. (III periodo)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p> <p>Se debe realizar modificación de la ficha a su versión 6 para continuar con la adecuación (II periodo)</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Asignar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes".</p>  | 1 | <p>Placas y pisos de espacios recreacionales y de juego en el IPN adecuados</p>  | 1 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (II periodo)</p> <p>La Orden de Servicio No. 043 de 2022 finalizó el 21 de junio de 2023, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. (Evidencia No 10)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Avalúo comercial de dos edificaciones, una propiedad de la Universidad Central, y otra de Central de Inmersiones S.A, las cuales serán objeto de evaluación y posible compra por parte de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>  | 2 | <p>Avalúos Comerciales Realizados</p>  | 2 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el segundo trimestre (II periodo).</p> <p>Se cuenta con CDP No 1048 de 8 de junio, se realiza estudios y términos y se selecciona al contratista. (Evidencia No 11)</p> <p>Se ejecuta orden de Servicio No. 43 de 2023 durante el mes de julio, se reciben Avalúos por parte del contratista. (III periodo)</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Estudio fotorográfico del Edificio P y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casaca ubicada en la instalación de El Nogal.</p>  | 1 | <p>Documentos Estudio Fotorográfico</p>  | 0 | 0,00%   | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se avanzó en inspección visual y en estructuración de especificaciones (III periodo).</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Diseño y estructuración del proyecto para realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.</p> | 1 | <p>Documento del Diseño y Estructuración del proyecto para la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles en el IPN elaborado</p>                            | 1 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre</p> <p>Actualmente el proceso se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 12) (II periodo)</p> <p>Se solicita CDP 1192 del 7 de julio de 2023 y se procede con trámite precontractual (III periodo)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.</p>   | 1 | <p>Área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto en el IPN realizada.</p> | 0 | 0,00%   | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se realiza trámite precontractual se envía para aprobación documentación para realizar invitación cerrada el 15 de septiembre de 2023 (II periodo)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación de las baterías sanitarias internas del colegio, así como el cambio de puertas determinadas en los salones del Instituto Pedagógico Nacional.</p>  | 1 | <p>Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de adecuación de baterías sanitarias internas del colegio y cambio de puertas determinadas en los salones del IPN elaborado</p>    | 1 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre</p> <p>Actualmente el proceso se encuentra en estudio de mercado (Evidencia No 13)</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se incluyen necesidades adicionales como baños de profesores y se procede a continuar con trámite precontractual (III periodo)</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p> <p>Se requiere actualizar la ficha de sostenimiento en su versión 6 (III periodo)</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Diseño y estructuración del proyecto para los obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>  | 1 | <p>Documento del Diseño y Estructuración del proyecto de impermeabilización de la cubierta del edificio C en Calle 72 elaborado</p>  | 1 | 100,00% | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se realiza diseño y estructuración del proyecto, se procede a continuar con trámite precontractual (III periodo)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p> <p>Tiempo de atención de contratistas para recorridos en áreas a intervenir (III periodo)</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>  | 1 | <p>Impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 realizada</p>  | 0 | 0,00%   | <p>Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo)</p> <p>Se avanza para el presente periodo, dados últimos ajustes del proyecto (III periodo)</p>  | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |
| <p>Meta: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales.</p> | <p>Realizar la adecuación de la coordinación de primaria y puestos de trabajo del costado oriental del colegio del Instituto Pedagógico Nacional.</p>   | 1 | <p>Adecuación de la coordinación de primaria y puestos de trabajo del costado oriental del colegio del IPN realizada</p>   | 0 | 0,00%   | <p>Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre</p>   | <p>III periodo (julio a septiembre)</p> <p>Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.</p>  |

| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL   |   | FORMATO                                    |   |   |       | Código: FOR-PE3-001  |  |
|---|---|--|---|---|-------|--|--|
| FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN   |   |  |   |   |       | Versión: 05  |  |
| Proceso : Planeación Estratégica  |   |  |   |   |       | Fecha de Aprobación: 17-03-2023                                |  |
| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO  |   |  |   |   |       |  |  |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Realizar la Adecuación de las Baterías Sanitarias, baños profesores, Costado Norte interno del Coliseo en las instalaciones Del Instituto Pedagógico Nacional                       | 1  | Adecuación de baterías sanitarias, baños profesores, Costado Norte interno del coliseo del IPN realizada  | 0   | 0,00% | Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre     | III periodo (Julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Realizar la construcción de un marposario y de un gallinero en el área de la granja del Instituto Pedagógico Nacional   | 1  | Marposario y gallinero de la granja del IPN construido  | 0   | 0,00% | Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre     | III periodo (Julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Realizar la adecuación de la casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional  | 1  | Adecuación de la casa de las muñecas del IPN realizada  | 0   | 0,00% | Se precisa que este está previsto para el cuarto trimestre     | III periodo (Julio a septiembre) Ninguna, se continua con siguientes actividades del plan. |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Diseño y estructuración mecánica del proyecto de adecuación del edificio de posgrados y áreas administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.                                | 1  | Diseño mecánico del proyecto de adecuación del edificio de posgrados y áreas administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.                     | 0   | 0,00% |  |  |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Realizar el cálculo estructural del proyecto de adecuación del edificio de posgrados y áreas administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.                                 | 1  | Cálculo estructural del proyecto de adecuación del edificio de posgrados y áreas administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.                 | 0   | 0,00% |  |  |
| Metad: 1.3.2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El Nogal, Edificio P1) y demás edificaciones generales | Suministro e instalación de puertas en algunas áreas del centro de innovación y prácticas educativas de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. | 24   | Puertas de algunas áreas del centro de innovación y prácticas educativas de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. | 0   | 0,00% |  |  |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>  |   |  |   | Promedio ejecución actividades de la vigencia 40,00%                                |       |  |  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>  |   |  |   | <b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>  |       |  |  |
|    |   |  |   |  |       |  |  |
| <b>Nombres y Apellidos</b>  |   | ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA               |   | <b>Nombres y Apellidos</b>  |       | ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA                                   |  |
| <b>Cargo</b>  |   | VICEDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |   | <b>Cargo</b>  |       | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FISICA |  |
| <b>Tipo Vinculación:</b>  |   | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN              |   | <b>Tipo Vinculación:</b>  |       | SUPERINTENDENTE  |  |
| <b>Centro Responsabilidad</b>   |   | VICEDIRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   | <b>Centro Responsabilidad</b>   |       | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FISICA             |  |
| <b>Fecha de Visto Bueno</b>   |   | 28/11/2023                                 |   | <b>Fecha de Modificación</b>  |       | 28/11/2023   |  |