




| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FOR-PES-001 |
| | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN | Versión : 06 |
| | Proceso : Planeación Estratégica | Fecha de Aprobación: 22-12-2023 |

| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES GENERALES | | | | | | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | | | | |
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) | SUBCOMPONENTES (Programa) | PROYECTO ESTRATÉGICO PDI | INDICADOR PDI (Seleccionar) | FÓRMULA INDICADOR | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes) | Periodo de Corte | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO |
| Plan de Desarrollo Institucional | Eje 3. Casa Digna | Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN | Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN | 83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría) | Sumatoria de actividades ejecutadas en el proyecto de construcción Valmaría / Número de actividades previstas en el Proyecto Valmaría unidad de medida | 30 | % de ejecución proyecto Valmaría | | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | ejecución metas PDI | | 0,00% | | |

| GESTIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA | | | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024 | | Fecha de la ejecución de la acción | | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | | | | | |
| INDICADOR PDI (Seleccionar) | COMPONENTE DE INVERSIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO | FIN | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes) | Periodo de Corte | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | |
| 83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría) | Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física | Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. | 1 | Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado | 23/02/2024 | 23/04/2024 | | 0,00% | | | | |
| 83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría) | Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física | Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. | 1 | Sistemas constructivos modulares instalados | 14/03/2024 | 14/05/2024 | | 0,00% | | | | |
| 83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría) | Entrega de terrenos a Av las villas | Actualizar plano topográfico de Valmaría para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca | 1 | Plano topografico actualizado | 4/06/2024 | 31/07/2024 | | 0,00% | | | | |
| 83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría) | Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física | Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio valmaría para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio | 1 | Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá | 29/04/2024 | 29/06/2025 | | 0,00% | | | | |
| RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | Promedio ejecución actividades de la vigencia | | 0,00% | | |

| CENTRO DE RESPONSABILIDAD | | | | | | COORDINACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  <small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small> | | | | | |  <small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small> | | | | | |
| Nombres y Apellidos | | | | | | Nombres y Apellidos | | | | | |
| YANETH ROMERO COCHA | | | | | | ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA | | | | | |
| Cargo | | | | | | Cargo | | | | | |
| Vicerrectora Administrativa y Financiera | | | | | | Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | | | | | |
| Tipo Vinculación: | | | | | | Tipo Vinculación: | | | | | |
| Libre Nombramiento y Remoción | | | | | | Supernumerario | | | | | |
| Centro Responsabilidad | | | | | | Centro Responsabilidad | | | | | |
| Vicerrectoría Administrativa y Financiera | | | | | | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | | | | | |
| Fecha de Visto Bueno | | | | | | Fecha de Modificación | | | | | |
| 15/04/2024 | | | | | | 15/04/2024 | | | | | |