




| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FOR-PES-001 |
| | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN | Versión : 06 |
| | Proceso : Planeación Estratégica | Fecha de Aprobación: 22-12-2023 |

| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--|------------------|--|--|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES GENERALES | | | | | | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | | | | | |
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) | SUBCOMPONENTES (Programa) | PROYECTO ESTRATÉGICO PDI | INDICADOR PDI (Seccionar) | FÓRMULA INDICADOR | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes) | Periodo de Corte | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | |
| Plan de Desarrollo Institucional | Eje 3. Casa Digna | Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN | Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN | 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | (Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)) * 100 | 15 | % avance plan maestro de infraestructura | | 0,00% | | | | |
| RESPONSABILIDAD DE LA FORML | | | | | | | | ejecución metas PDI | | 0,00% | | | |

| GESTIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|--|------------------|--|--|--|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA | | | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA: 2024 | | Fecha de la ejecución de la acción | | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | |
| INDICADOR PDI (Seccionar) | COMPONENTE DE INVERSIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO | FIN | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes) | Periodo de Corte | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento del edificio P de calle 72 | Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las Instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos | 1 | Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados. | 22/03/2024 | 31/05/2024 | | 0,00% | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento del Edificio C de Calle 72 | Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos | 1 | Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización. | 22/03/2024 | 30/06/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de Restaurantes de la UPN | Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina | 22/03/2024 | 30/06/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado | 29/02/2024 | 20/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Coordinación de primaria adecuada | 29/02/2024 | 20/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada | 29/02/2024 | 20/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagogico nacional | 1 | Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido | 29/02/2024 | 20/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de la Infraestructura Física de la UPN | Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 | 1 | red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 diseñada | 4/03/2024 | 5/08/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de la Infraestructura Física de la UPN | Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 | 1 | redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñada | 4/03/2024 | 5/08/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de la Infraestructura Física de la UPN | Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72 | 1 | Proyecto de adecuación del restaurante estructurado | 4/03/2024 | 20/12/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de la Infraestructura Física de la UPN | Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN | 1 | Proyecto de reposición de cubierta estructurado | 4/03/2024 | 20/12/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la UPN | adecuar vallas para el predio valmaría | 3 | vallas adecuadas | 11/03/2024 | 30/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la UPN | adquirir vallas para el predio valmaría | 3 | vallas adquiridas | 11/03/2024 | 30/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la UPN | adquirir equipo de grabacion de audio y video | 1 | equipo de audio y video adquirido | 18/03/2024 | 30/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del coliseo del IPN | 1 | red eléctrica instalada | 18/03/2024 | 1/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato | 41 | puertas de bachillerato con mantenimiento | 15/03/2024 | 23/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Realizar mantenimiento general de puertas de primaria | 30 | puertas de primaria con mantenimiento | 15/03/2024 | 23/04/2024 | | | | | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de direccion IPN | 9 | puertas de oficina de direccion IPN con mantenimiento | 15/03/2024 | 23/04/2024 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------------|------------|--|--|--|
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | adquirir puertas con marco para el IPN | 8 | puertas adquiridas | 15/03/2024 | 23/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad | Realizar cerramiento en malla elaborada de muro de escaler ubicado en el predio vainera | 127 | Metros lineales con cerramiento de malla elaborada | 1/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN | 1 | Cuneta prefabricada instalada | 20/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN | 1 | Filtro construido | 20/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Reemplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN | 1 | Poste rolizo reemplazado | 20/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Sostenimiento de las instalaciones del IPN | Ampliar placas perimetrales de parques del IPN | 8 | parques con placas perimetrales ampliadas | 20/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad | adquirir equipo de grabación | 1 | equipos de grabación adquiridos | 2/05/2024 | 31/05/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad | adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn | 10 | puestos de trabajo para el ipn adquiridos | 2/05/2024 | 30/05/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad | adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn | 10 | sillas para el ipn adquiridas | 2/05/2024 | 30/05/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Elaboración de procesos contractuales | Adjudicar procesos contractuales relacionados con adecuación y dotación en la upn | 32 | Procesos contractuales adjudicados | 2/05/2024 | 20/12/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Elaboración de procesos contractuales | estructurar estudios de sector de convocatorias publicas | 4 | estudios de sector de convocatorias públicas estructurados | 2/05/2024 | 20/12/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Elaboración de procesos contractuales | estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas | 18 | estudios de sector de invitaciones cerradas estructurados | 2/05/2024 | 20/12/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Elaboración de procesos contractuales | estructurar estudios de mercado de convocatorias publicas | 4 | estudios de mercado de convocatorias públicas estructurados | 2/05/2024 | 20/12/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Elaboración de procesos contractuales | estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas | 18 | estudios de mercado de invitaciones cerradas estructurados | 2/05/2024 | 20/12/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad | suministrar puestos de trabajo para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn | 8 | puestos de trabajo suministrados | 2/05/2024 | 30/05/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad | suministrar sillas para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn | 8 | sillas suministradas | 2/05/2024 | 30/05/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional | mts2 de cubiertas sustituidas | 380 | mts2 sustituidos | 11/07/2024 | 15/08/2024 | | | |
| 86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) | Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional | mts2 de cubiertas con mantenimiento | 340 | mts2 con mantenimiento | 11/07/2024 | 15/08/2024 | | | |

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 0,00%

| | | | |
|--|---|--|--|
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD | | COORDINACIÓN DEL PROYECTO | |
|  <small>Nombre del/la Responsable del Proyecto</small> YANETH ROMERO COCHA | |  ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA | |
| Nombres y Apellidos | YANETH ROMERO COCHA | Nombres y Apellidos | ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA |
| Cargo | Vicerrectora Administrativa y Financiera | Cargo | Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física |
| Tipo Vinculación: | Libre Nombramiento y Remoción | Tipo Vinculación: | Supernumerario |
| Centro Responsabilidad | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Centro Responsabilidad | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física |
| Fecha de Visto Bueno | 9/04/2024 | Fecha de Modificación | 9/04/2024 |