

	FORMATO							Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN							Versión : 06
								Fecha de Aprobación: 22-12-2023
Proceso : Planeación Estratégica								

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Ei)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	(Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)) * 100	15	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%	aun cuando el porcentaje de avance del indicador es 0%, cabe mencionar que se vienen adelantando acciones encaminadas a la dotación y adecuación de espacios académicos y administrativos en aras de optimizar los espacios con los que cuenta la universidad.	1 Periodo (enero-marzo)	Con corte al primer trimestre del año 2024, no se presentan avances en el indicador toda vez que la universidad no cuenta aun, con un plan maestro de infraestructura
RESPONSABILIDAD DE LA FORML								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA, 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio P de calle 72	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	31/05/2024	0	0,00%	En ejecución	1 Periodo (enero-marzo)	A la fecha de corte del primer trimestre la acción no presenta avance porcentual ya que la actividad se encuentra en ejecución y finaliza en el mes de agosto 2024. Anexo 3	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del Edificio C de Calle 72	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/06/2024	0	0,00%	En ejecución	1 Periodo (enero-marzo)	A la fecha de corte del primer trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se encuentra en ejecución y finaliza en el mes de agosto 2024. Anexo 4	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de Restaurantes de la UPN	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/03/2024	30/06/2024	0	0,00%	En ejecución	1 Periodo (enero-marzo)	A la fecha de corte del primer trimestre no se presenta avance porcentual ya que el contrato sigue en ejecución. Sin embargo, Los equipos ya se adquirieron, pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación. Anexo 5	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del coliseo del IPN. Anexo 11	1 Periodo (enero-marzo)		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria. Anexo 12.	1 Periodo (enero-marzo)	A pesar que el plazo de ejecución pasa al segundo trimestre, se aclara que a 31 de marzo 2023 se cumplió con la acción al 100%	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN, anexo 13	1 Periodo (enero-marzo)		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Construir un mariposario y gallinero en el instituto pedagógico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN. Anexo 14	1 Periodo (enero-marzo)		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	0	0,00%	No presenta avance	1 Periodo (enero-marzo)	Con corte al primer trimestre del año 2024, La acción no se ha podido ejecutar porque el contratista inicialmente seleccionado, por salud manifiesta no vincularse. Se reavisarán otras hojas de vida para este perfil	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	0	0,00%	No presenta avance	1 Periodo (enero-marzo)	al corte del primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor.	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	4/03/2024	20/12/2024	0	0,00%	No presenta avance	1 Periodo (enero-marzo)	al corte del primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor.	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurado	4/03/2024	20/12/2024	0	0,00%	En ejecución	1 Periodo (enero-marzo)	Al corte del primer trimestre del 2024, esta actividad se encuentra aún en proceso de estructuración, por lo que su avance porcentual es 0%.	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adecuar vallas para el predio valmaria	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	0	0,00%	No presenta avance	1 Periodo (enero-marzo)	Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adquirir vallas para el predio valmaria	3	vallas adquiridas	11/03/2024	30/04/2024	0	0,00%	No presenta avance	1 Periodo (enero-marzo)	Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.	

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024	0	0.00%	No presenta avance	I Periodo (enero-marzo)	Con corte a 31/03/2024 no se pudo dar cumplimiento a la acción, toda vez que el contratista elegido presenta demoras en la entrega de documentos. En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción.
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del coliseo del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	1/04/2024	1	100.00%	Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción propuesta.	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	21/04/2024	25	60.98%	con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas, las restantes se modificarán durante el segundo trimestre 2024.	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	5	16.67%	Para el primer trimestre se logra realizar el mantenimiento a 5 puertas.	I Periodo (enero-marzo)	la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	0	0.00%	En ejecución	I Periodo (enero-marzo)	la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	8	100.00%	Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas.	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escaler ubicado en el predio valmaria	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	1/04/2024	30/04/2024	89	70.08%	Con corte al 31/03/2024 se han instalado 89 metros lineales de malla eslabonada	I Periodo (enero-marzo)	dentro de la programación inicial se logra iniciar las actividades antes de la fecha estimada lo que permite que al corte del primer trimestre ya cuente con un avance. La ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Reemplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rolizo reemplazado	20/04/2024	30/04/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación	1	equipos de grabación adquiridos	2/05/2024	31/05/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	2/05/2024	30/05/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	2/05/2024	30/05/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	Adjudicar procesos contractuales relacionados con adecuación y dotación en la upn	32	Procesos contractuales adjudicados	2/05/2024	20/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de sector de convocatorias publicas	4	estudios de sector de convocatorias públicas estructurados	2/05/2024	20/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas	18	estudios de sector de invitaciones cerradas estructurados	2/05/2024	20/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de mercado de convocatorias publicas	4	estudios de mercado de convocatorias públicas estructurados	2/05/2024	20/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas	18	estudios de mercado de invitaciones cerradas estructurados	2/05/2024	20/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar puestos de trabajo para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	9	puestos de trabajo suministrados	2/05/2024	30/05/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar sillas para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	2/05/2024	30/05/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la sustitución de cubiertas	380	mts2 sustituidos	11/07/2024	15/08/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar el mantenimiento de cubiertas	340	mts2 con mantenimiento	11/07/2024	15/08/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio E de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio E	590	mts2 impermeabilizados	24/06/2024	2/08/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio B de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio B	1762	mts2 impermeabilizados	24/06/2024	27/09/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	4/06/2024	4/07/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20/05/2024	17/06/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Instalar Mts lineales de pergola	196	Mts lineales de pergola instalada	15/07/2024	30/09/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	30/09/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	40	Mts2 de porteria adecuados	28/06/2024	30/09/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar Mts2 de cancha deportiva multiple	565	Mts2 de cancha deportiva multiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar Mts2 de areas contiguas a cancha deportiva multiple	1165	Mts2 de areas contiguas a cancha deportiva multiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Entregar informes de seguimiento e las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77	4	Informes de seguimiento entregados	4/06/2024	30/09/2024	0	0.00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia		27,69%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
<small>Nombre del Responsable del Proyecto</small>							
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COOA			Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Supernumerario		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Admistrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Fisica		
Fecha de Visto Bueno	4/06/2024			Fecha de Modificación	5/06/2024		