



		FORMATO			Código: FOR-PES-001								
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 06			Fecha de Aprobación: 22-12-2023								
Proceso : Planeación Estratégica													
PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO	43202	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN										
OBJETIVO GENERAL:	Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.												
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN													
PROGRAMACIÓN GENERAL													
Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.													
2.2. JUSTIFICACIÓN													
La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.													
Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.													
Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.													
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO													
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)												
CANTIDAD	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).												
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C. - Todas las instalaciones de la UPN												
2.4. CONTEXTO TEÓRICO													
No Aplica													
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO													
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiación A LA FECHA									
10.02	Aportes de la Nación – Inversión		\$638.760.750			\$638.760.750							
21.10.06	Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE		\$4.854.172.258			\$4.854.172.258							
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE		\$14.139.435			\$14.139.435							
21.16.03	Rendimientos Recursos CREE		\$3.522.507			\$3.522.507							
21.17.01	Recursos del Balance -Recursos Estampilla UNAL y otras Universidades		\$1.230.000.000			\$1.230.000.000							
21.20.01	Rendimientos Financieros – Recursos Propios		\$1.368.483.228			\$1.368.483.228							
21.20.06	Recursos del balance cooperativas gestión		\$19.172.475			\$19.172.475							
21.20.08	Rendimientos - Excedentes Cooperativas		\$56.523.221			\$56.523.221							
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$0	\$8.184.773.874	\$8.184.773.874									
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. <small>(Marque con una x)</small>									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		26/ene/2024	1	Presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 033 del 05 de diciembre de 2023 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 1193 del 2023. Se realiza programación de PAA con actividades de sostenimiento y dotación que iniciaron en la vigencia 2023 y aún se encuentran en proceso contractual. Se establecen actividades y metas para el seguimiento del Proyecto.
2	Adición de recursos al proyecto			x	x	x	x		x		08/feb/2024	2	Se adicionan recursos al Proyecto conforme Resolución 0034 del 23 de enero de 2024 por valor de \$1.345.926.195. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA
3	Traslado de recursos al interior del proyecto			x	x					x	19/feb/2024	3	Se realizan traslado de recursos al interior del proyecto incluyendo dos solicitudes remitidas por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a las cuales se le incluye indicadores y actividades en el seguimiento.
4	Adición de recursos al proyecto				x	x	x			x	06/mar/2024	4	Se adicionan recursos al proyecto conforme resolución 0147 del 27/02/2024. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA
5	Adición de recursos al proyecto				x	x	x			x	04/abr/2024	5	Se adicionan recursos al proyecto conforme resolución 0296 de 02/04/2024. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA
6	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	24/abr/2024	6	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
7	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	06/may/2024	7	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
8	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	15/may/2024	8	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
9	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	24/may/2024	9	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
10	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	05/jun/2024	10	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
11	Traslado de recursos al interior del proyecto				x					x	20/jun/2024	11	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
12	Otras modificaciones				x					x	28/jun/2024	12	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA
13	Otras modificaciones									X	29/jul/2024	13	Se realiza seguimiento de II Trimestre al proyecto
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO									
													
Nombres y Apellidos	YAMETH ROMERO COCHA			Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA								
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física								
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Supernumerario								
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física								
Fecha Visto Bueno	29/07/2024			Fecha solicitud	29/07/2024								

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO										Código: FOR-PEI-001		
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN												Versión: 06		
Proceso: Planeación Estratégica												Fecha de Aprobación: 22-12-2023		
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO														
GESTIÓN ESTRATÉGICA														
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Cij)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Carrera Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) * 100	15	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Con corte al segundo trimestre, la acción continúa en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplieron al 100% en el tercer trimestre. Anexo 4</p> <p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas son retraso su consecución. Anexo 5</p> <p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Se logra adquirir los elementos y equipos para la cocina del restaurante establecidos en el CPS 191 de 2024, sin embargo queda pendiente el suministro de dos hornos combi, razón por la cual se mantiene el logro en 0%. Anexo 6</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de los baños sanitarios, baño de profesores del costado norte del colegio del IPN</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria. Anexo 12</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN. Anexo 13</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 n.º 12-77. Anexo 8</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 n.º 12-77. Anexo 9</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz de las reuniones adelantadas. Anexo 10</p> <p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte del segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurada. El proyecto se emite a la resolución mediante su trámite correspondiente. Anexo 11</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se realiza la adecuación de 3 valías existentes en el predio Valmaria. Anexo 12</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se realiza la adquisición de 3 valías para el predio Valmaria. Anexo 13</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte a 31/03/2024 no se pudo dar cumplimiento a la acción, toda vez que el contratista elegido presenta demoras en la entrega de documentos. En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción.</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas, las restantes se modificarán durante el segundo trimestre 2024.</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas.</p> <p>Trimestre</p> <p>Para el primer trimestre se logra realizar el mantenimiento a 5 puertas.</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria. Anexo 14</p> <p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. Anexo 14</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han instalado 89 metros lineales de malla eslabonada</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada. Anexo 15</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada para los parques del IPN. Anexo 16</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN. Anexo 16</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rolizo en uno de los parques del IPN. Anexo 16</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN. Anexo 16</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para las áreas administrativas de la UPN. Anexo 16</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN. Anexo 17</p>	II Periodo (enero-junio)	Con corte al segundo trimestre del año 2024, no se presentan avances en el indicador toda vez que la actividad no cuenta aún, con un plan maestro de infraestructura		
RESPONSABILIDAD DE LA FORN									Ejecución metas PDI					0,00%
GESTIÓN OPERATIVA														
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL							
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio P de Calle 72	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenciones	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/01/2024	31/05/2024	0	0,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre, la acción continúa en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplieron al 100% en el tercer trimestre. Anexo 4</p>	II Periodo (enero-junio)	Se requirió acción y prorroga en el contrato para poder finalizar ejecución el mes de julio (II semestre)			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del Edificio C de Calle 72	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenciones	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/01/2024	30/06/2024	0	0,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas son retraso su consecución. Anexo 5</p>	II Periodo (enero-junio)	Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (I Trimestre)			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de Restaurantes de la UPN	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/01/2024	30/06/2024	0	0,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Se logra adquirir los elementos y equipos para la cocina del restaurante establecidos en el CPS 191 de 2024, sin embargo queda pendiente el suministro de dos hornos combi, razón por la cual se mantiene el logro en 0%. Anexo 6</p>	II Periodo (enero-junio)	No se ha podido dar cumplimiento al 100% debido a la falta de entrega de dos equipos. Se presenta informe de incumplimiento del contratista a la aseguradora y se está a la espera de respuesta por parte de la misma.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del colegio del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de los baños sanitarios, baño de profesores del costado norte del colegio del IPN</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria. Anexo 12</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN. Anexo 13</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagógico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 n.º 12-77. Anexo 8</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024, la acción no se ha podido ejecutar porque el contratista inicialmente seleccionado, por salud manifestada no lo incurre. Se revisaron otros logos de vida para este perfil.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 n.º 12-77. Anexo 9</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre al corte del primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	4/03/2024	20/12/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz de las reuniones adelantadas. Anexo 10</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre al corte del primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurada	4/03/2024	20/12/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte del segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurada. El proyecto se emite a la resolución mediante su trámite correspondiente. Anexo 11</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre Al corte del primer trimestre del 2024, esta actividad se encuentra aún en proceso de estructuración, por lo que su avance porcentual es 0%.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos relativos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adecuar valías para el predio valmaria	3	valías adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se realiza la adecuación de 3 valías existentes en el predio Valmaria. Anexo 12</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos relativos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adquirir valías para el predio valmaria	3	valías adquiridas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>Se realiza la adquisición de 3 valías para el predio Valmaria. Anexo 13</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No presenta avance</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se adquiere equipo de grabación de audio y video para la Secretaría General. Anexo 13</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo dar cumplimiento a la acción, toda vez que el contratista elegido presenta demoras en la entrega de documentos. En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción.			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	instalar red eléctrica regular de oficina del costado oriental del colegio del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	1/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción. Anexo 14</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	41	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas, las restantes se modificarán durante el segundo trimestre 2024.</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas.</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	30	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Para el primer trimestre se logra realizar el mantenimiento a 5 puertas.</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria. Anexo 14</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	9	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. Anexo 14</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	8	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalera ubicado en el predio valmaria	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	1/04/2024	30/04/2024	127	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han instalado 89 metros lineales de malla eslabonada</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada. Anexo 15</p>	II Periodo (enero-junio)	Trimestre dentro de la programación inicial se logra iniciar las actividades antes de la fecha estimada lo que permite que al corte del primer trimestre y cuenta con un avance. La ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada para los parques del IPN. Anexo 16</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN. Anexo 16</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Reemplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rolizo reemplazado	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rolizo en uno de los parques del IPN. Anexo 16</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	8	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN. Anexo 16</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación	1	equipos de grabación adquiridos	2/05/2024	31/05/2024	1	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el área de comunicaciones. Anexo 16</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			
95. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	2/05/2024	30/05/2024	10	100,00%	<p>Trimestre</p> <p>En ejecución</p> <p>Trimestre</p> <p>No aplica para este periodo</p> <p>Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN. Anexo 17</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna			

96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	2,05/2024	30,05/2024	10	100,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el ipn Anexo 17	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	Adjudicar procesos contractuales relacionados con adecuación y dotación en la upn	32	Procesos contractuales adjudicados	2,05/2024	20,12/2024	5	15,63%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 5 procesos contractuales. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de las metas del PDI Anexo 18	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de sector de convocatorias públicas	4	estudios de sector de convocatorias públicas estructurados	2,05/2024	20,12/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre La actividad se está ejecutando, se plantea para el tercer trimestre la estructuración completa de los estudios de sector de las convocatorias públicas. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de las metas del PDI	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas	18	estudios de sector de invitaciones cerradas estructurados	2,05/2024	20,12/2024	5	27,78%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Se han estructurado 5 estudios para invitaciones cerradas. Cuilera de piscina. Demolicion inasido Valmaria. Mobiliario exterior Calle 72. Piso salin 106 en Parque Nacional y Tablero para canchas C. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de las metas del PDI Anexo 18	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de mercado de convocatorias públicas	4	estudios de mercado de convocatorias públicas estructurados	2,05/2024	20,12/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre La actividad se está ejecutando, se plantea para el tercer trimestre la estructuración completa de los estudios de sector de las convocatorias públicas. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de las metas del PDI	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas	18	estudios de mercado de invitaciones cerradas estructurados	2,05/2024	20,12/2024	5	27,78%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Se han estructurado 5 estudios de mercado para invitaciones cerradas. Cuilera de piscina. Demolicion inasido Valmaria. Mobiliario exterior Calle 72. Piso salin 106 en Parque Nacional y Tablero para canchas C. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de las metas del PDI	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar puestos de trabajo para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	9	puestos de trabajo suministrados	2,05/2024	30,05/2024	8	88,89%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puestos de trabajo para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. Anexo 18	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar sillas para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	2,05/2024	30,05/2024	8	100,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 sillas para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. Anexo 18	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la sustitución de cubiertas	380	m2 sustituidos	11,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar el mantenimiento de cubiertas	340	m2 con mantenimiento	11,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio E de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio E	590	m2 impermeabilizados	24,06/2024	2,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Para el corte del segundo trimestre no presenta avance porcentual, sin embargo, se han adelantado trabajos preparatorios para iniciar con la actividad	El Periodo (enero-junio)	Se solicitaron ajustes por parte de GCO los cuales se están efectuando por lo cual se retrasó el proceso contractual	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio B de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio B	1762	m2 impermeabilizados	24,06/2024	27,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Para el corte del segundo trimestre no presenta avance porcentual, sin embargo se están adelantando acciones preparatorias para iniciar con la actividad	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	4,06/2024	4,07/2024	1	100,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Se adquiere sensor de ergo espirometro Anexo 21	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20,05/2024	17,06/2024	2	100,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN. Anexo 22	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Instalar Mts lineales de pergola	196	Mts lineales de pergola instalada	15,07/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 21	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15,07/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 21	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	40	Mts2 de portería adecuados	28,06/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Proceso en estructuración, pendiente radicar a Contratación se espera inicio de ejecución de contrato en tercer trimestre de 2024 en Valmaria Anexo 21	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple	565	Mts2 de cancha deportiva múltiple adecuados	15,07/2024	31,12/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 24	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuados	15,07/2024	31,12/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 24	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-77	4	Informes de seguimiento entregados	4,06/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Con corte al segundo trimestre, ya se encuentra en ejecución el seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la calle 72 # 12-77, sin embargo al cierre del trimestre no se ha entregado información Anexo 25	El Periodo (enero-junio)	No se han entregado informes de seguimiento y a que la actividad se comenzo a ejecutar a partir del 25/06/2024	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Apoyar a la adecuación de Mts2 de redes eléctricas	100	Mts2 con adecuaciones	10,06/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra ejecutando, sin embargo no se avanza porcentual	El Periodo (enero-junio)	No presenta avance porcentual al final del segundo trimestre toda vez que la actividad se eliminara de la programación	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Demolicion Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaria	110	Mts2 de construcción demolidas	24,06/2024	24,07/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Para el corte del segundo trimestre se estructura proyecto para realizar proceso contractual e iniciar actividad en el segundo semestre de la vigencia Anexo 26	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaria	15	Mts lineales de cerramiento provisional construidos	24,06/2024	24,07/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre Para el corte del segundo trimestre se estructura proyecto para realizar proceso contractual e iniciar actividad en el segundo semestre de la vigencia Anexo 26	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 27	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar taberos acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	4	Taberos acrílicos para las canchas de baloncesto instalados	15,07/2024	31,07/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 28	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	4	Aros para canchas de baloncesto instalados	15,07/2024	31,07/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 28	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar escalera metálica en muro de escalier en las instalaciones del predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Escalera de muro de escalier instalada	15,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 29	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalier	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalier aplicada	15,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 30	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	15,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 31	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar mobiliario del restaurante ubicado en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario del restaurante adecuado	15,07/2024	15,08/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 32	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuadas	30,07/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 33	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
96. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	30,07/2024	30,09/2024	0	0,00%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre No aplica para este periodo Anexo 33	El Periodo (enero-junio)	Ninguna	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia		49,31%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos				Nombres y Apellidos			
THERESA ROMERO COCA				ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA			
Cargo				Cargo			
Vicerrectora Administrativa y Financiera				Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura FIS			
Tipo Vinculación:				Tipo Vinculación:			
Libre Nomenclamiento y Remoción				Supernumerario			
Centro Responsabilidad				Centro Responsabilidad			
Vicerrectoria Administrativa y Financiera				Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
Fecha de Visto Bueno				Fecha de Modificación			
29/07/2024				29/07/2024			

