

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión: 06 Fecha de Aprobación: 22-12-2023

Proceso : Planeación Estratégica

**PROGRAMACIÓN GENERAL**  
**1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN**

<b>1.1. IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	43203	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES
----------------------------	----------------------------	-------	----------------------------	--

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.

**2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN**

**PROGRAMACIÓN GENERAL**  
Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, para lo cual, el Consejo Superior por medio del Acuerdo 007 del 13/07/2023 autorizó la adquisición de nuevos inmuebles con el fin de mitigar los problemas hacinamiento presentados en la Universidad Pedagógica Nacional. En ese contexto, en el año 2023 se apropiaron para el proyecto, recursos por 39.763 millones de pesos de los cuales se ejecutaron \$13.579 millones de pesos que corresponden al 34,14% de ejecución, materializados en la adquisición del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77, propiedad de Central de Inversiones CISA. Para dar continuidad al proyecto, para la vigencia 2024 se incorporaron en el presupuesto los recursos que permitirán dotar al edificio y realizar las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, reedificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.

**2.2. JUSTIFICACIÓN**

Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escasez de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal.

El edificio adquirido permitirá mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. El edificio es entregado con servicio de energía eléctrica, servicio de acueducto y alcantarillado, pero, previamente, estuvo alrededor de 2 años, en manos de CISA, sin ocupación, lo que originó deterioro en los muros y cubiertas a nivel general, así como una necesaria adecuación de redes eléctricas, de voz y datos conforme a las necesidades que el personal administrativo y de apoyo misional requiere, sin las cuales no se podría ocupar el lugar.

**2.3. POBLACIÓN OBJETIVO**

<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
------------------------	--

<b>CANTIDAD</b>	12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
-----------------	--

<b>LOCALIZACIÓN</b>	Bogotá
---------------------	--------

**2.4. CONTEXTO TEÓRICO**  
No aplica


**3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiación A LA FECHA
21.20.01	Rendimientos Financieros – Recursos Propios		\$6.420.765.426	\$6.420.765.426
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>		<b>\$0</b>	<b>\$6.420.765.426</b>	<b>\$6.420.765.426</b>

**4. MODIFICACIONES AL PROYECTO**

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia												1	Se trata de la versión con la que inicia el proyecto en la vigencia 2024 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 033 del 05 de diciembre del 2023, la resolución de liquidación del presupuesto No. 1193 del 2023 y la resolución 0147 del 2024 la cual realiza modificaciones al presupuesto general de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal 2024
2	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x	x		04/abr/2024	2	Se realizan modificaciones al PAA donde se incluyen actividades adicionales
3	Otras modificaciones									x		29/jul/2024	3	Se realiza seguimiento de segundo trimestre
4														
5														
6														

**5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO**


<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>	<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>
 <small>Firma del Responsable del Proyecto</small>	 <small>Firma del Coordinador del Proyecto</small>

<b>Nombres y Apellidos</b>	Ganeth Romero Cyca	<b>Nombres y Apellidos</b>	Ernesto Carlos Molina Medina
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
<b>Fecha Visto Bueno</b>	29/07/2024	<b>Fecha solicitud</b>	29/07/2024

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023


PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO													
GESTIÓN ESTRATÉGICA													
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / Número de estudiantes activos de pregrado, posgrado, convenios y extensión.	5,92	metros cuadrados por estudiante destinados para actividades administrativas		0,00%	<p>I trimestre Con la adquisición del nuevo edificio ubicado en la calle 72 No 12-77, se lograra llegar a un total de 3.588 mts cuadrados destinados para actividades administrativas, sin embargo el avance del indicador es 0% pues aunque ya fue adquirido el predio, aun no esta al servicio de las actividades administrativas, ya que faltan las adecuaciones, los estudios y el traslado de las personas hacia las instalaciones.</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre el indicador no presenta avance, debido a que el predio adquirido aun no se encuentra disponible para el servicio de actividades administrativas.</p>	II Periodo (enero-junio)	El indicador no presenta avance debido a que el edificio adquirido y destinado para actividades administrativas aun no esta disponible para la presentación del servicio	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								Ejecución metas PDI					0,00%

GESTIÓN OPERATIVA													
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adecuar 3,588 mts2 del edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	3588	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	13/05/2024	2/08/2024	490	13,66%	<p>I trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre Con corte al segundo trimestre, la actividad presenta avance de 490 m2 adecuados, lo que corresponde a adecuaciones en los pisos 7, 8 y 9. Anexo 34</p>	II Periodo (enero-junio)	Ninguna		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Interventoría de obras	Realizar informe final de interventoría	1	Informe final de interventoría realizado	17/06/2024	2/08/2024	0	0,00%	<p>I trimestre Acción a realizar a partir del mes del mes de agosto</p> <p>II trimestre No aplica.</p>	II Periodo (enero-junio)	La acción no se ejecutara toda vez que el grupo de infraestructura física de la universidad, realizara la interventoría, de manera que cambian las condiciones contractuales que daran cumplimiento a la acción. Así entonces esta acción se eliminará ya que está siendo ejecutada a través de otro proyecto de inversión		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Interventoría de obras	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.º 12-77	1	dotación de mobiliario realizado	2/07/2024	2/09/2024	0	0,00%	<p>I trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre A corte de segundo trimestre, se adelantó proceso contractual para iniciar ejecución del proyecto en el segundo semestre de la vigencia Anexo 36</p>	II Periodo (enero-junio)	La acción esta planteada para ejecutarse a partir del segundo semestre. Aunque se han adelantado gestiones como la estructuración del proceso contractual, en el segundo trimestre no se realiza la dotación del mobiliario.		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia					4,55%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 Firma del(a) Responsable del Proyecto				 Firma del(a) Coordinador del Proyecto			
Nombres y Apellidos	Yaneth Romero Coca			Nombres y Apellidos	Ernesto Carlos Molina Medina		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Fecha de Visto Bueno	29/07/2024			Fecha de Modificación	29/07/2024		

	FORMATO	Edición FOM 001-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión 06
	Proyecto: <u>Plan Anual de Inversión</u>	Fecha de actualización: 09-12-2023

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INVERSIÓN										INFORMACIÓN PARA SUSEB Y SECOP										CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			TRÁMITE EDUCATIVO DE GÉNERO																						
CÓDIGO PROYECTO	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	RESPONSABLE RESPONSABLE	CONCEPTO PRESUPUESTAL	CONCEPTO SUBSCRITO CLAF	MONTANTO ACTUAL	Código fuente	Nombre fuente	No.	NATURALEZA DEL PLAN	IDENTIFICADOR DE LA VERSIÓN DEL PLAN	ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	FECHA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN	FECHA TERMINACIÓN DEL PLAN	Duración del plan (en meses)	Duración del plan (en años)	Modalidad de ejecución	Valor total estimado	Valor actualizado en la vigencia actual	Se requiere recursos	Estado del contrato (en trámite)	Trámite de contratación (en trámite)	Unidad	Número del contrato	Número del subcontrato	Contrato electrónico del proveedor	Código Único de Contrato (CUC) y PUNTO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	SE requiere de bienes y servicios de terceros	IMPACTO	GRUPO ÉTNICO	EQUIPO DE TRABAJO	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA										
																																				IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO							
45001	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de consultoría	\$ 2.045.809.274	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	1	SI		INV-03005-1	0701000-01101000-01101000	Realizar los actos de adjudicación de los servicios de consultoría en la calle 72 No. 12 - 77 de la universidad pedagógica nacional.	MAYO	MAYO	4	MESES	Licitación pública	\$ 2.045.809.274	\$ 2.045.809.274	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-OC	INV-03005-001	001-00000001		NO	SI	Directa	Toda	Toda	NO	Regimen 17	Procedimiento Administrativo									
45002	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios profesionales a las empresas y personas jurídicas	\$ 190.000.000	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	2	SI	NUOVO	INV-03005-2	01101000-01101000-01101000	Realizar la investigación básica, identificación, planeación, gestión y promoción de la realización de los intercambios del edificio Nacional en la calle No. 52 - 197 de la universidad pedagógica nacional.	JUNIO	JUNIO	4	MESES	Licitación pública	\$ 190.000.000	\$ 190.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-OC	INV-03005-002	002-00000001		NO	SI	Directa	Toda	Toda	NO	Regimen 17	Procedimiento Administrativo									
45003	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01 Mantenimiento de vehículos en oficina	\$ 788.334.361	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	3	SI	NUOVO	INV-03005-3	06101000-01101000-01101000	Adaptar y montar equipos de mobiliario general de la ciudad pedagógica nacional ubicado en la calle 72 # 277 de la ciudad de Bogotá.	JUNIO	JUNIO	3	MESES	Licitación pública	\$ 788.334.361	\$ 788.334.361	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-OC	INV-03005-003	003-00000001		NO	SI	Directa	Toda	Toda	NO	Regimen 17	Procedimiento Administrativo									
45004	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01 Asesoría	\$ 201.798.668	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	4	SI	NUOVO	INV-03005-4	06101000-01101000-01101000	Adaptar y montar equipos de mobiliario general de la ciudad pedagógica nacional ubicado en la calle 72 # 277 de la ciudad de Bogotá.	JUNIO	JUNIO	3	MESES	Licitación pública	\$ 201.798.668	\$ 201.798.668	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-OC	INV-03005-004	004-00000001		NO	SI	Directa	Toda	Toda	NO	Regimen 17	Procedimiento Administrativo									
45005	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01 Otros muebles NCFP	\$ 52.276.941	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	5	SI	NUOVO	INV-03005-5	06101000-01101000-01101000	Adaptar y montar equipos de mobiliario general de la ciudad pedagógica nacional ubicado en la calle 72 # 277 de la ciudad de Bogotá.	JUNIO	JUNIO	3	MESES	Licitación pública	\$ 52.276.941	\$ 52.276.941	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-OC	INV-03005-005	005-00000001		NO	SI	Directa	Toda	Toda	NO	Regimen 17	Procedimiento Administrativo									
45006	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de consultoría	\$ 2.764.070.761	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	6	NO		INV-03006		Por pagar						\$ 2.764.070.761	\$ 2.764.070.761																								
45007	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Asesoria de planeación estratégica	Grupo Interno de Interacción Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01 Otros muebles NCFP	\$ 390.865.430	21.00.01	Remuneración Financiera - Recursos Propios	7	NO		INV-03007		Por pagar						\$ 390.865.430	\$ 390.865.430																								
RESUMEN DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													\$ 4.408.765.036					\$ 4.408.765.036	\$ 4.408.765.036																										

CONTROL ADMINISTRATIVO		CONTRATACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Cargo	Director Técnico	Cargo	Procurador
Fecha Visto Bueno	20/07/2024	Fecha de adjudicación	20/07/2024