

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Sumatoria de actividades ejecutadas en el proyecto de construcción Valmaría / Número de actividades previstas en el Proyecto Valmaría unidad de medida	30	% de ejecución proyecto Valmaría		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física	Realizar el manejo ambiental el cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	23/04/2024		0,00%				
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	14/05/2024		0,00%				
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Entrega de terrenos a Av las villas	Actualizar plano topográfico de Valmaría para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca	1	Plano topográfico actualizado	4/06/2024	30/09/2024		0,00%				
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio valmaría para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/06/2025		0,00%				
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Adecuaciones necesarias para la Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que mejoren el suministro de internet, y que permita el suministro constante de energía eléctrica en la Facultad de Educación Física.	1	Red eléctrica adecuada	29/07/2024	31/10/2024		0,00%				
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
<b>Nombres y Apellidos</b>		KENNETH ROMERO COCA		<b>Nombres y Apellidos</b>		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA	
<b>Cargo</b>		Vicerrector Administrativo y Financiera		<b>Cargo</b>		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
<b>Tipo Vinculación:</b>		Libre Nombramiento y Remoción		<b>Tipo Vinculación:</b>		Supernumerario	
<b>Centro Responsabilidad</b>		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		<b>Centro Responsabilidad</b>		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
<b>Fecha de Visto Bueno</b>		28/06/2024		<b>Fecha de Modificación</b>		28/06/2024	