

FORMATO										Código: FOM-PIB-001		
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión: 06		
Proyecto: Planificación Estratégica										Fecha de Aprobación: 22-12-2023		
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIENESA				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PO	INDICADOR PO	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Máximo 400 caracteres)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Cal 1	Programa 2.1. Acciones de apoyo a la investigación y docencia de la UPN	Proyecto 2.1.1. Usos de suelo de la Maestría de Infraestructura de la UPN	El Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	El uso de infraestructura y acciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN (Total de obras de infraestructura y acciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN))	15	% avance (Plan maestro de infraestructura)	15	100.00%	Se han ejecutado un total de 15 acciones de infraestructura y acciones a corte de segundo trimestre de 2024 (11 Trimestre)	3 Período (primer junio)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORM.								Promoción máxima del 100.00%				
GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIENESA			PROGRAMACIÓN DE LA VIENESA 2024			Fecha de la ejecución de la acción			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
INDICADOR PO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIENESA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDIC	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Máximo 400 caracteres)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar la adecuación de la planta y redes de pararrayes, y banco para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 de pararrayes.	1	Pararrayes	21,18/2024	21,18/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio en las coberturas de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2,97 m2 de impermeabilización.	1	Cobertura del edificio	2,97/2024	2,97/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar la compra de materiales y equipo para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Restaurante de la UPN	20,70/2024	20,70/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir bancas sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Bancas sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo	20,70/2024	20,70/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir la coordinación de primera, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Coordinación de primera adecuada	20,70/2024	20,70/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional.	1	Casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional	20,70/2024	20,70/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Construir un mamparo y un grill neto en el Instituto Pedagógico Nacional.	1	Mamparo y grill neto de la zona del Instituto Pedagógico Nacional	20,70/2024	20,70/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-17.	1	Red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-17	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-17.	1	Redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-17	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar proyecto de adecuación del estante de la calle 72.	1	Proyecto de adecuación del estante estructurado	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar proyecto de reparación de cubierta del IPN.	1	Proyecto de reparación de cubierta estructurado	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir valijas para el pedo valmota.	3	valijas adecuadas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir valijas para el pedo valmota.	3	valijas adquiridas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir equipo para grabación de audio y video.	1	equipo de audio y video adquirido	18,00/2024	18,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar red eléctrica regular de oficina del costado oriental del coliseo del IPN.	1	red eléctrica instalada	18,00/2024	18,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillato.	41	puertas de bachillato con mantenimiento	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar mantenimiento general de puertas de primera.	39	puertas de primera con mantenimiento	12,00/2024	12,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN.	20	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir puertas con marco para el IPN.	8	puertas adquiridas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar cerramiento en mallado estibado de muro de escalar ubicado en el pedo valmota.	127	Muros lineales con cerramiento de mallado estibado	1,04/2024	1,04/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar cunetas perforadas para uno de los parques del IPN.	1	Cunetas perforadas instaladas	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN.	1	Filtro construido	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Reemplazar paneles solares de uno de los parques del IPN.	1	Panels solares reemplazados	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Ampliar placas solares de los parques del IPN.	8	placas solares ampliadas	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir equipo para grabación.	1	equipo de grabación adquirido	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir puestas de trabajo para el centro de prácticas de la UPN.	10	puestas de trabajo en el centro de prácticas de la UPN	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir sillas para el centro de prácticas de la UPN.	10	sillas para el centro de prácticas de la UPN	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Ajustar procesos contractuales relacionados con adquisición y docencia en la UPN.	32	Procesos contractuales ajustados	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar estudios de sector de convocatorias públicas.	4	estudios de sector de convocatorias públicas estructurados	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas.	18	estudios de sector de invitaciones cerradas estructurados	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar estudios de mercado de convocatorias públicas.	4	estudios de mercado de convocatorias públicas estructurados	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas.	18	estudios de mercado de invitaciones cerradas estructurados	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir puestas de trabajo para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la UPN.	8	puestas de trabajo suministradas	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir sillas para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la UPN.	8	sillas suministradas	2,00/2024	2,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir y docencia del Instituto Pedagógico Nacional.	388	m2 suministrados	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar el mantenimiento de cubiertas.	340	m2 con mantenimiento	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar impermeabilización de edificio E.	588	m2 impermeabilizados	24,00/2024	24,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Realizar impermeabilización de edificio B.	1702	m2 impermeabilizados	24,00/2024	24,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir sensor de agua estrictamente.	1	sensor de agua estrictamente adquirido	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir electrocable para el IPN.	2	Electrocables adquiridos	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar 180 lineales de pegaje.	180	Mts lineales de pegaje instaladas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar M2 de senderos peatonales.	333	M2 de senderos peatonales adecuados	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar M2 de postes de igneo vehicular y peatonal.	40	M2 de postes adecuados	18,00/2024	18,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar M2 de canchas deportivas múltiples.	365	M2 de canchas deportivas múltiples adecuadas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar M2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiples.	1165	M2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiples adecuadas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-17.	4	informes de seguimiento entregados	4,00/2024	4,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Apoyar la adecuación de M2 de redes eléctricas.	188	M2 con adecuaciones	18,00/2024	18,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Demorar M2 de construcciones relacionadas con la inversión en el pedo Valmota.	110	M2 de construcciones demoradas.	24,00/2024	24,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el pedo Valmota.	15	Mts lineales de cerramiento provisional construidos	24,00/2024	24,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72.	1	Cubierta de piscina adecuada	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar tablero activo para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tableros activos para las canchas de baloncesto instalados	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar piso para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Piso para canchas de baloncesto instalados	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar escaleras metálicas en muro de escalar en las instalaciones del pedo Valmota de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Escaleras de muro de escalar instaladas	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar.	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar mobiliario de restauración ubicada en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario de restauración adecuado	11,00/2024	11,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar carpintería metálica de los divisors de los baños de la piscina.	1	Carpintería metálica de los divisors de los baños de la piscina adecuados	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina.	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
81. Fomento de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PM-UPN)	Subcontrato de servicios de construcción	Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.	6	Equipos de bombeo adquiridos	20,00/2024	20,00/2024	1	0,00%				
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promoción ejecución actividades de la vigencia				
CENTRO DE RESPONSABILIDAD								COORDINACIÓN DEL PROYECTO				
Nombre y Apellido: YANETH ROMERO COCA Cargo: Vicetructora Administrativa y Financiera Tipo Vinculación: Libre Nombramiento y Afirmación Centro Responsabilidad: Vicetructora Administrativa y Financiera Fecha de Visto Bueno: 12/07/2024								Nombre y Apellido: ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA Cargo: Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Tipo Vinculación: Superintendente Centro Responsabilidad: Vicetructora Administrativa y Financiera Fecha de Modificación: 12/07/2024				