

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Sumatoria de actividades ejecutadas en el proyecto de construcción Valmería / Número de actividades previstas en el Proyecto Valmería unidad de medida	30	% de ejecución proyecto Valmería		0,00%	<p>I trimestre Aun cuando el porcentaje de avances del indicador es 0%, cabe mencionar que se vienen adelantando acciones encaminadas a la mejora en zonas alejadas a la facultad de educación física, a la ampliación de sus espacios y a la entrega de av las villas a la fiduciaria lagos de torca</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre, el avance porcentual continúa en 0%, debido a que las actividades que se han ejecutado siguen encaminándose a la mejora de zonas alejadas a la facultad de educación física y sus elementos adicionales, como la adecuación de su red eléctrica.</p> <p>III trimestre Durante el tercer trimestre se continuaron con los proyectos en ejecución los cuales tienen prevista su culminación durante el IV trimestre del año, así mismo se adelantaron los procesos precontractuales para poder ejecutar los proyectos pendientes durante el último trimestre de la vigencia.</p>	III Período (enero-septiembre)	Con corte al tercer trimestre no se presenta un avance en el indicador debido a que no se ha podido modificar el plan parcial y por tanto no se ha comenzado con la construcción de la facultad de educación física en el predio valmería. Tiempos de contratación y cronogramas hasta final de vigencia (III trimestre)
RESPONSABILIDAD DE LA FORMU								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Mejora en zonas alejadas en la Facultad de educación Física	Realizar el manejo ambiental el cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmería de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	11/12/2024	0	0,00%	<p>I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contratista sigue en ejecución.</p> <p>II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato 208 de 2024 ejecutado con SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO LAGOS S.A.S así se encuentra en ejecución, con un avance de ejecución de un 16,89%. Con la temporada de lluvias no se ha podido avanzar significativamente en la limpieza del lago. Se han llevado a cabo actividades como el corte de desperd, retiro de maleza, balmetía y georrellenación, cerramiento del área de intervención, retiro de todos y limpieza del cuerpo de agua Anexo 1</p> <p>III trimestre A corte del tercer trimestre el Contratista se encuentra en ejecución, con un avance de 43,13% realizando actividades de diagnóstico y mantenimiento al lago, así mismo, se continúa con actividades periódicas como mantenimiento mensual y la balmetía. Evidencia 1.</p>	III Período (enero-septiembre)	No se presentan dificultades para la ejecución, las actividades continúan según lo programado en el contrato y el Otro si hasta el 11 de diciembre de 2024 (III Trimestre)	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas alejadas para su instalación en el predio Valmería de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	12/10/2024	0	0,00%	<p>I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contratista sigue en ejecución</p> <p>II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato 237 ejecutado con Consorcio Innovar MC cuenta con un avance de obra de 15,56%, en donde se han adelantado las actividades preliminares de obra, excavaciones y rellenos para cimentación. El contrato requiere adición y prórroga de 45 días más a las fechas final establecido. Anexo 2.</p> <p>III trimestre A corte del tercer trimestre el Contratista cuenta con un avance de 68,45%, se realizó adecuación de seis aulas modulares, se están terminando 3 aulas adicionales. Se realizó otro sí.No. 1 al contrato el 29 de julio, sin embargo, se tiene proyectado realizar nuevamente un otro sí al contrato teniendo en cuenta que falta realizar algunas actividades para adecuar la totalidad de aulas modulares hasta el 10 de noviembre de 2024. Evidencia 2.</p>	III Período (enero-septiembre)	Para de cambios dificultó la ejecución de actividades de obra, así mismo se pasaron actividades por actividades académicas que se desarrollaron en cercanías al área de trabajo (III trimestre)	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Entrega de terrenos a Av las villas	Actualizar plano topográfico de Valmería para efectos del desengobe y esctrilación de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca	1	Plano topografico actualizado	4/06/2024	30/11/2024	0	0,00%	<p>I trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre, la acción no tiene avance porcentual, sin embargo se adelantaron revisiones adicionales para el cumplimiento de la misma, por lo que se ajustó el valor presupuestado. (se espera que inicie en el tercer trimestre) Anexo 3</p> <p>III trimestre A corte del tercer trimestre no se cuenta con avance teniendo en cuenta que se están adelantando trámites contractuales para la ejecución de la actualización del plano topográfico. (Evidencia 3)</p>	III Período (enero-septiembre)	El presupuesto que se asigna al interior del proyecto para el cumplimiento de la acción no es suficiente debido a cambios en su estructuración por lo que se ha tenido que adicionar recursos a la misma (II Trimestre) Se han evidenciado reprocesos en la etapa precontractual del proyecto (III trimestre)	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Mejora en zonas alejadas en la Facultad de educación Física	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio valmería para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/06/2025	0	0,00%	<p>I trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual debido a que se continúa con la revisión del convenio intradistrital a suscribir con RENOBO.</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se han continuado con la construcción del acuerdo marco con RENOBO y las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido-como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros- De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una ampliación de términos para dar respuesta hasta el 18 de octubre del 2024. (evidencia 4)</p>	III Período (enero-septiembre)	Debido a la transición de gobierno universitario y el ajuste en el cronograma de actividades a desarrollar en el marco de las nuevas estrategias que se plantean, se ha debido esperar el desarrollo de la acción ya que se vienen haciendo ajustes a la misma. Tiempos de respuesta por parte de la SDP, así como desarrollo de mesas de trabajo para definir actividades y planes de trabajo (III trimestre)	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Adecuaciones necesarias para la Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmería)	Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmería, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que mejoren el suministro de internet y que permita el suministro constante de energía eléctrica en la Facultad de Educación Física.	1	Red eléctrica adecuada	29/07/2024	31/10/2024	0	0,00%	<p>I trimestre Con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual, toda vez que se planea iniciar a partir del segundo semestre de la vigencia</p> <p>II trimestre No aplica para este periodo</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se realizó estructuración del proyecto para efectuar proceso contractual el cual inicia la segunda etapa de ejecución de obra. De esta forma el proyecto inicia ejecución y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Evidencia 5</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna La adjudicación del contrato presentó demoras dadas las diferentes observaciones presentadas durante la Convocatoria pública 005, lo que requiere ampliar el plazo de seguimiento a 30 de enero de 2025 (III trimestre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 YENNY ROMERO COCHA				 ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA			
Nombres y Apellidos				Nombres y Apellidos			
Cargo				Cargo			
Tipo Vinculación:				Tipo Vinculación:			
Centro Responsabilidad				Centro Responsabilidad			
Fecha de Visto Bueno				Fecha de Modificación			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera				Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
Libre Nombramiento y Remoción				Supernumerario			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera				Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
31/10/2024				31/10/2024			