	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 06
			Fecha de Aprobación: 22-12-2023
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	(Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)) * 100	15	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%	<p>I trimestre aun cuando el porcentaje de avance del indicador es 0%, cabe mencionar que se vienen adelantando acciones encaminadas a la dotación y adecuación de espacios académicos y administrativos en miras de optimizar los espacios con los que cuenta la universidad.</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre no se presenta un avance en el indicador, ya que aun no cuenta con un plan maestro de infraestructura, sin embargo sigue ejecutando actividades en pro de la dotación y adecuación de espacios administrativos.</p> <p>III trimestre Para el segundo trimestre no se presenta un avance en el indicador, ya que aun no cuenta con un plan maestro de infraestructura, sin embargo sigue ejecutando actividades en pro de la dotación y adecuación de espacios administrativos.</p>	III Período (enero-septiembre)	Con corte al tercer trimestre del año 2024, no se presentan avances en el indicador toda vez que la universidad no cuenta aun, con un plan maestro de infraestructura
RESPONSABILIDAD DE LA FORM								ejecución metas PDI	0,00%			

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio P de calle 72	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	30/07/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Con corte a segundo trimestre, la acción continúa en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplirá al 100% en el tercer trimestre. Anexo 4</p> <p>III trimestre. A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad.</p>	III Período (enero-septiembre)	Se requirió adición y prórroga en el contrato para poder finalizar ejecución en el mes de julio (II Trimestre) Ninguna (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del Edificio C de Calle 72	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/07/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas han retrasado su consecución. Anexo 5</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la actividad de impermeabilización de cubierta del edificio C en las instalaciones de Calle 72. Evidencia 7</p>	III Período (enero-septiembre)	Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (II Trimestre) Ninguna (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de Restaurantes de la UPN	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/03/2024	30/09/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Queda pendiente el suministro de dos hornos combi, a la fecha se han suministrado los demás elementos y equipos para la cocina del restaurante establecidos en el CPS 191 de 2024. Anexo 6</p> <p>III trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta parcialmente la actividad, se termina unilateralmente el Contrato entregando 210 elementos de los 214 planteados inicialmente, esto debido a la imposibilidad de cumplir con la entrega de 2 Hornos Combi y 2 kit de coxión agua, debido a que el costo de adquisición había aumentado y por tanto no era posible cumplir con las condiciones económicas pactadas en el contrato. Evidencia 8</p>	III Período (enero-septiembre)	Los equipos ya se adquirieron pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación. No se ha podido dar cumplimiento al 100% debido a la falta de entrega de dos equipos Dificultades en la entrega de elementos estipulados en el Contrato (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del coliseo del IPN.</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria. Anexo 12.</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>I trimestre Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN. anexo 13</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagógico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN. Anexo 14</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	I trimestre No presenta avance II trimestre Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77 Anexo 8	III Período (enero-septiembre)	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024, la acción no se ha podido ejecutar porque el contratista inicialmente seleccionado, por salud manifiesta no vincularse. Se revisarán otras hojas de vida para este perfil
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	I trimestre No presenta avance II trimestre Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77 Anexo 9	III Período (enero-septiembre)	I trimestre al corte del primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor.
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	4/03/2024	20/12/2024	0	0,00%	I trimestre Al corte del primer trimestre del 2024, se inició el proceso de contratación del profesional/arquitecto encargado de la estructuración del proyecto de adecuación, se suscribió contrato 266 del 2024, con acta de inicio a partir del 02/04/2024. El profesional adelanta estructuración para la contratación del proyecto de adecuación del restaurante en agosto del 2024 y la ejecución de las obras para finalizar en diciembre II trimestre A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz las reuniones adelantadas. III trimestre Se ha realizado visitas al área, se tomó registro fotográfico y medidas, se sostuvo reunión con la subdirectora de bienestar, la gestora de apoyo económico y el administrador del restaurante. Se está revisando	III período (ene_a_sep)	Falta definir espacio para bodega adicional ya que se tiene que revisar la disponibilidad en el área del parqueadero o dentro de la oficina de la SBU, se debe elevar la consulta a las áreas pertinentes. (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurado	4/03/2024	20/12/2024	1	100,00%	I trimestre En ejecución II trimestre A corte del segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurado. El proyecto se envía a contratación mediante publicación cerrada 004 de 2024 Anexo 11	III Período (enero-septiembre)	I trimestre Al corte del primer trimestre del 2024, esta actividad se encuentra aún en proceso de estructuración, por lo que su avance porcentual es 0%
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adecuar vallas para el predio valmaria	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	I trimestre No presenta avance II trimestre Se realiza la adecuación de 3 vallas existentes en el predio Valmaria. Anexo 12	III Período (enero-septiembre)	I trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adquirir vallas para el predio valmaria	3	vallas adquiridas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	I trimestre No presenta avance II trimestre Se realiza la adquisición de 3 vallas para el predio Valmaria. Anexo 12	III Período (enero-septiembre)	I trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo adelantar la acción debido a problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas.
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024	1	100,00%	I trimestre No presenta avance. II trimestre A corte de segundo trimestre se adquiere equipo de grabación de audio y video para la Secretaría General. Anexo 13	III Período (enero-septiembre)	I trimestre Con corte a 31/03/2024 no se pudo dar cumplimiento a la acción, toda vez que el contratista elegido presenta demoras en la entrega de documentos. En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción.
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	instalar red eléctrica regluda de oficina del costado oriental del coliseo del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	1/04/2024	1	100,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción propuesta.	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	41	100,00%	I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas, las restantes se modificarán durante el segundo trimestre 2024. II trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas de bachillerato. Anexo 14	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	30	100,00%	I trimestre Para el primer trimestre se logra realizar el mantenimiento a 5 puertas. II trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria. Anexo 14	III Período (enero-septiembre)	I trimestre la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	9	100,00%	I trimestre En ejecución A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. Anexo 14	III Período (enero-septiembre)	I trimestre la ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	8	100,00%	I trimestre Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalar ubicado en el predio valmaria	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	1/04/2024	30/04/2024	127	100,00%	I trimestre Con corte al 31/03/2024 se han instalado 89 metros lineales de malla eslabonada II trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada. Anexo 15	III Período (enero-septiembre)	I trimestre dentro de la programación inicial se logra iniciar las actividades antes de la fecha estimada lo que permite que al corte del primer trimestre ya cuente con un avance. La ejecución de la actividad finaliza en el mes de abril 2024
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada en uno de los parques del IPN. Anexo 40	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN. Anexo 40	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Reemplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rolizo reemplazado	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rolizo en uno de los parques del IPN. Anexo 40	III Período (enero-septiembre)	Ninguna



86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	8	100,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN. Anexo 40	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación	1	equipos de grabación adquiridos	2/05/2024	31/05/2024	1	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el grupo de comunicaciones. Anexo 16	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	2/05/2024	30/05/2024	10	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN. Anexo 17	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	2/05/2024	30/05/2024	10	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el IPN. Anexo 17	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	Estructurar Estudios Previos y Términos de referencia para los proyectos de infraestructura y dotación	10	Estudios Previos y Términos de referencia estructurados	2/05/2024	20/12/2024	8	80,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 5 procesos contractuales. Anexo 18 III Trimestre A corte de tercer trimestre se apoyaron 4 procesos contractuales adicionales: OC 43 - 2024 SENSAPLAS CPS 602 - 2024 AULIO TOVAR Adquisición mesas de juntas (En trámite, se modificará fecha de vencimiento de contrato una vez se expida CDP) Pintura Calle 79 (Proceso anulado por lo tal no cuenta en el avance de la actividad) Así mismo en las demás contrataciones que se han realizado, he participado en la revisión y modificaciones respecto a obligaciones y	III Período (enero-septiembre)	La medición de la meta es complicada por lo que se replantea para el tercer seguimiento a la ficha de inversión (II Trimestre) Ninguna (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar puestos de trabajo para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	puestos de trabajo suministrados	2/05/2024	30/05/2024	8	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puestos de trabajo para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. Anexo 19	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar sillas para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	2/05/2024	30/05/2024	8	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 sillas para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. Anexo 19	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la sustitución de cubiertas	380	m ² sustituidos	11/07/2024	30/10/2024	380	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100% en la actividad sustituyendo, 380 m ² de cubiertas. Evidencia 11	III periodo_(ene_a_sep)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar el mantenimiento de cubiertas	340	m ² con mantenimiento	11/07/2024	30/10/2024	340	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100%, realizando mantenimiento a 340m ² de cubiertas. Evidencia 11	III periodo_(ene_a_sep)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio E de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio E	590	m ² impermeabilizados	24/06/2024	15/10/2024	0	0,00%	I trimestre Se han adelantado tramites precontractuales para iniciar con la actividad. Se solicitan ajustes por parte de GCO los cuales se están efectuando. II trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance. Aún se encuentra en etapa precontractual. Evidencia 12	III periodo_(ene_a_sep)	Dificultades para dar curso al inicio del contrato debido a problemas en la estructuración de pólizas exigidas por la universidad (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio B de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio B	1762	m ² impermeabilizados	24/06/2024	30/10/2024	0	0,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre Para el corte del segundo trimestre no presenta avance porcentual, sin embargo se están adelantando acciones precontractuales para iniciar con la actividad. III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avances debido a que no se ha logrado establecer los criterios de impermeabilización de la cubierta y definir técnica pues es baja la demanda en cuanto a la técnica de impermeabilización con Poliurea en Frio, por lo que se	III Período (enero-septiembre)	Ninguna Criterios de impermeabilización con demanda baja lo que no facilita la elaboración de APU adecuadamente (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	4/06/2024	4/07/2024	1	100,00%	No aplica para este periodo II trimestre Para el corte del segundo trimestre no se logra cumplir con la adquisición, sin embargo se dara cierre a la misma en el tercer trimestre Anexo 21. III trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la actividad adquiriendo un sensor ergoespirometro para la Facultad de Educación Física. Evidencia 24	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20/05/2024	17/06/2024	2	100,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN. Anexo 22	III Período (enero-septiembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Instalar Mts lineales de pergola	196	Mts lineales de pergola instalada	15/07/2024	30/09/2024	0	0,00%	<p>I Trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre No aplica para este periodo Anexo 23</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto.</p>	III Período (enero-septiembre)	Invitación cerrada 005 declarada desierta en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	30/09/2024	0	0,00%	<p>I Trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre No aplica para este periodo Anexo 23</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto.</p>	III Período (enero-septiembre)	Invitación cerrada 005 declarada desierta en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	40	Mts2 de portería adecuados	28/06/2024	30/09/2024	0	0,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que se ajustaron las necesidades de adecuación lo que implicó incremento en el valor del proyecto. Se está estructurando el proyecto (APU) sin embargo se requiere decisión por parte de las directivas para definir si se adecua o no por requerimiento de licencia de construcción. Evidencia 44</p>	III Período (enero-septiembre)	Se requiere decisión por parte de las directivas para evaluar si se continúa o no con el proyecto debido a que la adecuación de la portería requiere licencia de construcción (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple	565	Mts2 de cancha deportiva múltiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0	0,00%	<p>I Trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre No aplica para este periodo. Anexo 24</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. Evidencia 46</p>	III Período (enero-septiembre)	Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0	0,00%	<p>I Trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre No aplica para este periodo. Anexo 24</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. Evidencia 46</p>	III Período (enero-septiembre)	Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77	4	Informes de seguimiento entregados	4/06/2024	15/10/2024	3	75,00%	<p>I Trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre Con corte al segundo trimestre, ya se encuentra en ejecución el seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la calle 72 # 12-77, sin embargo al cierre del trimestre no se ha entregado ningún informe. Anexo 25</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se han entregado 3 informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-77. Evidencia 17</p>	III Período (enero-septiembre)	No se han entregado informes de seguimiento ya que la actividad se comenzó a ejecutar a partir del 25/06/2024 Ninguna (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Apoyar la adecuación de Mts2 de redes eléctricas	100	Mts2 con adecuaciones	10/06/2024	15/10/2024	100	100,00%	<p>I Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra programada, aunque sin avance porcentual.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad. Evidencia 6</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Demoler Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaría	110	Mts2 de construcción demolidos.	24/06/2024	30/08/2024	0	0,00%	<p>II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presenta avances.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. Evidencia 18</p>	III Período (enero-septiembre)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaría	15	Mts lineales de cerramiento provisionales	24/06/2024	30/08/2024	0	0,00%	<p>II Trimestre Para el corte del segundo trimestre se estructura proyecto para realizar proceso contractual e iniciar actividad en el segundo semestre de la vigencia. Anexo 26</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. Evidencia 18</p>	III Período (enero-septiembre)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15/07/2024	30/08/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la actividad de adecuación de la cubierta de la piscina. Evidencia 19</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar tableros acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tableros acrílicos para las canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	4	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 tableros acrílicos para las canchas de baloncesto. Evidencia 20</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Aros para canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	4	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 aros para las canchas de baloncesto. Evidencia 20</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar escalera metálica en muro de escalar en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Escalera de muro de escalar instalada	15/07/2024	30/10/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la instalación de la escalera del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. Evidencia 21</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	15/07/2024	30/10/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la pintura impermeabilizante del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. Evidencia 22</p>	III Período (enero-septiembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	15/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza instalación de mobiliario en concreto en las instalaciones de Calle 72. Evidencia 23	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar mobiliario del restaurante ubicado en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario del restaurante adecuado	1/10/2024	15/12/2024	0	0,00%	III Trimestre No aplica para este periodo. Anexo 32 III Trimestre A corte de tercer trimestre no se tiene avance debido a solicitud de bienestar de suspender actividad debido a la distribución de mesones hecha en la cocina para la apertura del servicio y la no entrega hasta la fecha de los dos hornos cambi. Evidencia 24	III Período (enero-septiembre)	Suspensión solicitada por parte de SBU (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las divisiones de baños de la piscina. Evidencia 25	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las puertas de baños de la piscina. Evidencia 25	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	6	Equipos de bombeo adquiridos	30/07/2024	30/09/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a reprocesos en la etapa precontractual del proyecto. Evidencia 26	III Período (enero-septiembre)	Retrasos en la etapa precontractual dadas devoluciones y ajustes de cotizaciones (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional	20	Televisores adquiridos	20/07/2024	20/08/2024	20	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se evidencia la adquisición de 20 televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional. Evidencia 27	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir elementos para la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos para la piscina adquiridos	20/07/2024	15/09/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se evidencia avance en la actividad debido a cambios en las especificaciones y cantidades del mobiliario. Se plantea iniciar proceso en el IV trimestre. Evidencia 28	III Período (enero-septiembre)	Ajustes en las especificaciones de los elementos generan reprocesos que retrasan el inicio de la actividad (III trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para uso docente adquirido	20/07/2024	20/08/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se adquiere mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional. Evidencia 29	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar puntos de trabajo de la enfermería de Valmaría	34,31	m2 de la enfermería de valmaría adecuados	1/10/2024	15/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar baños de funcionarios del edificio C en Calle 72	241,94	m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72 adecuados	20/07/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyect. Evidencia 30	III Período (enero-septiembre)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar la cafetería de Parque Nacional	10,33	m2 de cafetería adecuados	20/07/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyect. Evidencia 30	III Período (enero-septiembre)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar iluminación perimetral en edificios A,B y C de Calle 72	41	iluminación instalada	20/07/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad ya que se encuentra en etapa precontractual (firma minuta). Evidencia 31	III Período (enero-septiembre)	Demora en el inicio de ejecución debido a devolución por error en objeto de la minuta del proceso (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir mobiliario para las áreas comunes del edificio P de Calle 72	1	Mobiliario para áreas comunes de edificio P adquirido	20/07/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad debido a cambio de especificaciones técnicas del mobiliario por recomendación de SST, esto debido a que las medidas deben reducirse para no interferir con las rutas de evacuación del edificio P. Evidencia 32	III Período (enero-septiembre)	Rediseño de mobiliarios dado ajuste de medidas recomendado por SST (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir archivadores para historias clínicas	2	Archivadores para historias clínicas adquiridos	15/08/2024	25/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones en algunos elementos del proyecto. Evidencia 33	III Período (enero-septiembre)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir lockers para profesores en la instalación de Valmaría	20	Lockers para profesores adquiridos	1/09/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones y cantidades de los lockers. Evidencia 33	III Período (enero-septiembre)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación eléctrica en la emisora de la Universidad	1	Adecuación eléctrica realizada	1/09/2024	15/12/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad, en el mes de septiembre se inicia con Contrato para ejecución. Evidencia 34	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir equipos para medición de parámetros de piscina	4	Equipos para medición de parámetros de piscina adquiridos	1/09/2024	30/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición de equipos, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual. Evidencia 35	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir herramientas para las actividades forestales de la Universidad	4	Herramientas para actividades forestales adquiridas	1/09/2024	15/10/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.	III Período (enero-septiembre)	Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquisición de mobiliario para sala de juntas en las instalaciones del nuevo edificio administrativo de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sala de juntas dotada	1/09/2024	1/11/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.	III Período (enero-septiembre)	Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar las adecuaciones preventivas y correctivas en las cubiertas de Nogal	192,5	M2 de cubierta adecuada	1/09/2024	29/11/2024	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual, el cual se radicará en el mes de octubre. Evidencia 36	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar la adquisición de un tablero de control para las electrobombas de 1HP A 75HP 220V.	1	Tablero de control adquirido	1/10/2024	20/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta en teja de Boques C y E	89	M2 de cubierta adecuada	1/10/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría	156,1	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de sala de sistemas en las instalaciones de Valmaría	27,86	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la biblioteca en las instalaciones de Valmaría	23,4	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la oficina de deportes en las instalaciones de Valmaría	15,22	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar el Sistema de Protección Integral contra Rayos SIPRA para la instalación de Valmaría	1	Diseño SIPRA realizado	1/11/2024	13/12/2024	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III Período (enero-septiembre)	Ninguno

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 58,62%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 <small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small>		 <small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small>	
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción	Tipo Vinculación:	Supernumerario
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Admisitrativa y Financiera	Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Fecha de Visto Bueno	28/10/2024	Fecha de Modificación	28/10/2024