

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO				Código: 106-476-001						
		FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN				Nación: DE						
		Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Aprobación: 22-12-2023						
<b>PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO</b>												
<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>												
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (P/og/ania)	SUBCOMPONENTES (P/og/ania)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y soporte)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	UPN - Casa UPN	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Usado a favor de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / número de estudiantes activos de pregrado, posgrado, congresos y extensión.	5.92	metros cuadrados por estudiante destinados para actividades administrativas		0.00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y						aprobación meses PDI		0.00%				
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>												
INDICADOR PDI (Sub-categoría)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIVIENDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y soporte)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Instalar 3,098 m2 de edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	3098	metros cuadrados construidos en el edificio ubicado en calle 72 N° 12-77	14/04/2024	20/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N° 12-77	1	dotación de mobiliario metálico	20/11/2024	15/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y sala 72	1	switches instalados	20/11/2024	15/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Adjudicar proceso contractual con objeto Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Av. avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Adjudicar proceso contractual con objeto Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacio administrativo	Instalar m2 de cortinas enrollables en el edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	80	m2 de cortinas enrollables instaladas	20/11/2024	20/12/2024		0.00%		El Periodo (enero-septiembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO						Promoción de gestión académica de la UPN		0.00%				
CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
Nombre y Apellidos: <b>Harold Romero Guca</b> Cargo: <b>Viceministro Administrativo y Financiero</b> Tipo Vinculación: <b>Libre Nombramiento y Remoción</b> Centro de Responsabilidad: <b>Administración Administrativa y Financiera</b> Fecha de Visto Bueno: <b>12/11/2024</b>						Nombre y Apellidos: <b>Franco</b> Cargo: <b>Coordinador Grupo Trabajo de Infraestructura Física</b> Tipo Vinculación: <b>Libre Nombramiento y Remoción</b> Centro de Responsabilidad: <b>Administración Administrativa y Financiera</b> Fecha de Modificación: <b>12/11/2024</b>						