

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO		Código: FOR-PES-001										
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 06		Fecha de Aprobación: 22-12-2023										
Proceso: Planeación Estratégica														
PROGRAMACIÓN GENERAL														
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN														
CÓDIGO DEL PROYECTO	43202	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN											
OBJETIVO GENERAL:	Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.													
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN														
PROGRAMACIÓN GENERAL														
Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.														
2.2. JUSTIFICACIÓN														
La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.														
Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.														
Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.														
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO														
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)													
CANTIDAD	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).													
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C. - Todas las instalaciones de la UPN													
2.4. CONTEXTO TEÓRICO														
No aplica														
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO														
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiación A LA FECHA										
10.02	Aportes de la Nación - Inversión		\$638.760.760		\$638.760.750									
10.03	PPC		\$0		\$0									
21.10.06	Recursos del Balance-Inversión-PPC-SUE		\$4.854.172.258		\$4.854.172.258									
21.10.07	Rendimientos PPC-SUE		\$14.139.435		\$14.139.435									
21.15.03	Rendimientos Recursos CRAE		\$3.522.507		\$3.522.507									
21.17.01	Recursos del Balance -Recursos Estampilla UNAL y otras Universidades		\$1.230.000.000		\$1.230.000.000									
21.20.01	Rendimientos Financieros - Recursos Propios		\$1.368.483.228		\$1.368.483.228									
21.20.06	Recursos del balance cooperativas gestión		\$19.172.475		\$19.172.475									
21.20.08	Rendimientos - Excedentes Cooperativas		\$66.523.221		\$66.523.221									
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			\$0	\$8.184.773.874	\$8.184.773.874									
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO														
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una X)										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información Única	Metas	Indicadores	Acreditación	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Plazo de ejecución	PAA	Estado de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26/ene/2024	1	Presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 033 del 02 de diciembre de 2023 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 1189 del 2023.	
2	Adición de recursos al proyecto			x	x	x	x		x		08/feb/2024	2	Se adicionan recursos al Proyecto conforme Resolución 0034 del 23 de enero de 2024 por valor de \$1.345.928.195. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA.	
3	Traslado de recursos al interior del proyecto			x	x				x		19/feb/2024	3	Se realizan traslado de recursos al interior del proyecto incluyendo dos solicitudes remitidas por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a las cuales se les incluye indicadores y actividades en el seguimiento.	
4	Adición de recursos al proyecto				x	x	x		x		06/mar/2024	4	Se adicionan recursos al proyecto conforme resolución 0147 del 27/02/2024. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA.	
5	Adición de recursos al proyecto				x	x	x		x		04/abr/2024	5	Se adicionan recursos al proyecto conforme resolución 0296 de 03/04/2024. Se incluyen metas en gestión operativa y se modifica el PAA.	
6	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		24/abr/2024	6	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
7	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		06/may/2024	7	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
8	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		15/may/2024	8	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
9	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		24/may/2024	9	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
10	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		05/jun/2024	10	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
11	Traslado de recursos al interior del proyecto				x				x		20/jun/2024	11	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
12	Otras modificaciones				x				x		28/jun/2024	12	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
12	Otras modificaciones									X	29/jul/2024	13	Se realiza seguimiento de II Trimestre al proyecto	
13	Otras modificaciones				x				x		12/jul/2024	13	Se adicionan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
14	Otras modificaciones				x				x		16/jul/2024	14	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
15	Otras modificaciones		x		x				x		31/jul/2024	15	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
16	Otras modificaciones		x		x				x		16/ago/2024	16	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
17	Otras modificaciones		x		x				x		05/sep/2024	17	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
18	Otras modificaciones		x		x				x		23/sep/2024	18	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
19	Otras modificaciones		x		x				x		04/oct/2024	19	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
20	Otras modificaciones		x		x				x		21/oct/2024	20	Se adicionan y ajustan actividades en la programación y se incluyen actividades dentro del PAA.	
21	Otras modificaciones									x	28/oct/2024	20	Se realiza seguimiento de II Trimestre al proyecto	
22	Otras modificaciones								x		28/oct/2024	21	Se realiza modificación presupuestal en INV-43202-33 y en INV-43202-85	
23	Otras modificaciones								x		22/nov/2024	22	Se solicita en el PAA modificar INV-43202-3; INV-43202-33; INV-43202-73; INV-43202-75; INV-43202-79; INV-43202-80; INV-43202-85; eliminar INV-43202-29; INV-43202-37; INV-43202-40; INV-43202-53; INV-43202-66; INV-43202-70 y INV-43202-81. Se adicionan los proyectos INV-43202-90 al INV-43202-89	
24	Otras modificaciones				x				x		04/dic/2024	23	Se modifica en el PAA INV-43202-88; INV-43202-75 y INV-43202-93. Se adicionan los proyectos INV-43202-94 al INV-43202-93. Se incluyen actividades en la programación.	
25	Otras modificaciones				x				x		13/dic/2024	24	se adiciona proyecto INV-43202-100 a INV-43202-103 se incluye meta de seguimiento	
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO														
CENTRO DE RESPONSABILIDAD			COORDINACIÓN DEL PROYECTO											
														
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA									
Cargo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Libre Nombramiento y Remoción			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Supernumerario									
Centro de Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro de Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física									
Fecha Visto Bueno	13/12/2024			Fecha solicitud	13/12/2024									