

	FORMATO								Código: FOR-PES-001			
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN								Versión : 06			
									Fecha de Aprobación: 22-12-2023			
Proceso : Planeación Estratégica												

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	(Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)) * 100	15	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORM								ejecución metas PDI		0,00%		


GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio P de calle 72	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	30/07/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del Edificio C de Calle 72	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/07/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de Restaurantes de la UPN	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/03/2024	30/09/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagogico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar la red electrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-78 diseñada	4/03/2024	5/08/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de adecuacion del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	4/03/2024	20/12/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de reposicion de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurado	4/03/2024	20/12/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adecuar vallas para el predio valmaria	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adquirir vallas para el predio valmaria	3	vallas adquiridas	11/03/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabacion de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	instalar red electrica regulda de oficina del costado oriental del coliseo del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	1/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de direccion IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalara ubicado en el predio valmaria	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	1/04/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	construir filtro para acumulacion y filtracion de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Remplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rolizo remplazado	20/04/2024	30/04/2024		0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024		0,00%			

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabacion	1	equipos de grabación adquiridos	2/05/2024	31/05/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	2/05/2024	30/05/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	2/05/2024	30/05/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	Estructurar Estudios Previos y Términos de referencia para los proyectos de infraestructura y dotación	10	Estudios Previos y Términos de referencia estructurados	2/05/2024	20/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar puestos de trabajo para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	puestos de trabajo suministrados	2/05/2024	30/05/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar sillas para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	2/05/2024	30/05/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la sustitución de cubiertas	380	mts2 sustituidos	11/07/2024	30/10/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar el mantenimiento de cubiertas	340	mts2 con mantenimiento	11/07/2024	30/10/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio E de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio E	590	mts2 impermeabilizados	24/06/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	4/06/2024	4/07/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20/05/2024	17/06/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Instalar Mts lineales de pergola	196	Mts lineales de pergola instalada	15/07/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	127	Mts2 de porteria adecuados	28/06/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple	565	Mts2 de cancha deportiva multiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mts2 de areas contiguas a cancha deportiva multiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77	6	Informes de seguimiento entregados	4/06/2024	31/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Apoyar la adecuación de Mts2 de redes eléctricas	100	Mts2 con adecuaciones	10/06/2024	15/10/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Demoler Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaria	110	Mts2 de construccion demolidos.	24/06/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaria	15	Mts lineales de cerramiento provisionales construidos	24/06/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15/07/2024	30/08/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Instalar tableros acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tableros acrílicos para las canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Aros para canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Instalar escalera metálica en muro de escalar en las instalaciones del predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Escalera de muro de escalar instalada	15/07/2024	30/10/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	15/07/2024	30/10/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	15/07/2024	30/09/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	6	Equipos de bombeo adquiridos	30/07/2024	12/12/2024	0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Fisica de la Universidad	Adquirir televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional	20	Televisores adquiridos	20/07/2024	20/08/2024	0,00%		

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir elementos para la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos para la piscina adquiridos	20/07/2024	12/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para uso docente adquirido	20/07/2024	20/08/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar puntos de trabajo de la enfermería de Valmaría	34,31	m2 de la enfermería de valmaría adecuados	1/10/2024	15/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar baños de funcionarios del edificio C en Calle 72	241,94	m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72 adecuados	20/07/2024	30/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar la cafetería de Parque Nacional	10,33	m2 de cafetería adecuados	20/07/2024	30/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar iluminación perimetral en edificios A,B y C de Calle 72	41	Iluminación instalada	20/07/2024	12/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir mobiliario para las áreas comunes del edificio P de Calle 72	1	Mobiliario para áreas comunes de edificio P adquirido	20/07/2024	12/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir archivadores para historias clínicas	2	Archivadores para historias clínicas adquiridos	15/08/2024	12/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir lockers para profesores en la instalación de Valmaría	20	Lockers para profesores adquiridos	1/09/2024	12/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación eléctrica en la emisora de la Universidad	1	Adecuación eléctrica realizada	1/09/2024	15/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir equipos para medición de parámetros de piscina	4	Equipos para medición de parámetros de piscina adquiridos	1/09/2024	30/10/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir herramientas para las actividades forestales de la Universidad	4	Herramientas para actividades forestales adquiridas	1/09/2024	30/11/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquisición de mobiliario para sala de juntas en las instalaciones del nuevo edificio administrativo de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sala de juntas dotada	1/09/2024	15/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar las adecuaciones preventivas y correctivas en las cubiertas de Nogal	192,5	M2 de cubierta adecuada	1/09/2024	15/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar la adquisición de un tablero de control para las electrobombas de 1HP A 75HP 220V.	1	Tablero de control adquirido	1/10/2024	20/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta en teja de Boques C y E	89	M2 de cubierta adecuada	1/10/2024	13/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría	156,1	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de sala de sistemas en las instalaciones de Valmaría	27,86	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la biblioteca en las instalaciones de Valmaría	23,4	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la oficina de deportes en las instalaciones de Valmaría	15,22	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	0,00%			
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar el Sistema de Protección Integral contra Rayos SIPRA para la instalación de Valmaría	1	Diseño SIPRA realizado	1/11/2024	13/12/2024	0,00%			

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación cubierta A	28,06	M2 de cubierta adecuada	1/11/2024	18/04/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación cubierta P	490,87	M2 de cubierta adecuada	1/11/2024	18/04/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación puntos de datos para registro de ingreso y salida de personal en las instalaciones de Nogal, Valmaría, IPN y SEI	4	Puntos de datos adecuados	1/11/2024	20/02/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adquirir 130 pupitres para las instalaciones de Valmaría	130	Pupitres adquiridos	1/11/2024	20/02/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adquirir sillas para auditorio Paulo freire en las instalaciones de Calle 72	50	sillas adquiridas	1/11/2024	20/02/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Salones y oficinas con cubiertas adecuadas	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Insonorizar salones en las instalaciones de Nogal	1	Salones insonorizados	1/11/2024	30/03/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar piso del gimnasio de calle 72	1	Piso de gimnasio adecuado	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29	1	Edificio Adecuado	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas comunes de la Universidad	Dotar cafeterías de Valmaría, Nogal y Parque Nacional	3	Cafeterías dotadas	1/11/2024	28/02/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir mobiliario para sala de conductores en calle 72	1	mobiliario de sala de conductores adquirido	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación de 363 m2 del restaurante de calle 72	363	363 m2 de restaurante adecuado	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir aditamentos ergonómicos para funcionarios de la Universidad de acuerdo a los requisitos de SST	1	Aditamentos ergonómicos adquiridos	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación de 335 m2 de la cubierta del edificio B de calle 72	335	335 m2 de cubierta adecuada	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar las baterías sanitarias de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Baterías sanitarias adecuadas	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir impresoras térmicas y lectores de códigos de barras	1	Impresoras térmicas y lectores de códigos de barras adquiridos	1/11/2024	30/01/2025		0,00%		
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de 40,6 m2 de la cubierta del IPN	40,6	40,6 m2 de cubierta adecuada	1/11/2024	15/12/2024				
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones generales de la sala de profesores y los pisos del salón del Cuerpo en la Licenciatura de Artes Visuales LAV en Calle 72, el piso para entrenamiento físico en la Licenciatura de Artes Escénicas en las instalaciones del Parque Nacional, los pisos de las aulas infantiles en las instalaciones de la Sección de Educación Inicial SEI y el piso de la oficina de SintraUnal de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024				
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para Adquirir e instalar equipos de extracción y refrigeración para el área de preparación de alimentos y el cuarto frío del restaurante de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024				
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones generales de la cancha deportiva, el pozo séptico, cubiertas y áreas internas de la casa, en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en Villeta, de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024				

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones de las canales y bajantes de los edificios de las instalaciones de Calle 72 y Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024						
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adjudicar contrato para adquirir equipos de audio y vídeo para el torreón B323 del edificio B de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024						
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adjudicar contrato para "Adquirir e instalar equipos para la proyección de audio y vídeo en la sala de juntas del edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional"	1	Contrato adjudicado	13/12/2024	20/12/2024						
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para Realizar adecuaciones locativas en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	13/12/2024	20/12/2024						
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para Realizar estudio de vulnerabilidad sísmica de los edificios A y E de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	13/12/2024	20/12/2024						
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para Realizar las adecuaciones eléctricas en las mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	13/12/2024	20/12/2024						
<b>RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>							Promedio ejecución actividades de la vigencia	0,00%				

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>		<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>	
 <i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>		 <i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i>	
<b>Nombres y Apellidos</b>	YANETH ROMERO COCA	<b>Nombres y Apellidos</b>	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoria Admsitrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	13/12/2024	<b>Fecha de Modificación</b>	13/12/2024