


	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / Número de estudiantes activos de pregrado, posgrado, convenios y extensión.	5,92	metros cuadrados por estudiante destinados para actividades administrativas		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								Ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA				PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adecuar 3.588 ms2 del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77		3588	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	13/05/2024	20/12/2024	3588	100,00%			
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.º 12-77		1	dotación de mobiliario realizado	2/07/2024	15/12/2024	1	100,00%			
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y Calle 73		1	Switches instalados	2/07/2024	15/12/2024	0	0,00%			
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adjudicar proceso contractual con objeto Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional		1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024	0	0,00%			
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar la Fase I de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional "		1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024	0	0,00%			
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Instalar m2 de cortinas enrollables en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77		60	m2 de cortinas enrollables instaladas	20/11/2024	20/12/2024	0	0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		33,33%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 Firma de la Responsable del Proyecto				 Firma de la Coordinadora del Proyecto			
<b>Nombres y Apellidos</b>	Yaneth Romero Coca			<b>Nombres y Apellidos</b>	Ernesto Carlos Molina Medina		
<b>Cargo</b>	Vicerrector Administrativo y Financiero			<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física		
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción			<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción		
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	18/12/2024			<b>Fecha de Modificación</b>	18/12/2024		