

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	(Sumatoria de metros cuadrados adecuados destinados al servicio de programas académicos / sumatoria de metros cuadrados existentes al servicio de programas académicos) *100	25	metros cuadrados adecuados destinados al servicio de programas académicos		0,00%			
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	(No de fases de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) completadas / No de fases de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) programadas) * 100	80	% avance plan maestro de infraestructura					
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	(Número de puestos de trabajo de personal administrativo adecuados y dotados con criterios de SST / Total de puestos de trabajo de personal administrativo) * 100	75	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMI								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de porteria adecuados	17/02/2025	30/05/2025						
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025						
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional dotados	17/03/2025	30/06/2025						
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de la fachada y áreas comunes del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	150	M2 de la fachada y áreas comunes del Centro de Lenguas realizada adecuados	3/03/2025	30/06/2025						
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	3/03/2025	30/06/2025						
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia					

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Firma del(a) Responsable del Proyecto				Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto			
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA		Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA	
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera		Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción		Tipo Vinculación:		Supernumerario	
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Fecha de Visto Bueno		28/01/2025		Fecha de Modificación		28/01/2025	