

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO													
GESTIÓN ESTRATÉGICA													
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	(Sumatoria de actividades ejecutadas del plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARÍA / Total de actividades planeadas en el plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARÍA) *100	75	% de ejecución proyecto Valmaría		0,00%				
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								ejecución metas PDI		0,00%			

GESTIÓN OPERATIVA														
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024				Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO			
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	4	Adecuaciones en espacios de la Facultad realizadas	15/02/2025	30/03/2025		0,00%						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la adecuación de la placa de contrapiso en concreto para bicicletas y el cambio de piso en los salones de práctica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Adecuación de la Placa de contrapiso y cambio de pisos realizado	1/03/2025	30/06/2025								
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la adecuación de la carpintería metálica y de la "Carpa de la Paz" en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpintería metálica de la Carpa de la paz adecuada	1/03/2025	30/06/2025								
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la adecuación de campos deportivos (demarcación canchas, podas perimetrales, suministro arena para cancha voleibol) en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación de campos deportivos realizados	1/03/2025	30/06/2025								
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el apantallamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apantallamiento eléctrico realizado	1/03/2025	30/06/2025								
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la adecuación del carreteable de la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación de carreteable realizado	1/03/2025	30/06/2025								
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar instalación y adecuación de unos tramos del cerramiento exterior en alambre de púas del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo a linderos jurídicos y catastrales	1	cerramiento adecuado de acuerdo a linderos jurídicos y catastrales	1/03/2025	30/06/2025								
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%					

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
<b>Nombres y Apellidos</b>	YANETH ROMERO COCA			<b>Nombres y Apellidos</b>	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA		
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera			<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre nombramiento y remoción			<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario		
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	13/01/2025			<b>Fecha de Modificación</b>	13/01/2025		