

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (PA)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y por hacer)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Ojala	Programa 3.2 Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Sumatoria de actividades ejecutadas del plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMORA. Total de actividades planificadas en el plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMORA. "100"	75	% de ejecución proyecto Valmora		0.0%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULA: Ejecución: Meses PDI: 12/2023												

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPONENTES ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Subcategoría)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y por hacer)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 100 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mtb 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de recuperación del predio Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	1300	mtb 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de recuperación del predio Valmora Adecuados	30/03/2023	30/09/2023		0.0%			
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 200 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mtb2 de plaza de estacionamiento en concreto para bicicletas de las instalaciones del predio Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	200	mtb2 de Plaza de estacionamiento para bicicletas adecuadas	10/04/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 30 espacios en Facultad de Educación Física	Reemplazar mtb2 de piso de los salones de prácticas de las instalaciones de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	30	mtb2 de Piso de los salones de prácticas de las instalaciones de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional reemplazado	10/04/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 1 espacio en Facultad de Educación Física	Adecuar la caperzana metálica de la "Casa de la Paz" en las instalaciones de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Caperzana metálica de la Casa de la paz adecuada	12/05/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 570 espacios en Facultad de Educación Física	Demarcar mtb2 de canchas deportivas en el predio Valmora.	570	Mb2 de canchas deportivas demarcadas	12/05/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 300 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar Mb2 de césped de las canchas deportivas del predio Valmora.	300	Mb2 de césped adecuados	12/05/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 500 espacios en Facultad de Educación Física	Suministrar Mb3 de arena para espacios deportivos del predio Valmora	500	Mb3 de arena suministrada	12/05/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 1 espacio en Facultad de Educación Física	Realizar el apartamiento eléctrico en la instalación de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apartamiento eléctrico realizado	12/05/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 1300 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar Mts lineales de canchales del predio Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	1300	Mts lineales de canchales adecuados	10/04/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 90 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar e instalar Mts lineales de terreno del camión en terreno del predio de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional.	90	Mts lineales de camión terreno adecuados e instalados	10/04/2023	30/09/2023					
E3. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmora)	Módulo de 180 espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mtb2 de las cubiertas de los salones y oficinas pertenecientes en las instalaciones de Valmora de la Universidad Pedagógica Nacional	180	mtb2 de cubiertas de salones y oficinas pertenecientes adecuadas	17/02/2023	30/09/2023					
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO: Promedio ejecución actividades de la vigencia: 0.00%											

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
Nombre y Apellido	YANETH ROMERO COCA			Nombre y Apellido	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Tipo Vinculación	Línea académica y retención			Tipo Vinculación	Suplente		
Centro de Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro de Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Fecha de Visto Bueno	01/07/2023			Fecha de Modificación	30/07/2023		