

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	(Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas realizadas en las instalaciones UPN / Total de obras de infraestructura y dotaciones especializadas programadas en el Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)) * 100	15	% avance plan maestro de infraestructura		0,00%	<p>I trimestre aun cuando el porcentaje de avance del indicador es 0%, cabe mencionar que se vienen adelantando acciones encaminadas a la dotación y adecuación de espacios académicos y administrativos en miras de optimizar los espacios con los que cuenta la universidad.</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre no se presenta un avance en el indicador, ya que aun no cuenta con un plan maestro de infraestructura, sin embargo sigue ejecutando actividades en pro de la dotación y adecuación de espacios administrativos.</p> <p>III trimestre Para el tercer trimestre no se presenta un avance en el indicador, ya que aun no cuenta con un plan maestro de infraestructura, sin embargo sigue ejecutando actividades en pro de la dotación y adecuación de espacios administrativos.</p> <p>IV trimestre Para el cuarto trimestre, la Universidad logró ejecutar las actividades de adecuación y dotación en los diferentes espacios académicos y administrativos en un 83,13% lo que ha permitido mejorar considerablemente su infraestructura física, sin embargo no es posible otorgarle una calificación porcentual al presente indicador, ya que aun no se cuenta con un plan maestro de infraestructura donde se programen obras de infraestructura y dotaciones.</p>	IV Período (enero-diciembre)	Con corte al cuarto trimestre del año 2024, no se presentan avances en el indicador toda vez que la universidad no cuenta aun, con un plan maestro de infraestructura
RESPONSABILIDAD DE LA FORMI								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio P de calle 72	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	30/07/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Con corte a segundo trimestre, la acción continua en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplirá al 100% en el tercer trimestre.</p> <p>III trimestre. A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad. Evidencia 6</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento se dió cumplimiento a la meta en el III Trimestre. Evidencia 6</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del Edificio C de Calle 72	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/07/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas han retrasado su consecución.</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la actividad de impermeabilización de cubierta del edificio C en las instalaciones de Calle 72. Evidencia 7</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento se dió cumplimiento a la meta en el III Trimestre. Evidencia 7</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (II Trimestre)  Ninguna (III trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de Restaurantes de la UPN	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/03/2024	30/09/2024	1	100,00%	<p>I trimestre En ejecución</p> <p>II trimestre Para corte del segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que, se presenta incumplimiento por parte del contratista teniendo en cuenta que no suministró dos equipos incluidos en el contrato.</p> <p>III trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta parcialmente la actividad, se termina unilateralmente el Contrato entregando 210 elementos de los 214 planteados inicialmente, esto debido a la imposibilidad de cumplir con la entrega de 2 Horos Combi y 2 kit de coexión agua, debido a que el costo de adquisición había aumentado y por tanto no era posible cumplir con las condiciones económicas pactadas en el contrato. Evidencia 8</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento se dió cumplimiento a la meta en el III Trimestre. Evidencia 8</p>	IV período (octubre a diciembre)	<p>Los equipos ya se adquirieron pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación.</p> <p>No se ha podido dar cumplimiento al 100% debido a la falta de entrega de dos equipos</p> <p>Dificultades en la entrega de elemntos estipulados en el Contrato (III trimestre)</p>
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del coliseo del IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 9</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria por medio del Otrosi 1 y 2 al Contrato 805 que se prorroga hasta el 17 de marzo del 2024, y luego hasta el 01 de abril de 2024</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 10</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN mediante Otrosi al Contrato 804, que se prorroga hasta el 16 de marzo del 2024.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 11</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagogico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024	1	100,00%	<p>Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN mediante Otrosi al Contrato 792 que se prorroga hasta el 26 de marzo del 2024.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 12</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar la red electrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	<p>II trimestre Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 13</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñada	4/03/2024	5/08/2024	1	100,00%	<p>II trimestre Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 14</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de adecuacion del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	4/03/2024	20/12/2024	1	100,00%	<p>Al corte del primer trimestre del 2024, se inicio el proceso de contratación del profesional/arquitecto encargado de la estructuración del proyecto de adecuación, se suscribió contrato 266 del 2024, con acta de inicio a partir del 02/04/2024.</p> <p>El profesional adelanta estructuración para la contratación del proyecto de adecuación del restaurante en agosto del 2024 y la ejecución de las obras para finalizar en diciembre</p> <p>II trimestre A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz las reuniones adelantadas.</p> <p>III trimestre Se ha realizado visitas al área, se tomó registro fotográfico y medidas, se sostuvo reunión con la subdirectora de bienestar, la gestora de apoyo económico y el administrador del restaurante. Se está revisando la parte eléctrica del proyecto. Evidencia 9</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra realizar la estructuración del proyecto de adecuación del restaurante de acuerdo a las necesidades actuales y se abordan todos los requisitos y recomendaciones indicadas por el personal del área.</p>	IV período (octubre a diciembre)	<p>Falta definir espacio para bodega adicional ya que se tiene que revisar la disponibilidad en el área del parqueadero o dentro de la oficina de la SBU, se debe elevar la consulta a las áreas pertinentes. (III trimestre)</p> <p>No se presentan dificultades (IV Trimestre)</p>

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurado	4/03/2024	20/12/2024	1	100,00%	II trimestre A corte del segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurado. El proyecto se envía a contratación mediante invitación cerrada 004 de 2024. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 16	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adecuar vallas para el predio valmaria	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	El contrato se adjudica en el mes de abril 2024. II trimestre Se realiza la adecuación de 3 vallas existentes en el predio Valmaria. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 17	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de elementos informativos alusivos a la propiedad y tenencia de la Universidad Pedagógica Nacional	adquirir vallas para el predio valmaria	3	vallas adquiridas	11/03/2024	30/04/2024	3	100,00%	Se realiza la adquisición de 3 vallas para el predio Valmaria. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 17	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024	1	100,00%	II trimestre En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción. IV Trimestre A corte de segundo trimestre se adquiere equipo de grabación de audio y video para la Secretaría General. No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 18	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	instalar red electrica regulda de oficina del costado oriental del coliseo del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	1/04/2024	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción propuesta, por medio de OTROSI al contrato 805 de 2023 hasta el 17/03/2024. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 10	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	41	100,00%	I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas II trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas de bachillerato. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 10	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	30	100,00%	I Trimestre Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo y se ha realizado el mantenimiento a 5 puertas. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 19	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de direccion IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	9	100,00%	I trimestre Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. Anexo 14 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 10	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	8	100,00%	Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el I Trimestre. Evidencia 10	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalar ubicado en el predio valmaria	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	1/04/2024	30/04/2024	127	100,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 se realizo OTROSI al contrato 656 del 2023, con el cual se han realizado 89 mts lineales con cerramiento de malla eslabonada. II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 20	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	II trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada en uno de los parques del IPN. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 21	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 21</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Reemplazar poste rollizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rollizo reemplazado	20/04/2024	30/04/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rollizo en uno de los parques del IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 21</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de las instalaciones del IPN	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	8	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 21</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir equipo de grabación	1	equipos de grabación adquiridos	2/05/2024	31/05/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el grupo de comunicaciones.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 22</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la upn	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	2/05/2024	30/05/2024	10	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 23</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	2/05/2024	30/05/2024	10	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el IPN.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 23</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Elaboración de procesos contractuales	Estructurar Estudios Previos y Términos de referencia para los proyectos de infraestructura y dotación	10	Estudios Previos y Términos de referencia estructurados	2/05/2024	20/12/2024	10	100,00%	<p>I trimestre No aplica para este periodo</p> <p>II trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 5 procesos contractuales. Anexo 18</p> <p>III Trimestre Acorte de tercer trimestre se apoyaron 4 procesos contractuales adicionales: OC 43 - 2024 SENSAPLAS CPS 602 - 2024 AULIO TOVAR Adquisición mesas de juntas (En trámite, se modificará fecha de vencimiento de contrato una vez se expida CDP) Pintura Calle 79 ( Proceso anulado por lo tal no cuenta en el avance de esta actividad) Así mismo en las demás contrataciones que se han realizado, he participado en la revisión y modificaciones respecto a obligaciones y criterios de evaluación. Evidencia 10</p> <p>IV Trimestre Se realizan revisiones y ajustes en la documentación para posterior radiación a GCO de los siguientes procesos:  PRECONTRACTUAL -Suministro mobiliario Sala de conductores -mobiliario para sala de juntas - Adecuación general de la cubierta del Bloque B - Adquisición bancas, lockers y otros elementos para los baños de la piscina -Mobiliario cafeterías P. Nacional, Valmaría y Nogal</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna  Se debe ajustar meta conforme a lo estructurado en el proyecto V18. (III Trimestre)  La meta real es 10 según última versión de la ficha (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar puestos de trabajo para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	puestos de trabajo suministrados	2/05/2024	30/05/2024	8	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puestos de trabajo para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes.</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	suministrar sillas para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	2/05/2024	30/05/2024	8	100,00%	<p>III Trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 sillas para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes.</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el II Trimestre. Evidencia 25</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la sustitución de cubiertas	380	mts2 sustituidos	11/07/2024	30/10/2024	380	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100% en la actividad sustituyendo, 380 m2 de cubiertas. Evidencia 11</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 26</p>	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna (III Trimestre)  Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre.

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar el mantenimiento de cubiertas	340	mts2 con mantenimiento	11/07/2024	30/10/2024	340	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100%, realizando mantenimiento a 340m2 de cubiertas. Evidencia 11 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 26	IV periodo (octubre a diciembre)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento del edificio E de calle 72	Realizar impermeabilización de edificio E	590	mts2 impermeabilizados	24/06/2024	12/12/2024	590	100,00%	II Trimestre Se han adelantado tramites precontractuales para iniciar con la actividad. Se solicitan ajustes por parte de GCO los cuales se están efectuando. III trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance. Aún se encuentra en etapa precontractual. Evidencia 12. IV Trimestre A corte de IV Trimestre se ejecuta contrato para la impermeabilización del edificio E. El contrato se reanudó el 10 de diciembre y se prevee su finalización el 11 de enero de 2025.	IV periodo (octubre a diciembre)	Dificultades para dar curso al inicio del contrato debido a problemas en la estructuración de pólizas exigidas por la universidad (III Trimestre) Condiciones climáticas que no permitieron desarrollar el contrato adecuadamente por lo que se realizó suspensión. (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	4/06/2024	4/07/2024	1	100,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la actividad adquiriendo un sensor ergoespirometro para la Facultad de Educación Física. Evidencia 14 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 27	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20/05/2024	17/06/2024	2	100,00%	III trimestre Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN. IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 30	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Instalar Mts lineales de pergola	196	Mts lineales de pergola instalada	15/07/2024	12/12/2024	196	100,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto. Evidencia 15 IV Trimestre A corte de IV trimestre se da cumplimiento a la meta de instalar 196 metros lineales de pérgola en el Instituto pedagógico Nacional de la Universidad.	IV periodo (octubre a diciembre)	Invitación cerrada 005 declarada desierto en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre) No se presentan dificultades (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	12/12/2024	353	100,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto. Evidencia 15 IV Trimestre A corte de IV trimestre se da cumplimiento a la meta de adecuar 353 m2 de senderos peatonales en el Instituto pedagógico Nacional de la Universidad.	IV periodo (octubre a diciembre)	Invitación cerrada 005 declarada desierto en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre) No se presentan dificultades (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación y dotación del Instituto Pedagógico Nacional	Adecuar Mts2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	127	Mts2 de porteria adecuados	28/06/2024	12/12/2024	30	23,62%	III trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que se ajustaron las necesidades de adecuación lo que implicó incremento en el valor del proyecto. Se está estructurando el proyecto (APU) sin embargo se requiere decisión por parte de las directivas para definir si se adecua o no por requerimiento de licencia de construcción. Evidencia 44 IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra avanzar un 30% en la acción toda vez que, el proceso contractual se encuentra en ejecución y el mismo supone un esfuerzo administrativo importante. A la fecha de corte se encuentra en proceso de respuesta a observaciones la invitación cerrada No. 006 del 2024.	IV periodo (octubre a diciembre)	Se requiere decisión por parte de las directivas para evaluar si se continua o no con el proyecto debido a que la adecuación de la porteria requiere licencia de construcción (III trimestre) No ha finalizado el proceso de selección mediante invitación cerrada (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple	565	Mts2 de cancha deportiva multiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	100	17,70%	III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. Evidencia 16 IV Trimestre A corte de IV Trimestre se logra adjudicar el Contrato 372 de 2024 para la adecuación de las canchas, dicho contrato tiene fecha de iniciación del 4 de diciembre de 2024 y se prevee su terminación el 3 de abril de 2025 Evidencia 33	IV periodo (octubre a diciembre)	Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre) Tiempos en la finalización de la convocatoria y la adjudicación del contrato ( IV Trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	100	8,58%	<p>III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. Evidencia 16</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre se logra adjudicar el Contrato 372 de 2024 para la adecuación de las canchas, dicho contrato tiene fecha de iniciación del 4 de diciembre de 2024 y se prevee su terminación el 3 de abril de 2025 Evidencia 33</p>	IV período (octubre a diciembre)	<p>Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)</p> <p>Tiempos en la finalización de la convocatoria y la adjudicación del contrato ( IV Trimestre)</p>
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77	6	Informes de seguimiento entregados	4/06/2024	31/12/2024	6	100,00%	<p>II Trimestre Con corte al segundo trimestre, ya se encuentra en ejecución el seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la calle 72 # 12-77, sin embargo al cierre del trimestre no se ha entregado ningún informe.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se han entregado 3 informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77. Evidencia 17</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se han entregado 6 informes de eguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77. Evidencia 34</p>	IV período (octubre a diciembre)	<p>No se han entregado informes de seguimiento ya que la actividad se comenzo a ejecutar a partir del 25/06/2024</p> <p>Ninguna (III trimestre)</p>
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Apoyar la adecuación de Mts2 de redes eléctricas	100	Mts2 con adecuaciones	10/06/2024	15/10/2024	100	100,00%	<p>II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra programada, aunque sin avance porcentual.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la porteria, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad. Evidencia 6</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 6</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Demoler Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaría	110	Mts2 de construccion demolidos.	24/06/2024	12/12/2024	0	0,00%	<p>II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presento avances.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. Evidencia 18</p> <p>IV Trimestre A corte de Iv trimestre no se logra dar cumplimiento a la meta de demolición debido a que no se ha generado fallo judicial, por lo tanto no se ha realiado trámite contractual. Evidencia 35</p>	IV período (octubre a diciembre)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaría	15	Mts lineales de cerramiento provisionales construidos	24/06/2024	12/12/2024	0	0,00%	<p>II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presento avances.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. Evidencia 18</p> <p>IV Trimestre A corte de Iv trimestre no se logra dar cumplimiento a la meta de demolición debido a que no se ha generado fallo judicial, por lo tanto no se ha realiado trámite contractual. Evidencia 35</p>	IV período (octubre a diciembre)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15/07/2024	30/08/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la actividad de adecuación de la cubierta de la piscina. Evidencia 19</p> <p>IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 36</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar tableros acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tableros acrílicos para las canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	4	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 tableros acrílicos para las canchas de baloncesto. Evidencia 20 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 37	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Aros para canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	4	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 aros para las canchas de baloncesto. Evidencia 20 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 37	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar escalera metálica en muro de escalar en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Escalera de muro de escalar instalada	15/07/2024	30/10/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la instalación de la escalera del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. Evidencia 21 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 38	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	15/07/2024	30/10/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la pintura impermeabilizante del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. Evidencia 22 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 39	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	15/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza instalación de mobiliario en concreto en las instalaciones de Calle 72. Evidencia 23 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 40	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las divisiones de baños de la piscina. Evidencia 25 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 42	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las puertas de baños de la piscina. Evidencia 25 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 42	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	6	Equipos de bombeo adquiridos	30/07/2024	12/12/2024	6	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a reprocesos en la etapa precontractual del proyecto. Evidencia 26 IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra adquirir los equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Evidencia 43	IV período (octubre a diciembre)	Retrasos en la etapa precontractual dadas devoluciones y ajustes de cotizaciones (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional	20	Televisores adquiridos	20/07/2024	20/08/2024	20	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se evidencia la adquisición de 20 televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional. Evidencia 27 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 58	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna



86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir elementos para la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos para la piscina adquiridos	20/07/2024	12/12/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se evidencia avance en la actividad debido a cambios en las especificaciones y cantidades del mobiliario. Se plantea iniciar proceso en el IV trimestre. Evidencia 28</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se da inicio al Contrato de suministro 948 para la adquisición del mobiliario de piscina, logrando la dotación de los elementos. Evidencia 59</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ajustes en las especificaciones de los elementos generan reprocesos que retrasan el inicio de la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adquirir mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para uso docente adquirido	20/07/2024	20/08/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se adquiere mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional. Evidencia 29</p> <p>V Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 60</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar puntos de trabajo de la enfermería de Valmaría	34,31	m2 de la enfermería de valmaría adecuados	1/10/2024	15/12/2024	0	0,00%	<p>IV Trimestre Est actividad se cambió de fecha de inversión, sin embargo por las fechas de estructuración no se pudo retirar del proyecto 43202</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar baños de funcionarios del edificio C en Calle 72	241,94	m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72 adecuados	20/07/2024	30/12/2024	241,94	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto. Evidencia 30</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se han adecuado 241,94 m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72. Evidencia 61</p>	IV período (octubre a diciembre)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar la cafetería de Parque Nacional	10,33	m2 de cafetería adecuados	20/07/2024	30/12/2024	10,33	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto. Evidencia 30</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se han adecuado 10,33 m2 de la cafetería de Parque Nacional. Evidencia 61</p>	IV período (octubre a diciembre)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Instalar iluminación perimetral en edificios A,B y C de Calle 72	41	Iluminación instalada	20/07/2024	12/12/2024	41	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad ya que se encuentra en etapa precontractual (firma minuta). Evidencia 31</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza la instalación de la iluminación perimetral en los edificios A, B y C. Evidencia 62</p>	IV período (octubre a diciembre)	Demora en el inicio de ejecución debido a devolución por error en objeto de la minuta del proceso (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir mobiliario para las áreas comunes del edificio P de Calle 72	1	Mobiliario para áreas comunes de edificio P adquirido	20/07/2024	12/12/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad debido a cambio de especificaciones técnicas del mobiliario por recomendación de SST, esto debido a que las medidas deben reducirse para no interferir con las rutas de evacuación del edificio P. Evidencia 32</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se realiza instalación de mobiliario para áreas comunes del edificio P de Calle 72. Evidencia 63</p>	IV período (octubre a diciembre)	Rediseño de mobiliarios dado ajuste de medidas recomendado por SST (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir archivadores para historias clínicas	2	Archivadores para historias clínicas adquiridos	15/08/2024	12/12/2024	2	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones en algunos elementos del proyecto. Evidencia 33</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre, se logra la adquisición de 2 archivadores para historias clínicas mediante OC 68 de 2024. Evidencia 64</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir lockers para profesores en la instalación de Valmaría	20	Lockers para profesores adquiridos	1/09/2024	12/12/2024	20	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones y cantidades de los lockers. Evidencia 33</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre, se logra la adquisición de 20 lockers para profesores mediante OC 68 de 2024 Evidencia 64</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación eléctrica en la emisora de la Universidad	1	Adecuación eléctrica realizada	1/09/2024	15/12/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad, en el mes de septiembre se inicia con Contrato para ejecución. Evidencia 34</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza la adecuación eléctrica de la emisora de la Universidad mediante Contrato 647 de 2024 Evidencia 65</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir equipos para medición de parámetros de piscina	4	Equipos para medición de parámetros de piscina adquiridos	1/09/2024	30/10/2024	4	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición de equipos, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual. Evidencia 35</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se realiza la adquisición de 4 equipos para medición de parámetros de piscina mediante Orden de Compra No. 64 Evidencia 66</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguno
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir herramientas para las actividades forestales de la Universidad	4	Herramientas para actividades forestales adquiridas	1/09/2024	30/11/2024	0	0,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.</p> <p>IV Trimestre Teniendo en cuenta la fluctuación de precios del mercado no se logró realizar la adquisición de herramientas forestales, desde el SGA se solicitó la anulación del CDP del proceso. Evidencia 67</p>	IV período (octubre a diciembre)	Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre) Fluctuación de precios del mercado no permitió ejecutar el proceso (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquisición de mobiliario para sala de juntas en las instalaciones del nuevo edificio administrativo de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sala de juntas dotada	1/09/2024	15/12/2024	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra la adquisición del mobiliario para la sala de juntas de edificio administrativo Evidencia 68</p>	IV período (octubre a diciembre)	Ninguna (III trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar las adecuaciones preventivas y correctivas en las cubiertas de Nogal	192,5	M2 de cubierta adecuada	1/09/2024	15/12/2024	96,25	50,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual, el cual se radicará en el mes de octubre. Evidencia 36</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre no se ha logrado ejecutar la actividad al 100% debido a que el contrato aún se encuentra en ejecución, el contrato finaliza el 27 de enero y tiene un avance del 50% y adecuación de 96,25 m2 Evidencia 69</p>	IV período (octubre a diciembre)	Fecha de finalización de la adecuación en febrero 2025 (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Realizar la adquisición de un tablero de control para las electrobombas de 1HP A 75HP 220V.	1	Tablero de control adquirido	1/10/2024	20/12/2024	0	0,00%	<p>IV Trimestre A corte de IV trimestre no se avanza en la actividad debido a que desde SSG reportan que no se continuará con el trámite ya que el proceso de compra del tablero lo realizaron con recursos de funcionamiento, sin embargo, no se alcanzó a retirar de la programación de la ficha de inversión. Se realizó anulación de CDP Evidencia 70</p>	IV período (octubre a diciembre)	No se dio continuidad al proceso desde SSG - Mantenimiento (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar cubierta en teja de Boques C y E	89	M2 de cubierta adecuada	1/10/2024	13/12/2024	89	100,00%	<p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se ejecuta la actividad. El contrato se reanudó el 10 de diciembre y finalizó el 27 de diciembre de 2024 Evidencia 71</p>	IV período (octubre a diciembre)	Condiciones climáticas no favorecieron la ejecución del contrato por lo que se requirió suspensión y prórroga (IV trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría	156,1	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	10	6,41%	IV Trimestre A corte de IV trimestre del 2024 se encuentra en proceso la Invitación cerrada 011, la cual se encuentra en etapa de firmas, lo que supone una adjudicación en el mes de enero 2025 y al cual se le da una valoración porcentual debido al esfuerzo administrativo realizado por los grupos de trabajo. los Mts2 se lograran adecuar una vez se inicio al contrato. Evidencia 72	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración de la invitación cerrada (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de sala de sistemas en las instalaciones de Valmaría	27,86	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	10	35,89%	IV Trimestre A corte de IV trimestre del 2024 se encuentra en proceso la Invitación cerrada 011, la cual se encuentra en etapa de firmas, lo que supone una adjudicación en el mes de enero 2025 y al cual se le da una valoración porcentual debido al esfuerzo administrativo realizado por los grupos de trabajo. los Mts2 se lograran adecuar una vez se inicio al contrato. Evidencia 72	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración de la invitación cerrada (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la biblioteca en las instalaciones de Valmaría	23,4	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	10	42,74%	IV Trimestre A corte de IV trimestre del 2024 se encuentra en proceso la Invitación cerrada 011, la cual se encuentra en etapa de firmas, lo que supone una adjudicación en el mes de enero 2025 y al cual se le da una valoración porcentual debido al esfuerzo administrativo realizado por los grupos de trabajo. los Mts2 se lograran adecuar una vez se inicio al contrato. Evidencia 72	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración de la invitación cerrada (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de la oficina de deportes en las instalaciones de Valmaría	15,22	M2 de áreas adecuadas	1/10/2024	13/12/2024	10	65,70%	IV Trimestre A corte de IV trimestre del 2024 se encuentra en proceso la Invitación cerrada 011, la cual se encuentra en etapa de firmas, lo que supone una adjudicación en el mes de enero 2025 y al cual se le da una valoración porcentual debido al esfuerzo administrativo realizado por los grupos de trabajo. los Mts2 se lograran adecuar una vez se inicio al contrato. Evidencia 72	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración de la invitación cerrada (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Diseñar el Sistema de Protección Integral contra Rayos SIPRA para la instalación de Valmaría	1	Diseño SIPRA realizado	1/11/2024	13/12/2024	1	100,00%	IV Trimestre Se realiza contrato para estudio de viabilidad de instalar pararrayo y se entrega informe por parte del contratista con diseño realizado Evidencia 46	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación cubierta A	28,06	M2 de cubierta adecuada	1/11/2024	18/04/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad dado que inicialmente se realizó la UPN-VAD-CP-010-2024 sin embargo se canceló dado que el AIU del proceso no estaba dentro de los porcentajes del mercado. Posteriormente se separó el proceso, y para la cubierta del edificio A se perfeccionó el CPS 996 de 2024 el cual inicia en el mes de enero de 2025 Evidencia 81	IV período (octubre a diciembre)	AIU del proceso no estaba a corde al porcentaje manejado en el mercado (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación cubierta P	490,87	M2 de cubierta adecuada	1/11/2024	18/04/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad dado que inicialmente se realizó la UPN-VAD-CP-010-2024 sin embargo se canceló dado que el AIU del proceso no estaba dentro de los porcentajes del mercado. Se separó el proceso y se estructurará la adecuación de la cubierta del P en la vigencia 2025 Evidencia 81	IV período (octubre a diciembre)	AIU del proceso no estaba a corde al porcentaje manejado en el mercado (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación puntos de datos para registro de ingreso y salida de personal en las instalaciones de Nogal, Valmaría, IPN y SEI	4	Puntos de datos adecuados	1/11/2024	20/02/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad debido a que por los tiempos de estructuración y ejecución del contrato, se considero mejor iniciarlo a partir del año 2025.	IV período (octubre a diciembre)	Nos e aprobó la continuación del proyecto en esta vigencia por parte de la VAD (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adquirir 130 pupitres para las instalaciones de Valmaría	130	Pupitres adquiridos	1/11/2024	20/02/2025	130	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra adquirir 130 pupitres para las instalaciones de Valmaría mediante la Orden de Compra 67 de 2024 Evidencia 83	IV período (octubre a diciembre)	No se presentan dificultades (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adquirir sillas para auditorio Paulo freire en las instalaciones de Calle 72	50	sillas adquiridas	1/11/2024	20/02/2025	50	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra adquirir 50 sillas para el auditorio Paulo Freire de Calle 72 mediante la Orden de Compra 67 de 2024 Evidencia 83	IV período (octubre a diciembre)	No se presentan dificultades (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Salones y oficinas con cubiertas adecuadas	1/11/2024	30/01/2025	0,5	50,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre se adjudica contrato para la adecuación de cubiertas y salones de las oficinas prefabricadas en Valmaría, se prevee terminar el contrato el 30 de enero de 2025. Evidencia 84	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración del proyecto (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Insonorizar salones en las instalaciones de Nogal	1	Salones insonorizados	1/11/2024	30/03/2025	0,1	10,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra un 10% de avance en la actividad, toda vez que se logró suscribir el CPS 1011 de 2024 el cual finaliza el 14 de marzo de 2024, sin embargo aun no se ha insonorizado ni un salon ya que se estan actualizando las pólizas respectivas. Evidencia 85	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos en el estudio de mercado (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar piso del gimnasio de calle 72	1	Piso de gimnasio adecuado	1/11/2024	30/01/2025	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logró la adecuación del piso del gimnasio (nivelación), lo anterior mediante CPS 989 de 2024. Evidencia 86	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos en la estructuración del proyecto (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29	1	Edificio Adecuado	1/11/2024	30/01/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre no se cuenta con avance de actividad, se cambia proyecto a ficha 43203, sin embargo por las fechas de toma de decisión no se pudo retirar meta del proyecto	IV período (octubre a diciembre)	Cambio de meta en proyecto de inversión en tiempos extemporaneos (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas comunes de la Universidad	Dotar cafeterías de Valmaría, Nogal y Parque Nacional	3	Cafeterías dotadas	1/11/2024	28/02/2025	0	0,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se decide reformular el proceso solo con las cafeterías de parque nacional y nogal, teniendo en cuenta que el restaurante de Valmaría será adecuado y no se podrá dotar hasta finalizar la adecuación. El proceso se encuentra en trámite precontractual. Evidencia 87	IV período (octubre a diciembre)	
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir mobiliario para sala de conductores en calle 72	1	mobiliario de sala de conductores adquirido	1/11/2024	30/01/2025	1	100,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra adquirir el mobiliario para la sala de conductores de calle 72 esto mediante Contrato 796 de 2024, Evidencia 88	IV período (octubre a diciembre)	No se presentan dificultades (IV Trimestre)

86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación de 363 m2 del restaurante de calle 72	363	363 m2 de restaurante adecuado	1/11/2024	30/01/2025	50	13,77%	IV Trimestre A corte de IV trimestre se logró adecuar 50 mts2. Se inició contrato en el mes de diciembre el cual a la fecha tiene un avance de 50mts2 adecuados. Evidencia 89	IV período (octubre a diciembre)	Demoras en los tiempos de contratación retrasaron el inicio de la obra (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir aditamentos ergonómicos para funcionarios de la Universidad de acuerdo a los requisitos de SST	1	Aditamentos ergonómicos adquiridos	1/11/2024	30/01/2025	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logró adquirir los aditamentos ergonómicos, sin embargo se espera la entrada de la persona que se encargara de recibir los aditamentos en el mes de enero de 2025 Evidencia 90	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de ejecución del contrato (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Realizar adecuación de 335 m2 de la cubierta del edificio B de calle 72	335	335 m2 de cubierta adecuada	1/11/2024	30/01/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre se logró adjudicar el contrato en el mes de diciembre 2024, sin embargo al mes de enero 2025 aun se estan tramitando las pólizas necesarias, lo cual no permite tener mts2 adecuados aun.. Evidencia 91	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de respuesta por parte del contratista para entrega de pólizas (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuar las baterías sanitarias de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Baterías sanitarias adecuadas	1/11/2024	30/01/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre no se logró avanzar en la actividad debido a que el estudio de mercado ejecutado para tal fin sobrepasó el presupuesto inicial, lo que por tiempos no permitía realizar ajustes, por lo tal se priorizó esta actividad para 2025. Evidencia 92	IV período (octubre a diciembre)	Estudio de mercado por encima del valor aprobado (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adquirir impresoras térmicas y lectores de códigos de barras	1	Impresoras térmicas y lectores de códigos de barras adquiridos	1/11/2024	30/01/2025	0	0,00%	IV Trimestre A corte de IV trimestre no se logró avanzar en la actividad, el proceso actualmente lo lleva a cabo la SBU en ayuda con la SSI	IV período (octubre a diciembre)	El proceso no lo adelantaba el GIF (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adecuación de 40,6 m2 de la cubierta del IPN	40,6	40,6 m2 de cubierta adecuada	1/11/2024	15/12/2024	40,6	100,00%	IV Trimestre A corte de IV Trimestre se logra adecuar 40,6 ms de cubierta en el IPN Evidencia 26	IV período (octubre a diciembre)	No se presentan dificultades (IV Trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones generales de la sala de profesores y los pisos del salón del Cuerpo en la Licenciatura de Artes Visuales LAV en Calle 72, el piso para entrenamiento físico en la Licenciatura de Artes Escénicas en las instalaciones del Parque Nacional, los pisos de las aulas infantiles en las instalaciones de la Sección de Educación Inicial SEI y el piso de la oficina de SintraUnal de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024	0	0,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre no se logro cumplir la actividad teniendo en cuenta que no se logró estructurar el estudio de mercado con los requisitos dispuestos por la FBA.	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para Adquirir e instalar equipos de extracción y refrigeración para el área de preparación de alimentos y el cuarto frío del restaurante de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra adjudicación del proceso mediante el CPS 1000 de 2024 Evidencia 93	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones generales de la cancha deportiva, el pozo séptico, cubiertas y áreas internas de la casa, en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en Villeta, de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra adjudicación del proceso mediante el CPS 998 de 2024 Evidencia 94	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Sostenimiento de la Infraestructura Física de la Universidad	Adjudicar contrato para realizar las adecuaciones de las canales y bajantes de los edificios de las instalaciones de Calle 72 y Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra adjudicación del proceso mediante el CPS 1001 de 2024 Evidencia 95	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas académicas de la Universidad	Adjudicar contrato para adquirir equipos de audio y video para el torreón B323 del edificio B de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato adjudicado	1/12/2024	20/12/2024	0	0,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre no se logró adelantar con el proceso teniendo en cuenta que llegó comunicación desde Recursos educativos indicando que no están de acuerdo con la adecuación a realizar	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)
86. Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Dotación de equipos para las áreas administrativas de la Universidad	Adjudicar contrato para "Adquirir e instalar equipos para la proyección de audio y video en la sala de juntas del edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional"	1	Contrato adjudicado	11/12/2024	20/12/2024	0	0,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre no se a avanzado con la actividad teniendo en cuenta que no se definió la totalidad y tipo de elementos requeridos para la sala de juntas.	IV período (octubre a diciembre)	Tiempos de definición de prioridades que retrasó la expedición de CDP (IV trimestre)

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 <small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small>		 <small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small>	
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>YANETH ROMERO COCA</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA</b>
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoria Admistrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	20/01/2025	<b>Fecha de Modificación</b>	20/01/2025