

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Selección)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de infraestructura de la UPN	84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / Número de estudiantes activos de pregrado, posgrado, convenios y extensión.	5,92	metros cuadrados por estudiante destinados para actividades administrativas	1	16,89%	<p>I trimestre Con la adquisición del nuevo edificio ubicado en la calle 72 No 1277, se lograra llegar a un total de 3.588 mts cuadrados destinados para actividades administrativas, sin embargo el avance del indicador es 0% pues aunque ya fue adquirido el predio, aun no esta al servicio de las actividades administrativas, ya que faltan las adecuaciones, los estudios y el traslado de las personas hacia las instalaciones. Código: FOR-PES-001 Versión : 06 Fecha de Aprobación: 22-12-2023 Periodo de Corte DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO</p> <p>II trimestre Para el segundo trimestre el indicador no presenta avance, debido a que el predio adquirido aun no se encuentra disponible para el servicio de actividades administrativas.</p> <p>III trimestre Para el tercer trimestre el indicador no presenta avance, debido a que el predio adquirido aun no se encuentra disponible para el servicio de actividades administrativas.</p> <p>IV trimestre En el cuarto trimestre se logran adecuar 3588 m2 del nuevo Edificio Administrativo de Calle 72, lo que corresponde a 1,08 m2 por estudiante destinados para actividades administrativas., lo cual se obtiene de dividir 9.305 m2 destinados a actividades administrativas sobre 8539 estudiantes activos</p>	IV Periodo (enero-diciembre)	Aún está pendiente la adecuación de dos instalaciones entregadas a la Universidad por medio de la Sociedad de Activos Especiales (IV Trimestre)
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								ejecución metas PDI		8,45%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adecuar 3.588 mts2 del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	3588	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	13/05/2024	20/12/2024	3588	100,00%	<p>II trimestre Con corte al segundo trimestre, la actividad presenta avance de 490 m2 adecuados, lo que corresponde a adecuaciones en los pisos 7, 8 y 9.</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad presenta un avance de 3276,1m2 adecuados, correspondiente a los pisos 6.5 y 4 y avance en sótanos y pisos 1, 2 y 3. Evidencia 37</p> <p>IV trimestre A corte de tercer trimestre se adecua 3588 m2 del edificio, se da claridad que actualmente quedan pendientes algunas adecuaciones eléctricas, las cuales corresponden a metros lineales. Evidencia 44</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Se requiere prorrogar el contrato debido a imprevistos durante la ejecución de la adecuación, la prorroga se ejecuta hasta el 31 de octubre (III trimestre)	
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.º 12-77	1	dotación de mobiliario realizado	2/07/2024	15/12/2024	1	100,00%	<p>II Trimestre A corte de segundo trimestre, la acción se encuentra en ejecución y finalizara en el mes de agosto</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad se encuentra en ejecución, se han entregado mobiliario correspondiente a los pisos que se encuentran en funcionamiento 9 a 5. Evidencia 38</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se logra recibir la dotación para el personal que labora en el edificio administrativo. Evidencia 45</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Los ajustes solicitados de último momento en el mobiliario por los grupos de trabajo a demorado las entregas, así mismo se requiere del 100% de la adecuación del edificio para poder entregar el mobiliario (III trimestre)	

84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y Calle 73	1	Switches instalados	2/07/2024	15/12/2024	0,75	75,00%	<p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realizó radicación de documentos para dar inicio al proceso de convocatoria pública que permitirá la adquisición e instalación de los switches</p> <p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se logró la adjudicación de la convocatoria pública el día 2 de diciembre mediante resolución 552 de 2024, el cual tiene fecha de finalización en el mes de marzo de la vigencia 2025</p> <p>Se califica en un 75% en razón de las acciones que se lograron cumplir para poder lograr la ejecución del contrato que dara respuesta a la acción propuesta.</p> <p>1. La estructuración de la convocatoria publica con un porcentaje del 40% ya que la etapa precontractual requiere de un esfuerzo de los equipos de trabajo, tanto del Grupo de Infraestructura como de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera como centro de responsabilidad al construir y revisar terminos de referencia, estudios previos, estudios de mercado, entre otros.</p> <p>2. Adjudicación y suscripción del contrato con un porcentaje del 35% ya que una vez lanzada la convocatoria publica, se realiza una serie de acciones que es prudente reconocer como la evaluación de los oferentes, las respuestas a observaciones y demas</p> <p>3. El 25% restante pertenece a la instalación como tal de los switches que finalizara en el mes de marzo de la vigencia 2025</p> <p>Evidencia 73</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	Se requirió ampliar el plazo teniendo en cuenta que el CDP del proceso se expidió a principios del mes de septiembre, lo que retrasó el proceso precontractual. (III trimestre)
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adjudicar proceso contractual con objeto Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024	1	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra la adjudicación del proceso en el día 15 de enero de la vigencia 2025. Evidencia 96	IV Periodo (enero-diciembre)	Ninguna
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar la Fase I de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional "	1	contrato adjudicado	20/11/2024	20/12/2024	0	0,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre no logró dar cumplimiento a la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que el proceso de adecuación dependía de la autorización para intervenir el inmueble por parte de la SAE, dicha autorización se solicitó, sin embargo no se recibió respuesta. Evidencia 97	IV Periodo (enero-diciembre)	El contrato no se adjudica debido a que no se recibió autorización por parte de la Sociedad de Activos especiales SAE para las intervenciones planeadas (IV trimestre)
84. Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adecuación de espacios administrativos	Instalar m2 de cortinas enrollables en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	60	m2 de cortinas enrollables instaladas	20/11/2024	20/12/2024	60	100,00%	IV trimestre A corte de IV trimestre se logra la instalación de 60 mts2 de cortinas enrollables Evidencia 98	IV Periodo (enero-diciembre)	Ninguno
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		91,67%	

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 <small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small>				 <small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small>			
Nombres y Apellidos	Yaneth Romero Coca			Nombres y Apellidos	Ernesto Carlos Molina Medina		
Cargo	Vicerrector Administrativo y Financiero			Cargo	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Fecha de Visto Bueno	15/01/2025			Fecha de Modificación	15/01/2025		