



	FORMATO		Código: FOM-PEI-001	
	FECHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 05	
	Proceso: Planación Estratégica		Fecha de Aprobación: 22-12-2023	

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (PA)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO POR	INDICADOR POR	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y esperadas)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Crea Oport	Programa 3.2. Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Sumatoria de actividades ejecutadas del plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARIA-1 Total de actividades planificadas en el plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARIA-1100	75	% de ejecución proyecto Valmaría		8.00%			

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULA: Apoyados: mesa por 0.00%

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR POR (Selecciones)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y esperadas)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mba 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de almacenamiento del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	1200	mba 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de almacenamiento del predio Valmaría Adecuados	15/02/2025	30/03/2025		8.00%				
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar la carpintería metálica de la "Cajita de la Paz" en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpintería metálica de la Cajita de la Paz adecuada	10/4/2025	30/07/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Demarcar mba2 de canchas deportivas en el predio Valmaría.	570	Mba2 de canchas deportivas demarcadas	10/4/2025	30/07/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar Mba2 de césped de las canchas deportivas del predio Valmaría	330	Mba2 de césped adecuados	10/4/2025	30/07/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Suministrar Mba3 de arena para espacios deportivos del predio Valmaría	500	Mba3 de arena suministrada	10/4/2025	30/07/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el apartillamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apartillamiento eléctrico realizado	10/4/2025	30/06/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar e instalar Mba lineales de banco del calentamiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	90	Mba lineales de calentamiento adecuado e instalado	10/4/2025	30/06/2025						
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejoramiento de espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mba2 de las cubetas de los salones y oficinas pertenecientes en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	180	mba2 de cubetas de salones y oficinas pertenecientes adecuadas	17/02/2025	30/03/2025						

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULA: Promedio de acciones adelantadas del la Vigencia 8.00%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		YANDETH ROMERO COCA		Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA	
Cargo		Vicerectora Administrativa y Financiera		Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Tipo Vinculación		Libre nombramiento y remoción		Tipo Vinculación		Suplenimientado	
Centro de Responsabilidad		Vicerectoría Administrativa y Financiera		Centro de Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	
Fecha de Visto Bueno		27/02/2025		Fecha de Modificación		27/02/2025	