



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos y administrativos	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	900	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos y administrativos	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	150	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Avalúo de inmuebles a adquirir por parte de la Universidad	Realizar el Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Cra 5 N. 11-43 y el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 en la ciudad de Bogotá D.C.	2	Avalúo Catastral realizado	1/04/2025	30/06/2025		0%			
							Promedio ejecución actividades de la vigencia		0%		

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

Promedio ejecución actividades de la vigencia

0%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Firma del(a) Responsable del Proyecto			Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto		
<b>Nombres y Apellidos</b>	Yaneth Romero Coca		<b>Nombres y Apellidos</b>	Ernesto Carlos Molina Medina	
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera		<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física	
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción		<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	25/03/2025		<b>Fecha de Modificación</b>	25/03/2025	