

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIGENCIA 2014-2019

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2014-2019

TRANSFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**ALEXANDER MORENO CÁRDENAS
COORDINADOR DEL PROYECTO**


Versión del Proyecto: 04

Fecha de Solicitud: 05-09-2019

MODULO I: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN

1. CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	CÓDIGO	410.705.1.3.2.
TIPO DE PROYECTO	Apoyo Administrativo		
EJE TEMÁTICO	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA	1.3. Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación		
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	Realizar la adecuación, renovación, remodelación de los espacios físicos universitarios, los cuales garanticen el óptimo de los programas académicos de pregrado y postgrado, en un ambiente seguro que contribuyan al desarrollo de las actividades propias del contexto universitario.		
META DEL PDI	Adecuar el 80% de las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la Universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas.		
INDICADOR	Porcentaje de instalaciones físicas propiedad de la UPN adecuadas / total de instalaciones de propiedad de la UPN.		

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	
Código: FOR001PES	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 08-03-2017	Página 3 de 17	

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL COORDINADOR	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS		
TIPO DE VINCULACIÓN (Planta, administrativo, etc..)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	CARGO:	SUB DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO DE RESPONSABILIDAD:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
EVALUADOR:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ		
OBSERVACIONES			

3. DESCRIPCIÓN

A través de este proyecto, la UPN podrá articular los procesos de intervención física de sus espacios e instalaciones con las expectativas creadas por los diferentes estamentos universitarios en los diversos foros y reuniones en los que la comunidad universitaria fijó criterios y reivindicaciones sentidas en torno a la necesidad de mejorar y adecuar infraestructura de la Universidad, lo cual va a permitir generar una mayor apropiación social de la planta física y del cuidado y respeto por lo público, lo cual contribuirá a la construcción colectiva de un mejor hábitat universitario sostenible donde los entornos serán cada vez más acogedores, funcionales, cuidados y protegidos por toda la comunidad UPN.

Siendo la Universidad el lugar que habitamos cotidianamente y donde transcurre buena parte de nuestra existencia, es imprescindible y urgente asignar recursos para invertir en el cuidado de su infraestructura y garantizar que sea un espacio adecuado y funcional para la formación de todos, y un escenario idóneo para la educación y el aprendizaje mutuo.

El cuidado del entorno físico que disponemos en los diferentes inmuebles de la Universidad, y el respeto y el cuidado de lo público son también elementos constitutivos del proceso educativo en que estamos inmersos.

Basados en el aspecto misional de la Universidad, es importante ofrecer los espacios físicos suficientes en adecuadas condiciones, para el óptimo desarrollo de las actividades académico - administrativas y en pro del bienestar de los diversos actores de la Universidad. Es así, que enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional “PDI 2014-2019 – Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, se pretende dar cumplimiento al programa “Una casa digna”. Por consiguiente, se proyecta realizar la rehabilitación de la infraestructura física y zonas comunes de la Institución de acuerdo con el objetivo específico.

El desarrollo de este proyecto también responde a la necesidad de rescatar, embellecer y mejorar las zonas verdes y zonas comunes de la institución, y de otra parte contribuir con los aspectos

ambientales y sanitarios, generando un ambiente agradable y un entorno amable para toda la comunidad.

El presupuesto del presente proyecto "410.705.1.3.2 – Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" de Inversión está programado de la siguiente manera:

1. Mediante la Resolución No. 1651 del 21 de diciembre de 2018, "Por la cual se liquida el presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2019", se apropiaron \$ **207.148.474**
2. Mediante la Resolución No. 0148 del 31 de enero 2019, "Por la cual se efectúa una modificación al presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2019", se apropiaron \$ **157.923.007** (en diferentes fuentes).
3. Mediante la Resolución No. 0241 del 18 de febrero de 2019, "Por la cual se efectúa una modificación al presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2019", se apropiaron \$ **745.215.038** (en diferentes fuentes, incluido el aporte de Cooperativas)
4. Mediante la Resolución No. 1145 del 29 de Agosto de 2019, "Por la cual se efectúa una modificación al presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2019", se apropiaron \$ 880.000.000 (en la fuente 10.03) incluido el 4*1000, que corresponden a los recursos del Plan de Fomento a la Calidad 2019.

De la misma manera y según lo establecido en la Circular Externa No. 26 del 17 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del Artículo 19-4 del estatuto tributario, modificado mediante el Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016. Las Sigüientes Cooperativas realizan un aporte por valor de \$216.741.413:

COOPERATIVA	VALOR APORTE
COOTRADETUR IAC	\$22.169.000
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA, COOPSENA	\$39.057.824
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS SERVIDORES Y PENSIONADOS DE LA SALUD COOPDISALUD	\$54.944.848
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS DEL CITIBANK - CREDICITI	\$40.613.000
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD CMPS,	\$21.901.241
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIMOS	\$38.055.500

4. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con doce (12) inmuebles, de los cuales se ubican en la capital nueve y tres en las regiones. Los mismos albergan más de doce mil estudiantes, más el personal administrativo y docente que labora en los diferentes programas de educación que se ofrecen al país.

Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época, si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni al cumplimiento de las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o



Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 5 de 17

modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las adecuaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de una nuevo campus universitario, programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.

La institución está interesada en fortalecer y mejorar estos aspectos de la planta física y para ello se requieren los recursos que den viabilidad a este proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura física.

Actualmente la Universidad requiere contar con un espacio propio en el cual se puedan desarrollar los diferentes eventos culturales, como foros, seminarios y actividades académico-administrativas por lo que se hace necesario realizar las adecuaciones generales de la infraestructura del Edificio E segundo piso para el funcionamiento del Centro Cultural, la librería y la sala para pares académicos de la Universidad Pedagógica Nacional.

El centro cultural contará con dos amplias salas dotadas de la infraestructura tecnológica necesaria para los eventos que se programen y para ser utilizadas como salas de video conferencias, adicionalmente el centro cultural se complementará con la librería de la Universidad Pedagógica Nacional en la que se expondrán para la Comunidad Universitaria y para el público en general las publicaciones que se editan constantemente por parte de los docentes y estudiantes.

Dentro de los proyectos ejecutados con vigencia 2018, se encuentra la adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa de Biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 el cual se intervino por su avanzado estado de deterioro en su infraestructura, realizando obras para mitigar las deficiencias de orden técnico en su infraestructura, relacionadas con las filtraciones de aguas lluvias, cubierta en malas condiciones, humedad en los muros y techos, inadecuada iluminación, problemas acústicos, obsolescencia en la redes eléctricas y redes de voz y datos, etc.

Una vez iniciado el proyecto, al revisar los elementos de madera que conforman la estructura de cubierta se detectó que varios de ellos que contemplan las cerchas y correas habían perdido sus propiedades mecánicas y estructurales debido a la presencia de comején y agentes destructivos como hongos e insectos, a falta de mantenimiento y a diversas alteraciones superficiales por exposición a condiciones climáticas adversas por efecto del agua lluvia y del sol; esta situación obligó a una inspección detallada de todos los elementos de cubierta y según el diagnóstico se determinó que el 50% de dichos elementos debían cambiarse para asegurar la estabilidad de la cubierta, pues además permitiría corregir muchos defectos que se evidencian por instalaciones deficientes que se hicieron en el transcurso de los años sin atender de manera debida la técnica con la que se deben trabajar tales tipos de cubiertas.

El estado de la carpintería de ventanas y puertas que se proponen restaurar y una vez efectuadas las actividades de retiro de pintura se evidencia su gran deterioro interno por lo que la intervención proyectada inicialmente requiere de cambio o reparación de piezas para su recuperación integral.

Adicional mente se evidenció que el nivel del piso actual donde se realizaron obras de ampliación de área y cubierta, se encuentra por encima del nivel del piso interno de la casa, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el diseño proyectado para el suministro e instalación de una pérgola con cubierta en policarbonato, se requiere la demolición, nivelación, suministro e instalación de un nuevo piso para solucionar aspectos técnicos de evacuación de aguas lluvias.

Como complemento a la intervención de obras civiles se requieren adicionar trabajos en instalaciones eléctricas y de iluminación, solicitados por el Departamento de Biología de acuerdo al uso de los espacios asignados al interior de la casa y en el área del invernadero y mariposario.

Con base en estas actividades, se requiere incluir dentro del presupuesto de la obra el cambio de elementos estructurales de cubierta, la adecuación del piso bajo pérgola, instalaciones eléctricas complementarias, recuperación de carpinterías, pañetes, entre otras obras, así como el ajuste de las especificaciones técnicas con el propósito de dar soluciones integrales.

El valor de las actividades complementarias se discrimina de la siguiente forma:

- Intervención integral de cubierta: \$ 15.119.160
- Intervención piso bajo pérgola: \$ 26.817.969
- Intervención instalaciones eléctricas complementarias: \$ 21.770.910
- Restauración carpinterías y pinturas: \$ 29.590.164
- Restauración pañetes afectados por lluvias: \$ 11.856.863
- Cárcamos y desagües de áreas perimetrales: \$ 9.108.372
- Mayores y menores cantidades de obra : \$ 3.870.622

Por lo anterior se requiere otorgar una adición por valor de \$ 118.134.060 de la vigencia 2019 con el fin de culminar las obras proyectadas para la Casa de Biología.

En el marco del Plan de Desarrollo Nacional "Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022", se instrumentalizan los Planes de Fomento a la Calidad (PFC) como elemento de planificación que busca impulsar "una educación superior incluyente y de calidad", por lo cual la Universidad Pedagógica Nacional atendiendo a la línea de Inversión "Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado" le apostara durante el año 2019 ha focalizar parte de su esfuerzo en contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Atendiendo a los requerimientos del orden nacional alineándose con el Ministerio de Educación Nacional

El PFC para el año 2019 ha previsto acciones con el fin de realizar la adecuación de espacios físicos que puedan contribuir al mejoramiento integral de la planta física, para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores, estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación.

Se priorizan las obras para distintos espacios universitarios, como lo son la adecuación de las Escaleras del Edificio B, Laboratorio de Química en especial para la instalación de las cabinas y adecuaciones requeridas por las nueva dotación del mismo, las Oficinas de matemáticas, Mezzanine C – talleres audiovisuales, y otros espacios del edificio B en caso tal de contar con

disponibilidad de recursos.

5. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO (Tiempo Total de Ejecución)	Marzo de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN (Tiempo Total de Ejecución)	Diciembre de 2019
DURACIÓN (No. Meses de la totalidad del proyecto)	10 MESES		
5.1 FASES DEL PROYECTO			
FASES TOTALES: Determine y describa las fases del proyecto	<p>FASE I: Estudios y Diseños – Levantamiento de información, diagnósticos, elaboración de presupuestos de obra, diseños eléctricos, diseños de ingeniería, diseños de redes de voz y datos.</p> <p>Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p> <p>Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de construcciones, remodelaciones y adecuaciones.</p> <p>FASE II: De acuerdo al PFC de la Universidad y diagnóstico establecido</p> <p>Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p> <p>Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de construcciones, remodelaciones y adecuaciones.</p>		
FASES REALIZADAS: Especificar las fases ejecutadas en vigencias anteriores	Concertación y priorización de intervenciones en la planta física entre el Rector, directivas y comunidad universitaria		
FASE A EJECUTAR: Especificar la fase que se va a ejecutar durante la vigencia actual	<p>FASE 2</p> <p>OBJETIVO 1.</p> <p>Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.</p> <p>Estudios y Diseños – Levantamiento de información, diagnósticos, elaboración de presupuestos de obra, diseños eléctricos, diseños de ingeniería, diseños de redes de voz y datos.</p> <p>Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p> <p>Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de construcciones, remodelaciones y adecuaciones así:</p> <p>Meta 1: Adecuación en el bloque E segundo piso para el Centro</p>		

	<p>Cultural, librería y sala para Pares Académicos.</p> <p>Meta 2: Adecuaciones tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adecuación de Baños Enfermería del Parque Nacional. 2. Adecuaciones de Pisos en las aulas de clase del Nogal 3. Adecuaciones del Tercer Piso del edificio E – Sede calle 72 4. Adecuaciones de los baños y vistieres de la Piscina de la Sede Calle 72, entre otras. <p>Meta 3: Adicionar el contrato No 862 de 2018 que tiene por objeto "Contratar las adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa De Biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional"</p> <p>FASE II</p> <p>OBJETIVO 2.</p> <p>Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de acuerdo al PFC</p> <p>Meta 1: Meta 1: Contribuir al mejoramiento integral de (1000) Metros Cuadrados de planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos</p>
<p>El adecuado manejo del tiempo facilita la organización de las actividades, la comprensión del proyecto como un ejercicio finito -con un inicio y un fin-, y permite un oportuno proceso de seguimiento y evaluación.</p>	

6. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Comunidad Universitaria
CANTIDAD	15.000 personas.
LOCALIZACIÓN	<p>Inmuebles de la Universidad:</p> <p>Calle 72 (Calle 72 No 11 – 86)</p> <p>El Nogal (Calle 78 No 9 – 92)</p> <p>Predio calle 127 (Av. Calle 127 No 11 -20)</p> <p>Inmueble Valmaría</p> <p>Inmueble en el Parque Nacional</p> <p>Inmueble San José, en Villeta, Cundinamarca</p> <p>Inmueble Siete Cueros, en Fusagasugá, Cundinamarca</p> <p>Inmueble Los Tulipanes, en Girardot, Cundinamarca</p>

7. CONTEXTO TEÓRICO

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO.

Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo.

La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación.



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 9 de 17

8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO

OBJETIVO ESPECÍFICO Deben describirse en el modo infinitivo del verbo, por cuanto indican propósito.	METAS Las metas se formulan en términos de acción y/o productos.	INDICADOR DE PROCESO Resultado esperado de cada objetivo, expresado en términos de variables simples, o complejas	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Herramientas con las cuales se puede verificar la obtención del indicador. Supone el reconocimiento previo de fuentes de información para el proyecto, y el registro documental del mismo.	ACTIVIDADES Son las acciones que se ejecutan en secuencia lógica para alcanzar las metas y lograr los objetivos.	PERIODO DE REALIZACIÓN Fecha de iniciación y finalización de cada actividad. No puede superar el año en curso.
OBJETIVO 1. Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.	Meta 1: Adecuación en el bloque E segundo piso para el Centro Cultural, librería y sala para Pares Académicos.	Espacio Físico del Centro Cultural, librería y sala para Pares Académicos adecuado.	Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.	1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Mayo a Diciembre de 2019
	Meta 2: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN,	# de adecuaciones de espacios físicos realizadas / # de adecuaciones de espacios físicos priorizadas	Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.	1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Mayo a Diciembre de 2019



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 10 de 17

	<p>Meta 3: Adicionar el contrato No 862 de 2018 que tiene por objeto "Contratar las adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa de Biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional"</p>	<p>Adecuaciones generales de la infraestructura física de la casa de biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional</p>	<p>Otrosí, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la adición 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Mayo a Diciembre de 2019</p>
<p>OBJETIVO 2. Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de acuerdo al PFC .</p>	<p>Meta 1: Contribuir al mejoramiento integral de (1000) Metros Cuadrados de planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos</p>	<p># De metros cuadrados de planta física adecuados.</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Septiembre a Diciembre de 2019</p>



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 11 de 17

MODULO II : PROGRAMACIÓN DE RECURSOS

Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto.

1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

ITEM	PERFIL A VINCULAR	OBJETO DE CONTRATO (De acuerdo a los términos y objetos del contrato)	TIEMPO DE VINCULACIÓN (En meses)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (En pesos)
1					
				(1)TOTAL RECURSO HUMANO (\$)	\$0.

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 12 de 17

2. GASTOS GENERALES

A) METARIALES / ÚTILES DE OFICINA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Comprende la adquisición de Materiales y suministros, como papel, tinta y útiles de oficina, etc...				
		TOTAL METARIALES / ÚTILES DE OFICINA (A)	0	

B) EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los computadores, impresoras, scanner, y otros equipos electrónicos, así como la compra de software, que requiera el proyecto.				
		TOTAL EQUIPOS (B)	0	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 13 de 17

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de las publicaciones y gastos que se deriven del proyecto			0	
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES (C)	0	

D) LIBROS Y REVISTAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los libros y revistas que se adquirieran en el proceso de ejecución del proyecto,			0	
		TOTAL LIBROS Y REVISTAS (D)	0	

E) EVENTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los eventos académicos como foros, seminarios, talleres, simposios y otro tipo de encuentros que organice el proyecto			0	
		TOTAL EVENTOS (E)	0	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 14 de 17

F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
OBJETIVO 1. Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.	Meta 1: Adecuaciones generales de la infraestructura del Edificio E segundo piso para el funcionamiento del Centro Cultural, la librería y la sala para de Pares Académicos.	\$511.999.998.71	\$511.999.998.71	FUENTE: 21.10.02: \$ 126.637.847 21.16.02: \$ 128.798,80 21.16.03: \$ 155.842.722,11 21.16.16: \$ 1.322.310,76 21.17.02: \$ 1.588.550,80 21.17.01: \$ 10.602.690,24 21.20.06: \$ 215.877.079
	Meta 2: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN	\$812.654.736,98	\$812.654.736,98	FUENTE: 21.10.02: \$ 48.823.604 más \$ 441.021.270 21.20.06: \$ 10.956.175,98 10.02: \$ 311.853.687
	Meta 3: Adicionar el contrato No 862 de 2018 que tiene por objeto "Contratar las adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa de Biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional"	\$ 119.000.000	\$ 119.000.000	FUENTE: 21.10.02: \$ 119.000.000
OBJETIVO 2. Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de acuerdo al PFC .	Meta 1: Contribuir al mejoramiento integral de (1000) Metros Cuadrados de planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos	\$876.480.000	\$876.480.000	FUENTE: 10.03: \$ 876.480.000
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional.		CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA (F)	\$2.320.134.735,69	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 15 de 17

F) OTROS GASTOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 4 X 1000	VALOR TOTAL 4 X 1000	\$ 8.174.618,31	\$ 8.174.618,31	
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES (G)	\$ 8.174.618,31	FUENTES: 21.10.02: \$ 2.746.636 10.02: \$ 322.709 10.03: \$ 3.520.000 21.16.02: \$ 515.20 21.16.03: \$ 623.370,89 21.16.16: \$ 5.289,24 21.17.02: \$ 6.354,20 21.17.01: \$ 42.410,76 21.20.06: \$ 907.333,02
		(2) TOTAL GASTOS GENERALES (A+B+C+D+E+F+G)	\$ 2.328.309.354	

3. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 16 de 17

4. INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN (Costos de desplazamientos nacionales e internacionales)	DESTINO VIAJE	OBJETO DEL VIAJE	DURACIÓN	COSTO TOTAL
1					
2					
3					
				(3)TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	

Nombre de la Institución y/ entidad	Valor	OBJETO DEL CONVENIO	OBSERVACIONES
TOTAL INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 17 de 17

RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO: (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la contratación)

ITEM DE RECURSOS	VALOR TOTAL (EN MILES DE PESOS)
(1) VALOR TOTAL RECURSOS HUMANO	0
CONTRATO N. 1	0
(2) VALOR TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 2.328.309.354
A) MATERIALES / UTILES DE OFICINA	0
B) EQUIPOS	0
C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0
D) LIBROS Y REVISTAS	0
E) EVENTOS	0
F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	\$2.320.134.735,69
G) OTROS GASTOS GENERALES	\$ 8.174.618,31
(3) VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
VIAJE N.1 DESTINO	0
VIAJE N. 2 DESTINO	0
VALOR TOTAL PROYECTO (1+2+3)	\$ 2.328.309.354

Firma: Coordinador del Proyecto		Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto	
Nombre:	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS	Nombre:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ
Cargo:	SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO