


	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Sumatoria de actividades ejecutadas en el proyecto de construcción Valmaría / Número de actividades previstas en el Proyecto Valmaría unidad de medida	30	% de ejecución proyecto Valmaría		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORM								Ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA													
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora en zonas aledañas en la Facultad de educación Física	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	11/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	12/10/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Entrega de terrenos a Av las villas	Actualizar plano topográfico de Valmaría para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca	1	Plano topografico actualizado	4/06/2024	30/11/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Adecuaciones necesarias para la Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que mejoren el suministro de internet, y que permita el suministro constante de energía eléctrica en la Facultad de Educación Física.	1	Red electrica adecuada	29/07/2024	31/10/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar convocatoria pública con objeto "Realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional"	1	Convocatoria pública adjudicada	1/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Adquirir e instalar estructuras metálicas para la adecuación de aulas abiertas en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional "	1	Contratación directa adjudicada	15/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	1	Contratación directa adjudicada	15/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar adecuaciones generales en el área de enfermería de las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	1	Contratación directa adjudicada	15/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Adquirir bancas y mesas, así como la adecuación de las áreas comunes y zonas de ecorooms para su correspondiente instalación en el predio valmaría de la UPN"	1	Contratación directa adjudicada	15/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Ampliación de espacios en Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar las adecuaciones en la coordinación de deportes y biblioteca para la instalación de puntos de datos en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	1	Contratación directa adjudicada	15/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Dotación de los espacios académicos de la Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Adquirir televisores para las nueve aulas modulares ubicadas en la instalación de Valmaría, que facilitarán los procesos académicos en dichas aulas de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional."	9	Contratación directa adjudicada	29/11/2024	20/12/2024		0,00%					
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Dotación de los espacios académicos de la Facultad de Educación Física	Adjudicar proceso contractual con objeto "Realizar la instalación y adecuación de unos tramos del cerramiento exterior en alambre de púas del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo a linderos jurídicos y catastrales".	1	Contratación directa adjudicada	13/12/2024	30/12/2024		0,00%					
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia					0,00%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 YANETH ROMERO COCHA				 ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA			
Nombres y Apellidos				Nombres y Apellidos			
Cargo				Cargo			
Tipo Vinculación:				Tipo Vinculación:			
Centro Responsabilidad				Centro Responsabilidad			
Fecha de Visto Bueno				Fecha de Modificación			
13/12/2024				13/12/2024			