

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**VIGENCIA 2014-2019**

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
VIGENCIA 2016**

**TRANSFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESPACIOS  
FÍSICOS**

**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 2 de 19



CLASIFICACION

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	TRANSFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	<b>CÓDIGO</b>	410.705.1.3.2.
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	Apoyo Administrativo		
<b>TEMA TEMÁTICO</b>	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
<b>PROGRAMA</b>	1.3. Una casa digna		
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación		
<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>	Realizar la adecuación, renovación, remodelación de los espacios físicos universitarios, los cuales garanticen el óptimo de los programas académicos de pregrado y postgrado, en un ambiente seguro que contribuyan al desarrollo de las actividades propias del contexto universitario.		
<b>INDICADOR</b>	Adecuar el 80% de las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la Universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas.		
<b>INDICADOR</b>	Porcentaje de instalaciones físicas propiedad de la UPN adecuadas / total de instalaciones de propiedad de la UPN.		



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 3 de 19

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL COORDINADOR	FERNANDO MENDEZ DIAZ		
TIPO DE VINCULACIÓN (Ej. Administrativo, etc.)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	CARGO:	SUBDIRECTOR DE SERVICIO GENERALES
GÉNERO DE INTERVENCIÓN	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALIDADOR			
OBSERVACIONES			

A través de este proyecto, la UPN podrá articular los procesos de intervención física de sus espacios e instalaciones con las expectativas creadas por los diferentes estamentos universitarios en los diversos foros y reuniones en los que la comunidad universitaria fijó criterios y reivindicaciones sentidas en torno a la necesidad de mejorar y adecuar infraestructura de la Universidad, lo cual va a permitir generar una mayor apropiación social de la planta física y del cuidado y respeto por lo público, lo cual contribuirá a la construcción colectiva de un mejor hábitat universitario sostenible donde los entornos serán cada vez más acogedores, funcionales, cuidados y protegidos por toda la comunidad UPN.

Siendo la Universidad el lugar que habitamos cotidianamente y donde transcurre buena parte de nuestra existencia, es imprescindible y urgente asignar recursos para invertir en el cuidado de su infraestructura y garantizar que sea un espacio adecuado y funcional para la formación de todos, y un escenario idóneo para la educación y el aprendizaje mutuo.

El cuidado del entorno físico que disponemos en los diferentes inmuebles de la Universidad, y el respeto y el cuidado de lo público son también elementos constitutivos del proceso educativo en que estamos inmersos.

Basados en el aspecto misional de la Universidad, es importante ofrecer los espacios físicos suficientes en adecuadas condiciones, para el óptimo desarrollo de las actividades académico - administrativas y en pro del bienestar de los diversos actores de la Universidad. Es así, que enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional "PDI 2014-2019 – Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz", se pretende dar cumplimiento al programa "Una casa digna". Por consiguiente, se proyecta realizar la rehabilitación de la infraestructura física y zonas comunes de la Institución de acuerdo con el objetivo específico.

El desarrollo de este proyecto también responde a la necesidad de rescatar, embellecer y mejorar las zonas verdes y zonas comunes de la institución, y de otra parte contribuir con los aspectos ambientales y sanitarios, generando un ambiente agradable y un entorno amable para toda la comunidad.



FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 4 de 19

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con doce (12) inmuebles, de los cuales se ubican en la capital nueve y tres en las regiones. Los mismos albergan más de doce mil estudiantes, más el personal administrativo y docente que labora en los diferentes programas de educación que se ofrecen al país.

Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época, si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni al cumplimiento de las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario, programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.

La institución está interesada en fortalecer y mejorar estos aspectos de la planta física y para ello se requieren los recursos que den viabilidad a este proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura física.

FECHA DE INICIO Inicio de actividades	MARZO DE 2016	FECHA DE TERMINACIÓN Fin de actividades	DICIEMBRE DE 2016
DURACIÓN	10 MESES		
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	<p>Estudios y Diseños – Levantamiento de información, diagnósticos, elaboración de presupuestos de obra, diseños eléctricos, diseños de ingeniería, diseños de redes de voz y datos.</p> <p>Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p> <p>Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de construcciones, remodelaciones y adecuaciones.</p>		
FASE REALIZADA/S Actividades en vigencia	Concertación y priorización de intervenciones en la planta física entre el Rector, directivas y comunidad universitaria		
FASE A EJECUTAR	Estudios y Diseños – Levantamiento de información, diagnósticos,		



FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 5 de 19

Especificar la fase que se va a ejecutar durante la vigencia actual.

elaboración de presupuestos de obra, diseños eléctricos, diseños de ingeniería, diseños de redes de voz y datos.

Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.

Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de construcciones, remodelaciones y adecuaciones.

CARACTERIZACIÓN

Comunidad Universitaria

CANTIDAD

15.000 personas.

UBICACIÓN

Inmuebles de la Universidad:  
Calle 72 (Calle 72 No 11 – 86)  
El Nogal (Calle 78 No 9 – 92)  
Predio calle 127 (Av. Calle 127 No 11 -20)  
Inmueble Valmaría  
Inmueble en el Parque Nacional  
Inmueble San José, en Villeta, Cundinamarca  
Inmueble Siete Cueros, en Fusagasugá, Cundinamarca  
Inmueble Los Tulipanes, en Girardot, Cundinamarca

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO.

Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo.

La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Versión: 02

Página 6 de 19

OBJETIVO	ESTADISTICA	PERIODO DE REALIZACIÓN
Meta 1. Adecuación general del Coliseo para eventos institucionales.	El Coliseo adecuado para eventos institucionales	Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.
Meta 2. Acondicionamiento acústico en el coliseo para eventos institucionales.	El Coliseo adecuado para eventos institucionales	Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.
Meta 3. Adecuación eléctrica e iluminación del coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional ubicado en la calle 72 No. 11-86	Instalación eléctrica e iluminación adecuadas del Coliseo	Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 7 de 19

<p><b>OBJETIVO 1.</b> Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.</p>	<p>Meta 4. Adecuaciones de campos deportivos muro de escalar de la sede 72</p>	<p>Adecuación del muro de escalar de la sede 72</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a junio de 2016</p>
	<p>Meta 5. Adecuación de muros internos edificio A y Casita de Ajedrez.</p>	<p>Adecuación muros internos edificio A y casita de ajedrez</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a junio de 2016</p>
	<p>Meta 6. Adecuaciones Artes Visuales en instalaciones eléctricas y acabados</p>	<p>Instalaciones eléctricas de Artes Visuales adecuadas y en funcionamiento conforme al RETIE</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Enero a junio de 2016</p>
	<p>Meta 7. Adecuación de la Cubierta del Edificio P</p>	<p>Una adecuación de la Cubierta edificio P realizada</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Marzo a diciembre de 2016</p>
	<p>Meta 8. Adecuación, mejoramiento y adquisición de la ventanearía y puertas de los espacios físicos de las sedes UPN (incluye vidrios, persianas, cortinas y las demás actividades conexas que se requieran)."</p>	<p>Adecuación, mejoramiento y adquisición de la ventanearía y puertas de los espacios físicos de las sedes UPN (incluye vidrios, películas, persianas, cortinas y las demás actividades conexas que se requieran).</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a diciembre de 2016</p>



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Versión: 02

Página 8 de 19

<p>Meta 9. Adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias en la sede Valmaría de la UPN</p>	<p>Adecuación de redes hidráulicas y sanitarias</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Febrero a junio de 2016</p>
<p>Meta 10. Adecuaciones de los drenajes sector Paraiso y de las cubiertas del edificio Administrativo del Predio calle 127</p>	<p>Adecuación obras de drenaje sector paraiso y adecuación de cubiertas edificio administrativo</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a marzo de 2016</p>
<p>Meta 11. Adecuación de fachadas en ladrillo del Predio calle 127</p>	<p>Adecuación de fachadas en ladrillo a la vista</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a marzo de 2016</p>
<p>Meta 12. Adecuaciones de cuatro salones en el Predio calle 127 - Paraiso - de la Universidad Pedagógica Nacional</p>	<p>Adecuación de salones en el Predio calle 127 Paraiso</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Enero a junio de 2016</p>
<p>Meta 13. Adecuaciones de taller de carpintería en el predio calle 127</p>	<p>Instalaciones del taller de carpintería en funcionamiento.</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Abril a diciembre de 2016</p>





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Fecha de Aprobación: 16-06-2016

Versión: 02

Página 9 de 19

<p>Meta 14. Adecuaciones generales del sótano edificio D para archivos, Laboratorio de Lenguas y Taller de Ciencia y Tecnología</p>	<p>Sótano del Edificio D adecuado para actividades académicas y administrativas</p>	<p>Contratos firmados con acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Abril a diciembre de 2016</p>
<p>Meta 15. Adecuación de cocina para servicio de restaurante en Valmaría</p>	<p>Una cocina adecuada para el servicio del restaurante de Valmaría</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Marzo a junio de 2016</p>
<p>Meta 16. Obras generales sede Valmaría</p>	<p>Instalación de rejas de protección para Almacén en Valmaría, Arreglo de tejado y estructura de cubierta en Valmaría, Suministro e instalación de carpa para adecuación de espacios Valmaría y Conexión a la red de agua potable Valmaría</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Marzo a diciembre de 2016</p>
<p>Meta 17. Instalación de protectores de piso para vagones</p>	<p>Instalación de protectores de piso vagones en el Predio calle 127</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Abril a junio de 2016</p>
<p>Meta 18. Adecuación de acabados generales (puertas, eléctricos, sanitarios y pinturas) de salones Paraiso en el Predio calle 127</p>	<p>acabados generales (puertas, eléctricos, sanitarios y pinturas) de salones Paraiso en el Predio calle 127</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos.</p>	<p>Marzo a Diciembre de 2016</p>



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 10 de 19

	<p>Meta 19. Adecuaciones de infraestructura física</p>	<p>Adecuaciones de infraestructura física varias sedes</p>	<p>Contratos firmados con actas de inicio, actas de ejecución, actas de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Marzo a diciembre de 2016</p>
	<p>Meta 20. Trámites en las Curadurías predios UPN</p>	<p>Trámites en las Curadurías sobre los predios de la UPN</p>	<p>Certificaciones y licencias</p>	<p>1. Realizar los trámites ante la Curaduría para obtener los permisos jurídicos respectivos.</p>	<p>Junio a diciembre de 2016</p>
	<p>Meta 21. Adecuación del espacio físico para vistieres y baño conductores en el parqueadero del predio calle 72</p>	<p>Espacio físico para vistieres y baño conductores en el parqueadero del predio calle 72 en funcionamiento</p>	<p>Contratos firmados con actas de inicio, actas de ejecución, actas de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración de los contratos y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos</p>	<p>Octubre a diciembre de 2016</p>
<p><b>OBJETIVO 2.</b> Realizar los estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería necesarios para Adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad</p>	<p>Meta 1. Un Diagnóstico del sistema estructural del edificio A de la sede de la calle 72</p>	<p>Un Diagnóstico del sistema estructural realizado</p>	<p>Diagnóstico, planos y estudio estructural</p>	<p>1.- Realizar trámites para la elaboración del contrato y 2.- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato</p>	<p>Abril a diciembre de 2016</p>



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Versión: 02

Página 11 de 19

Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN (En pesos)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (En pesos)
1	Arquitecto Coordinar, supervisar técnicamente, apoyar a la Subdirección de Servicios Generales en estudios y diseños.	1	\$40.500.000
<b>(1) TOTAL RECURSO HUMANO (\$)</b>			<b>\$40.500.000</b>



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 12 de 19

A) MATERIALES / ÚTILES DE OFICINA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Comprende la adquisición de materiales y suministros, como papel, tinta y útiles de oficina, etc...	0		0	
		TOTAL MATERIALES / ÚTILES DE OFICINA (A)	0	

B) EQUIPOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los computadores, impresoras, scanner, y otros equipos electrónicos, así como la compra de software, que requiera el proyecto.			0	
		TOTAL EQUIPOS (B)	0	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 13 de 19

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	Descripción de las publicaciones y gastos que se deriven del proyecto		0	
	<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES (C)</b>		0	

D) LIBROS Y REVISTAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	Descripción de los libros y revistas que se adquieran en el proceso de ejecución del proyecto,		0	
	<b>TOTAL LIBROS Y REVISTAS (D)</b>		0	

E) EVENTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	Descripción de los eventos académicos como foros, seminarios, talleres, simposios y otro tipo de encuentros que organice el proyecto		0	
	<b>TOTAL EVENTOS (E)</b>		0	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 14 de 19

DESCRIPCIÓN DE LA META	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
Meta 1. Adecuación general del Coliseo para eventos institucionales.	\$124.295.543	\$124.295.543
Meta 2. Acondicionamiento acústico en el coliseo para eventos institucionales.	\$123.966.898	\$123.966.898
Meta 3. Adecuación eléctrica e iluminación del coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional ubicado en la calle 72 No. 11-86	\$63.738.376	\$63.738.376
Meta 4. Adecuaciones de campos deportivos muro de escalar de la sede 72	\$63.999.999	\$63.999.999
Meta 5. Adecuación de muros internos edificio A y Casita de Ajedrez.	\$44.919.073	\$44.919.073
Meta 6. Adecuaciones Artes Visuales en instalaciones eléctricas y acabados	\$64.115.102	\$64.115.102
Meta 7. Adecuación de la Cubierta del Edificio P	\$25.957.224	\$25.957.224
Meta 8. Adecuación, mejoramiento y adquisición de la ventanearía y puertas de los espacios físicos de las sedes UPN (incluye vidrios, persianas, cortinas y las demás actividades conexas que se requieran).	\$39.932.013	\$39.932.013
Meta 9 Adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias en la sede Valmaría de la UPN	\$6.667.604	\$6.667.604



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 15 de 19

PROGRAMA	PROYECTO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Meta 10. Adecuaciones de los drenajes sector Paraíso y de las cubiertas del edificio Administrativo del Predio calle 127	Adecuación obras de drenaje sector paraíso y adecuación de cubiertas edificio administrativo	\$49.677.162	
Meta 11. Adecuación de fachadas en ladrillo del Predio calle 127	Adecuación de fachadas en ladrillo a la vista	\$14.965.181	
Meta 12 Adecuaciones de cuatro salones en el Predio calle 127- Paraíso - de la Universidad Pedagógica Nacional	Adecuación de salones en Predio calle 127 Paraíso	\$53.389.196	
Meta 13. Adecuaciones de taller de carpintería en el predio calle 127	Taller de carpintería en el predio calle 127 en funcionamiento	\$ 6.267.611	
Meta 14. Adecuaciones generales del sótano edificio D para archivos, Laboratorio de Lenguas y Taller de Ciencia y Tecnología	Sótano del Edificio D adecuado para actividades académicas y administrativas	\$152.176.864	
Meta 15. Adecuación de cocina para servicio de restaurante en Valmaría	Una cocina adecuada para el servicio del restaurante de Valmaría	\$50.000.000	
Meta 16. Obras generales Sede Valmaría	Instalación de tejas de protección para Almacén en Valmaría y Conexión a la red de agua potable Valmaría	\$52.462.578	
	Arreglo de tejado y estructura de cubierta en Valmaría	\$21.235.040	
		\$95.867.212	
		\$ 117.102.252	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 16 de 19

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES				
Meta 17. Instalación de protectores de piso para vagones	Instalación de protectores de piso vagones en el Predio calle 127	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000
Meta 18. Adecuación de acabados generales (puertas, eléctricos, sanitarios y pinturas) de salones Paratso en el Predio calle 127	acabados generales (puertas, eléctricos, sanitarios y pinturas) de salones Paratso en el Predio calle 127	\$41.732.389	\$41.732.389	\$41.732.389
Meta 19 Adecuaciones de infraestructura física	Adecuación de los muros internos divisorios del sótano del edificio A, ubicado en el predio de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	\$16.576.666		
	Adecuación de los espacios físicos de la sede calle 72, donde se ubicara la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional	\$27.907.513		
	Suministro e instalación de divisiones metálicas y mesones para baños del edificio c	\$42.833.084		
	Desmonte de cubierta y cambio y ampliación de cubierta de la Casita de Ajedrez	\$47.017.001		
	Adecuaciones generales en las canchas deportivas del espacio académico de San José de Villeta	\$5.449.541		\$350.200.643
	Adecuaciones de infraestructura física	\$176.668.165		
	Adecuaciones eléctricas para el sonido y video en el coliseo de la UPN	\$11.700.449		
	Adecuación del sistema hidro presión para los baños del edificio C primer piso calle 72	\$8.104.000		
	Adecuación, mejoramiento y adquisición para los Espacios Físicos de las Sedes de la UPN	13.944.224		
	Trámites en las Curadurías sobre los predios de la UPN	\$600.150		\$600.150
Meta 20. Trámites Curadurías predios UPN				
Meta 21: Adecuación del espacio físico para vestieres y baño conductores en el baño conductores en el parqueadero del predio calle 72	Espacio físico para vistieres y baño conductores en el parqueadero del predio calle 72 en funcionamiento	\$28.000.000	\$28.000.000	\$28.000.000
Documento Oficial.	UPN Universidad Pedagógica Nacional.			<b>1.484.165.858</b>





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 17 de 19

OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
Meta 1. Un Diagnóstico del sistema estructural del edificio A de la sede de la calle 72	Un Diagnóstico del sistema estructural realizado	27.000.000	27.000.000		
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES (G)	27.000.000		
		VALOR TOTAL 4 X 1000		\$5.766.663	
		GRAN TOTAL		\$1.557.432.521	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**FORMATO**

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 18 de 19



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	OBJETIVO DEL ÍTEM	DURACIÓN	GOSTO TOTAL
1				
2				
3				

INGRESOS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	OBJETIVO DEL ÍTEM	DURACIÓN	GOSTO TOTAL

**RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO:** (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la contratación)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 19 de 19

		VALOR TOTAL (EN MILES DE PESOS)
<b>(1) VALOR TOTAL RECURSOS HUMANO</b>		<b>\$ 40.500.000</b>
CONTRATO N. 1		40.500.000
<b>(2) VALOR TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>\$ 1.516.932.522</b>
A) MATERIALES / UTILES DE OFICINA		0
B) EQUIPOS		0
C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0
D) LIBROS Y REVISTAS		0
E) EVENTOS		0
F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA		\$1.484.165.858
G) OTROS GASTOS GENERALES		\$32.766.663
<b>(3) VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		<b>0</b>
VIAJE N.1 DESTINO		0
VIAJE N. 2 DESTINO		0

Firma: Coordinador del Proyecto		Firma: Responsable del Proyecto	
<b>Nombre:</b> FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ	<b>Nombre:</b> LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVER	<b>Cargo:</b> VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
<b>Cargo:</b> SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES			