

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN**

A corte 31 de diciembre del 2017, la UPN cuenta con una apropiación en el presupuesto de inversión de \$ 23.468.500.205, distribuidos en diecisiete (17) proyectos de inversión, viabilizados por la Oficina de Desarrollo y Planeación viabilizados por la ODP. Para este mismo periodo, se adquirieron compromisos por \$ 10.696.856.569, equivalente a una ejecución presupuestal (compromisos) del 46%

Es importante indicar que al final de la vigencia 2018, el proyecto “Construcción, estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional”, no presentó ejecución física ni financiera.

Es importante mencionar con respecto al proyecto Valmaría, que representa en el total de la apropiación presupuestal para inversión el 55%, que su ejecución depende en la actualidad de los permisos y licencias requeridos para la obra. Por tanto, su nivel de avance no depende directamente de la Universidad, en tanto la normatividad nacional y distrital ha cambiado (Decreto 088 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá).

A continuación, se presenta el avance físico (avance en el cumplimiento de las metas y acciones) de cada proyecto reportado por los Centros de Responsabilidad, así como la ejecución financiera arrojada por el Sistema Financiero SIAFI a corte 31 de diciembre.

Tabla 1. Ejecución financiera por proyecto

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA VIABILIDAD	VALOR APROPIACIÓN	ACUMULADO DISPONIBILIDAD	ACUMULADO COMPROMISO
410.705.1.1.2	Reestructuración orgánica y normativa	4/04/2017	\$ 51.500.000	\$ 50.221.654	\$ 50.221.654
410.705.1.1.3	Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un nuevo maestro, un nuevo país.	5/05/2017	\$ 150.550.276	\$ 63.561.948	\$ 63.561.948
410.705.1.2.2	Fortalecimiento de la Investigación	8/02/2017	\$ 2.476.500.260	\$ 1.635.403.204	\$ 1.635.403.204
410.705.1.2.3	Educación Inclusiva	7/02/2017	\$ 1.261.395.403	\$ 1.156.062.338	\$ 1.156.062.338
410.705.1.3.1	Valmaría	14/02/2017	\$ 8.855.587.728	\$ 32.156.747	\$ 32.156.747
410.705.1.3.2	Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	7/03/2017	\$ 1.388.936.363	\$ 1.015.290.512	\$ 1.015.290.512
410.705.1.4.1	Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica.	9/02/2017	\$ 5.391.751.207	\$ 3.732.312.134	\$ 3.732.312.134
410.705.1.4.2	Dotación de Biblioteca	13/03/2017	\$ 161.861.400	\$ 124.111.400	\$ 124.111.400
410.705.1.4.3	Renovación del Parque Automotor de la UPN	19/07/2017	\$ 160.000.000	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560
410.705.1.5.1	Formación y cualificación docente.	27/01/2017	\$ 1.063.312.616	\$ 902.233.847	\$ 902.233.847
410.705.1.6.1	Construcción, estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional	10/08/2017	\$ 86.000.000	\$ 0	\$ 0
410.705.1.7.2	Sistema de publicaciones y difusión del conocimiento.	27/01/2017	\$ 288.000.000	\$ 214.667.854	\$ 214.667.854

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA VIABILIDAD	VALOR APROPIACIÓN	ACUMULADO DISPONIBILIDAD	ACUMULADO COMPROMISO
410.705.1.7.3	Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	28/07/2017	\$ 75.510.000	\$ 33.437.500	\$ 33.437.500
410.705.1.8.1	Bienestar para todas y todos.	7/02/2017	\$ 1.287.796.640	\$ 851.084.211	\$ 851.084.211
410.705.3.2.1	Ampliación de la movilidad de profesores y estudiantes	26/01/2017	\$ 722.175.482	\$ 692.785.264	\$ 692.785.264
410.705.4.1.1	Conocimiento Ambiental y Currículo	18/05/2017	\$ 25.573.698	\$ 16.765.240	\$ 16.765.240
410.705.4.1.2	Fortalecimiento de la participación de la UPN en redes ambientales nacionales e internacionales	11/05/2017	\$ 22.049.132	\$ 18.449.156	\$ 18.449.156

Los saldos no ejecutados, dependiendo de la fuente, compromisos y necesidades institucionales se incorporan como recursos del balance en la vigencia 2018, para cumplir con las metas previstas en el PDI.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS POR PROYECTO

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de las metas por proyecto, reportadas por sus coordinadores en la vigencia 2017.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Reestructuración Orgánica y Normativa	CÓDIGO:	410.750.1.1.2.
EJE DEL PDI:	Articulación y Reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social		
PROGRAMA DEL PDI:	Maestros con Excelencia y Dignidad		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los procesos institucionales en el aspecto normativo y la ejecución de sus actividades, garantizando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.		
FECHA DE VIABILIDAD	04/04/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	YANETH ROMERO COCA		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			93.3%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Realizar la formación y actualización de los auditores internos de calidad con el ente certificador	Meta 1: Suscribir el contrato con la entidad para el desarrollo de la formación de auditores según orden de servicios	Servicio contratado	100	100	93.3	Se realizó orden de compra de servicios el 14 de marzo de 2017, por un valor de \$12.526.651, con CDP ID No. 545 para realizar la formación de 30 auditores internos en el sistema de Gestión de calidad en la NTC ISO 9001:2015 en los días 10,11,15,17,22,26 y 31 de mayo y 2,7 y 9 de junio de 2017. La temática del curso fue: Fundamentos de la ISO 9001:2015 y auditorías enfocadas a la mejora del desempeño de la organización, con una duración de 40 horas.
Objetivo 2: Actualizar las normas de la Universidad Pedagógica Nacional	Meta 1: Actualizar el estatuto de contratación de la Universidad Pedagógica Nacional	Estatuto de contratación actualizado	80	80		Para dar cumplimiento a esta meta la UPN suscribió el contrato 1130 de 2016, el cual se dio por terminado de manera anticipada, toda vez que se evidenció en el proceso de disertación, concentración y unidad de criterio en el marco de la doctrina institucional, por medio del cual se lleva a la Universidad al proyecto de modernización, no se iba a desarrollar en el plazo que restaba en la ejecución contractual. (Financieramente se liberó el valor total del contrato a favor de la UPN - \$23.000.000 m/cte). El Contrato 649 de 2017 suscrito con la empresa Integra se perfeccionó el día 22 de agosto de 2017, con acta de inicio de 04 de septiembre, posteriormente se celebró prórroga hasta el 28 de febrero de 2018.
	Meta 2: Actualizar las resoluciones internas que rigen el Sistema de Gestión Integral (2)	Resoluciones del Sistema de Gestión Integral actualizadas	80			A continuación se incluye la relación de avances correspondientes a las propuestas de integración de las normas existentes, con las funciones del Comité del Sistema de Gestión Integral, así: 1. Integración de funciones del Comité CUPAE al comité del SGI. Se realizó estudio y se llegó a la conclusión, de que no era viable, por cuanto CUPAE no es el equivalente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se informó al Comité CUPAE con memorando y se remitió el estudio. 2. Integración del Sistema de Gestión Ambiental en el Sistema de Gestión Integral y revisión vigencia de la

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			93.3%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						<p>Resolución 1086 del 27 de julio de 2007. Se llevó a cabo una reunión con la Representante del Sistema de Gestión Ambiental, el 10 de noviembre de 2017, en la cual se concluyó, entre otras cosas: - actualizar la Resolución 1086 de 2007 por parte de Ambiental y - proseguir con la propuesta de actualización y unificación de las normas del Comité del SGI.</p> <p>3. Revisión proyecto de resolución para crear el Comité del Sistema de Control Interno y separarlo del Comité del SGI. Se llevó a cabo reunión de ODP y OCI, el 28 de noviembre de 2017, en la cual se concluyó: - actualizar el proyecto de resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno por parte de OCI y - tener en cuenta lo anterior, para dar continuidad al proyecto de modificación de la R. 1410/17 del Comité del SGI, por parte de ODP.</p> <p>4. Proyecto de resolución reorganizando el Comité del Sistema de Gestión Integral. Se elaboró proyecto de resolución y se remitió a la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, por email del 18 de diciembre de 2017.</p> <p>5. Proyecto de acuerdo para la adopción de políticas de operación del Sistema de Gestión Integral. Se elaboró proyecto de Acuerdo definiendo una política administrativa y se remitió a la Oficina Jurídica con memorando del 3 de noviembre de 2017, radicado 201702200192613. Fue objeto de ajustes y se remitió para su presentación al Comité del Sistema de Gestión Integral en sesión del 30 de noviembre de 2017 y, posteriormente, al Consejo Superior en sesión del 19 de diciembre de 2017, siendo objeto de aprobación y quedando pendiente de justes finales, numeración y fecha.</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			93.3%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	Meta 3: Proyectar el acuerdo y demás normas tendientes a acoger los resultados del proceso de reestructuración orgánica de la Universidad.	Proyecto de Acuerdo	100			El 26 de diciembre de 2017 se envió al Señor Rector mediante comunicación electrónica el primer documento en formato de Acuerdo, el primer consolidado de propuestas de actualización de estructura orgánica y funciones de las unidades administrativas y académicas.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA				% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	97,52
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$51.500.000 para la vigencia; de los cuales, a corte de 31 de diciembre de 2017, se tiene lo siguiente:					
RECURSO	APROPIACIÓN	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO
	\$ 51.500.000,00	\$ 50.221.654,00	\$ 50.221.654,00	\$ 37.126.654,00	\$ 26.416.654,00
10.02	\$ 40.000.000,00	\$ 38.721.654,00	\$ 38.721.654,00	\$ 31.581.654,00	\$ 20.871.654,00
21.10	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00	\$ 5.545.000,00	\$ 5.545.000,00

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un nuevo Maestro un nuevo País	CÓDIGO	410.705.1.1.3
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social.		
PROGRAMA DEL PDI	Maestros con excelencia y dignidad		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Crear nueva oferta académica destinada a formar un nuevo maestro para un nuevo País.		
COORDINADOR	Sandra Lucía Rojas Prieto		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
FECHA DE VIABILIDAD	22/05/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio		60%		
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Adelantar la producción de contenidos de la Licenciatura en Educación Básica Primaria.	Meta.1: Elaborar la propuesta académica de los cursos de la Licenciatura en Educación Básica Primaria	4 propuestas académicas y formato de producción de contenidos elaborados	90			Se han elaborado los programas de 14 cursos de la licenciatura, así como la propuesta de la línea de profundización de arte.
	Meta 2: Avanzar en la producción de contenidos de los cursos de la Licenciatura en formato digital e impreso.	4 cursos virtualizados en la plataforma Moodle.	70			en plataforma Moodle se tienen montados y en proceso de revisión y edición digital 7 cursos

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

	Meta 3: Edición e impresión de las cartillas de la Licenciatura	4 cartillas impresas de acuerdo con los cursos terminados en el aula virtual	0	60		Se culminó la edición de la versión impresa y virtual de cuatro (4) cartillas, las cuales pasas a revisiones finales para su impresión
	Meta 4: Virtualización, revisión y ajuste de los cursos montados por los profesores de la licenciatura	4 cursos virtualizados en Plataforma Moodle.	70			Se han revisado y ajustado 5 cursos de los que ya están virtualizados
	Meta 5. Implementación de una estrategia de visibilizarían de la licenciatura en Básica Primaria	Evento académico de socialización y divulgación de la licenciatura en Educación Básica Primaria	70		60	Reunión con rectore de Normales del país Socialización y divulgación de la propuesta en Normales de Boyacá y Santander. Se presentó propuesta ante la Secretaria de Educación del Distrito.
Objetivo 2: Fortalecer la plataforma Online de la emisora la Pedagógica Radio y ampliar su cobertura al dial, como apoyo a la Licenciatura en Educación Básica Primaria cuya modalidad a distancia requiere de un sistema de comunicación alternativo y de alto cubrimiento que permita llegar a la población objeto del programa.	Meta 1: Grabación de los programas dirigidos a la licenciatura.	Grabación de 3 programas con los profesores de la licenciatura	80			Disponibilidad de 360 programas para el uso de la licenciatura.
	Meta 2. Identificar los procedimientos y requisitos para el proceso de solicitud de la frecuencia modulada.	Revisión de normativa del Mintic y elaboración de documento según lo encontrado.	100	60		
	Meta 3. Adelantar trámites de estudios y solicitud de frecuencia modulada.	Dejar documento con los estudios y solicitud de la frecuencia modulada radicado.	0			Los estudios solo se pueden realizar cuando el MinTic de respuesta favorable a la solicitud.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	42.22			
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$150.550.276, de los cuales \$ 125.550.276 corresponden a recursos CREE, a corte de 31 de diciembre de 2017, se tiene lo siguiente:					
RECURSO	APROPIACIÓN	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO
	\$ 150.550.276	\$ 63.561.948	\$ 63.561.948	\$ 52.000.000	\$ 45.000.000
21.10	\$ 25.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 0
21.16.02	\$ 125.550.276	\$ 56.561.948	\$ 56.561.948	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la Investigación	CÓDIGO:	410.705.1.2.2
EJE DEL PDI:	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 2. Horizonte para la Acreditación Institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social mediante el fortalecimiento de los grupos de investigación y de las estrategias de formación en el marco de las convocatorias de investigación internas de la SGP–CIUP y de las convocatorias que se realicen en articulación con otras instituciones de educación superior o las llevadas a cabo por entidades como Colciencias.		
FECHA DE VIABILIDAD	8/02/2017	PERÍODO SEGUIMIENTO	DE Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Nydia Constanza Mendoza Romero		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA		

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			98.50%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Realizar convocatorias internas de investigación que potencien la producción y circulación de conocimiento de las Unidades Académicas y se articule con la SGP-CIUP.	Meta 1: Seguimiento y ejecución de 17 proyectos internos de investigación de la convocatoria 2017 que se abrió en el mes de junio de 2016.	Desarrollo y ejecución de 17 proyectos seleccionados en convocatoria para la vigencia 2017	88	94		Se realizó seguimiento a 16 proyectos internos, 4 proyectos semilleros, 3 proyectos infantiles y juveniles y el proyecto interno FEF-439-16, este último fue aprobado en el 2016 pero contó con la aprobación de la prórroga para su ejecución en el 2017,
	Meta 2: Diseño y desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2018	Listado de proyectos y semilleros aprobados en la convocatoria 2018	100			Conforme a lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2018, al 31 de diciembre del 2017 se publicaron las propuestas de investigación aprobadas por el Comité Directivo de Investigaciones y Proyección social, y se reportaron al CIARP las propuestas y las horas de investigación de los profesores investigadores para el 2018-I

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			98.50%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 2 Desarrollar dos estrategias de acompañamiento a los grupos de investigación de la Universidad, que favorezca su cualificación	Meta 1: Acompañamiento a los grupos de investigación para participar en la Convocatoria Nacional de reconocimiento y medición de grupos de Investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación que comenzará en 2017	Número de grupos que fueron acompañados para participar la convocatoria - Número de investigadores que fueron acompañados para participar en la convocatoria	100	100	98,50	Revisión oportuna para la participación en convocatorias externas de los grupos de investigación de la Universidad, trabajo realizado con el apoyo de las Monitorias. Revisión de oportunidades de vinculación a Redes. Sistematización e identificación de los planes estratégicos reportados por los Grupos de Investigación al interior de la plataforma ScienTi. Revisión de los resultados finales de la convocatoria Nacional de medición de grupos y reconocimiento de investigadores, con el fin de generar un comparativo sobre la obtención de la respectiva categoría para los grupos que participaron en la medición, así como el perfil otorgado a los integrantes que solicitaron aval institucional.
	Meta 2: Elaborar un documento analítico que de cuenta de la trayectoria y acumulados de los grupos de investigación de la Universidad, tanto de aquellos que participan de las convocatorias de	Un documento analítico de trabajo que de cuenta de las líneas de investigación, trayectoria y acumulado de los grupos de investigación de la UPN	100			se elaboró informe final sobre los resultados de los grupos de investigación , así como el estado de los docentes que solicitaron aval institucional, en la convocatoria de medición 781-2017. Se elaboró el documento titulado: "Normatividad institucional y nacional vigente relacionada a procesos de investigación, así como un acercamiento a los campos de acción de los Grupos e investigadores", como aporte al documento borrador de política

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			98.50%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	Colciencias como de los que no, que contribuya a cualificar sus campos de trabajo y que permita contar con un balance de la investigación que se realiza en la Universidad.					institucional. En colaboración con el Grupo Interno de Trabajo Editorial, se remitieron las evaluaciones realizadas por los pares académicos externos a os manuscritos presentados por los grupos de investigación en la convocatoria "CIUP 41 años. Balance de la trayectoria de los grupos de investigación", con el fin de que se cualificaran los escritos presentados para su publicación.
Objetivo 3 Consolidar dos modalidades de formación en investigación y su articulación con las estrategias formativas de los grupos de investigación y los programas académicos.	Meta 1 Realización de dos convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas de la SGP-CIUP.	Dos convocatorias realizadas de estudiantes seleccionados en cada convocatoria - Número de estudiantes que se presentan a cada convocatoria	100	100		
	Meta 2 Seguimiento y desarrollo de 4 semilleros y 3 grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria 2017 que se abrió en el	Desarrollo de los 4 semilleros y de los 3 grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria de la vigencia 2017	100			

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			98.50%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	mes de junio de 2016					
Objetivo 4 Desarrollar propuestas conjuntas con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales	Meta 1 Cualificar las condiciones institucionales para acompañar a los grupos de investigación que se presenten a las convocatorias externas	Número de instructivos diseñados para la presentación de las propuestas. -Número de propuestas que solicitaron el acompañamiento -Número de propuestas presentadas	100	100,0		
	Meta 2 Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de investigación que se vienen adelantando desde años anteriores o que se encuentran vigentes.	Número de convenios y contratos de vigencias anteriores con respecto a los cuales se adelantó la gestión técnica y financiera. -Número de convenios aprobados en la vigencia 2017 a los que se les realizó gestión técnica y financiera.	100			

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			98.50%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	Meta 3 Gestión técnica y financiera con entidades externas para la liquidación de contratos y convenios vigencias anteriores.	Número de convenios y contratos vigencias anteriores liquidados - Balance del número de convenios y contratos vigencias anteriores pendientes de finalización	100			
	Meta 4 Diseñar y desarrollar una convocatoria de investigación conjunta entre las 5 Universidades pertenecientes al SUE capítulo Bogotá	Convenios marco y específico firmados - Elaboración de términos de referencia - Realización de un encuentro interinstitucional de grupos de investigación	100			
3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA			% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)			66.04

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$2.149.300.260 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 2.149.300.260,00	\$ 1.323.103.763,00	\$ 1.037.246.683,68	\$ 921.438.006,38	\$ 921.438.006,38
10.02	\$ 105.500.000,00	\$ 63.834.979,00	\$ 63.834.979,00	\$ 12.792.879,00	\$ 12.792.879,00
20.04	\$ 294.909.068,00	\$ 177.800.143,00	\$ 177.800.143,00	\$ 147.302.939,00	\$ 147.302.939,00
21.16.02	\$ 68.882.692,00	\$ 67.869.964,00	\$ 32.459.548,00	\$ 32.459.548,00	\$ 32.459.548,00
21.16.16	\$ 1.680.008.500,00	\$ 1.013.598.677,00	\$ 763.152.013,68	\$ 728.882.640,38	\$ 728.882.640,38

Es de mencionar que a través de este proyecto se ejecutan convenios de cofinanciación como los suscritos por la Universidad con Colciencias y otras entidades encaminados al desarrollo de investigaciones o procesos relacionados con Ciencia y Tecnología, de interés mutuo par las partes (Recurso 20.04). Es de mencionar que para 2017, se suscribió un convenio con Colciencias en el mes de noviembre, el cual quedó para su ejecución en la vigencia 2018, situación que explica el nivel de ejecución financiera de los recursos apropiados en este proyecto por la fuente de Aportes de Cofinanciación.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Educación Inclusiva	CÓDIGO:	410.705.1.2.3
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales. docencia, investigación y proyecciones		
PROGRAMA DEL PDI:	Horizonte de la acreditación institucional		
OBJETIVO GENERAL	Diseñar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros generados en la disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva.		
OBJETIVO ESPECIFICO DE LA VIGENCIA	Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial, evidenciada en apoyo psicosocial, pedagógico, formación en lenguas extranjeras e incentivos económicos que disminuyan la deserción, motiven la permanencia y graduación.		
FECHA DE VIABILIDAD	7/02/2017	PERÍODO SEGUIMIENTO	DE Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Osama Medina Bonilla		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio	100%		
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Implementar de estrategia de acompañamiento psicosocial	Meta 1: Un programa de acompañamiento psicológico implementado.	Documento informe radicado en la Vicerrectoría Académica	100	100	100	300 Estudiantes atendidos desde psicología de manera individual a través de 370 sesiones. Documento de análisis

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio	100%		
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						sobre la pertinencia de la prueba de potencialidad pedagógica. Documento - acuerdo reforma proceso de admisiones UPN Dos presentaciones ante el Consejo Académico sobre reforma del proceso de admisiones UPN
	Meta 2: Un programa de acompañamiento pedagógico implementado que dé cuenta del fortalecimiento de habilidades para el mejor rendimiento académico	Documento informe radicado en la Vicerrectoría Académica	100			El 75% de los estudiantes activos de la UPN son atendidos por el GOAE a través de programa de acompañamiento pedagógico.
	Meta 3. Una estrategia de acompañamiento psicosocial dirigido a estudiantes titulares de monitorias académicas	Una estrategia de apoyo diseñada e implementada con estudiantes titulares de monitorias académicas	100			El número de estudiantes asignados a las monitorias académica cumple a satisfacción su proceso
Objetivo 2: Dar continuidad al Seminario de formación en lenguas extranjeras en los idiomas de inglés,	Meta.1: Ofrecer un (1) nivel de formación al semestre en la	Número de niveles propuestos/ Número de niveles ofertados a la	100	100		Se dio continuidad al segundo semestre de formación, dando la posibilidad a los

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio	100%		
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
francés y portugués, orientado a docentes en ejercicio y docentes en formación con el ánimo de dar respuesta a la necesidad de cualificar el nivel de dominio de un idioma extranjero en los estudiantes de la UPN.	vigencia 2017, para estudiantes de pregrado y profesores de la Universidad.	comunidad estudiantil				participantes de ingresar a otro nivel de capacitación en los idiomas de Ingles, portugués y francés, de acuerdo con el proceso que obtuvieron en el nivel inmediatamente anterior, Ingresaron a este semestre un total de 444 participantes de los cuales 374 en inglés, 41 en francés y 29 en portugués. Se realizó seguimiento académico de los grupos conformados, así como reuniones con profesores para ajustes al sistema de evaluación
	Meta 2. Entregar un documento final del proceso ejecutado en la vigencia 2017	Documento radicado en la vicerrectoría académica.	100			

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)			91.65	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$1.261.395.403 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.						
TOTAL	\$ 1.261.395.403	\$ 1.156.062.338	\$ 1.156.062.338	\$ 1.150.826.082	\$ 1.149.827.082	
10.02	\$ 7.377.170	\$ 999.000	\$ 999.000	\$ 999.000	\$ 0	
21.10	\$ 70.000.000	\$ 36.149.500	\$ 36.149.500	\$ 36.149.500	\$ 36.149.500	
21.16.02	\$ 83.221.385	\$ 79.579.493	\$ 79.579.493	\$ 79.579.493	\$ 79.579.493	
21.16.16	\$ 1.100.796.848	\$ 1.039.334.345	\$ 1.039.334.345	\$ 1.034.098.089	\$ 1.034.098.089	

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Valmaría	CÓDIGO:	410.705.1.3.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en el predio denominado VALMARIA y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física acorde a las necesidades de la universidad.		
FECHA DE VIABILIDAD	14/02/2017	PERÍODO SEGUIMIENTO	DE Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Fernando Méndez Díaz		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio		25.12%		
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Radicar planos arquitectónicos y diseño estructural en la Curaduría para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante.	Meta No. 1: Ajustar los estudios técnicos requeridos para dar inicio a las obras de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante según curaduría – Contrato 634 de 2015 vigencias futuras	Licencia de construcción	93	93	25,125	Los estudios planos y diseños fueron entregados el día 27 de diciembre de 2016 y el 13 de junio de 2017 se radicaron documentos para el trámite de la Licencia de Construcción ante la Curaduría No. 2.
Objetivo 2 - Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.	Meta 1: Concurso de méritos para contratar los Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.	Concurso de méritos, Estudios y planos de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas	0	0		La meta no se ha ejecutado debido a la expedición de normas de orden distrital, como el Decreto 088 de 2017 que limitó la expedición de licencias de construcción en la zona de ciudad Lagos de Torca.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			25.12%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
		corporales aprobadas.				
Objetivo 3: Construir el edificio de salones y oficinas y construir el restaurante.	Meta No. 1: Iniciación de proceso de construcción.	Edificio y restaurante construidos con un avance del 50%	5	5		Se cuenta con el presupuesto de obra y el borrador de los términos de referencia para la Invitación Pública.
	Meta No. 2: Iniciación interventoría a la construcción de las obras de la fase 1 de la etapa 1.	Edificio y restaurante construidos con un avance del 50%	5			Se cuenta con el presupuesto de obra y el borrador de los términos de referencia para la Invitación Pública.
Objetivo 4. Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura actualmente en uso en el predio Valmaría	Meta No. 1: Cerramiento del predio Valmaría	Cerramiento del predio Valmaría terminado.	5	2,5		Se cuenta con el presupuesto de obra y el borrador de los términos de referencia para la Invitación Pública.
	Meta No. 2: Adecuaciones generales a la infraestructura	Adecuaciones generales a la infraestructura	0			la meta no se ha ejecutado

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	0,36
---------------------------------	---------------------------------------	------

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$8.855.587.728 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

TOTAL	\$ 8.855.587.728	\$ 32.156.747	\$ 32.156.747	\$ 1.322.797	\$ 1.322.797
21.22	\$ 54.946.433	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.26.01	\$ 4.715.641.295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.26.02	\$ 85.000.000	\$ 1.322.797	\$ 1.322.797	\$ 1.322.797	\$ 1.322.797
26	\$ 4.000.000.000	\$ 30.833.950	\$ 30.833.950	\$ 0	\$ 0

La fuente de recursos para Valmaría proviene de la Estampilla Pro Universidad Pedagógica Nacional.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	CÓDIGO:	410.705.1.3.2
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	1.3. Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación		
FECHA DE VIABILIDAD	7/03/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Fernando Méndez Díaz		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1. Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.	Meta 1: Adecuación del alcantarillado del predio ubicado en la calle 127 No. 11-20 de la UPN	Alcantarillado del predio ubicado en la Calle 127 No. 11-20 de la UPN	100	100	100	La adecuación del alcantarillado del predio ubicado en la calle 127 No. 11-20 de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó mediante el contrato de obra No. 472 de 2017.
	Meta 2: Adecuación de cubiertas en los salones y el auditorio del predio ubicado en la calle 127 No. 11-20 de la UPN	Cubiertas en los salones y el auditorio del predio ubicado en la calle 127 NO. 11-20 de la UPN	100			La adecuación de cubiertas en los salones y el auditorio del predio ubicado en la calle 127 No. 11-20 de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó mediante el contrato de obra No. 474 de 2017
	Meta 3: Adecuación de la acometida eléctrica y red lógica salón E-106	Una acometida eléctrica y red lógica salón E-106 adecuada	100			La adecuación de la acometida eléctrica y red lógica salón E-106, se realizó mediante el contrato de obra No. 463 de 2017
			100			

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	Meta 4: Adecuación generales de infraestructura física de los predios de la UPN	# de adecuaciones de espacios físicos realizados / # de adecuaciones de espacios físicos priorizados				<p>Las adecuaciones eléctricas y red lógica en el edificio administrativo, ubicado en la carrera 16 A No. 79-08, mediante el contrato No. 353 de 2017.</p> <p>La adecuación de las oficinas pisos 4 y 6 del Edificio Administrativo ubicado en la Carrera 16 a No 79-08 – instalación de muebles se realizaron mediante el contrato No. 348 de 2017.</p> <p>Las adecuaciones generales en la cocina, coliseo, cerramiento calle 72 y construcción cerramiento proyecto Wayra de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizaron mediante el contrato No. 433 de 2017.</p> <p>Ø Las adecuaciones generales en la Biblioteca (3 espacios) ubicada en el edificio A – Sede calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se realizaron mediante el contrato de obra 473 de 2017.</p> <p>La Impermeabilización en la placa de la cubierta del edificio E, ubicado en la Sede Principal Calle 72 No. 11- 86 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se realizó mediante el contrato de obra 462 de 2017.</p> <p>Las adecuaciones generales en el edificio P (Cubierta y otros) – Sede calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se realizaron mediante el contrato de Obra 466 de 2017.</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						<p>las adecuaciones generales en los salones “Torreón” del edificio B – Sede calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se realizaron mediante el contrato No.467 de 2017 La adquisición de un contenedor para el proyecto Wayra ubicado en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó mediante el contrato de compraventa No. 628 de 2017.</p> <p>Las adecuaciones generales en los espacios físicos de: oficina estudiantil, oficina GOAE, cafetería, acceso oficina Certificación, edificio A Cubierta, ubicados en el predio calle 72 y biblioteca del Nogal – calle 79 de la Universidad Pedagógica Nacional, se están ejecutando mediante el contrato de Obra No. 627 de 2017.Ø La Adecuación general de las canchas ubicadas en el predio de la calle 127 No. 11-20 de la Universidad pedagógica Nacional, se contrató mediante el contrato de obra No. 667 de 2017</p> <p>La adecuación de laboratorios edificio B, ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional, se ejecutó mediante el contrato de obra No. 683 de 2017.</p> <p>La adecuación de la acometida eléctrica y red lógica (voz y datos) de la Oficina de Concertación, ubicada en el Edificio D - Calle 72 No. 11-86</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						<p>de la Universidad Pedagógica Nacional, se ejecutó mediante el contrato 702 de 2017. Las adecuaciones de espacios físicos afectados por la ola invernal en el edificio p ubicado en el predio calle 72 # 11 - 86 de la Universidad Pedagógica Nacional, se ejecutó mediante el contrato No. 738 de 2017.</p> <p>Las Adecuaciones GENERALES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ubicada en la calle 72 # 11 - 86 - Edificio P, se ejecutó mediante ejecutó el contrato de obra No. 811 de 2017. Las adecuaciones de infraestructura física en los muros de la Biblioteca ubicada en el predio calle 127 No. 11-20 de la Universidad Pedagógica Nacional, se ejecutó mediante el contrato de obra N° 818 de 2017</p> <p>Las adecuaciones generales de la infraestructura física del Edificio C-segundo piso del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional, se ejecutó mediante el contrato de obra 820 de 2017</p> <p>Las adecuaciones generales en la cubierta y otros espacios físicos de la licenciatura de artes escénicas ubicada en predio Parque Nacional de la Universidad Pedagógica</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						Nacional, se realizaron mediante el contrato 834 de 2017. Se realizaron las adecuaciones generales en los espacios físicos de las fincas siete cueros y San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante el contrato 846 de 2017.
	Meta 5: Realizar los diseños de redes eléctrica y de lógica para el edificio C - Segundo piso - de la UPN	# de diseños realizados	100			Los diseños de redes eléctrica y de lógica para el edificio C- Segundo piso –de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó mediante la orden de servicio No. 46 de 2017.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		73.10		
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$1.388.936.363 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.					
	PROPIACIÓN	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO
	\$ 1.388.936.363	\$ 1.015.290.512	\$ 1.015.290.512	\$ 986.418.464	\$ 878.084.006
	\$ 200.000.000	\$ 99.601.594	\$ 99.601.594	\$ 98.251.291	\$ 98.251.291
	\$ 215.061.983	\$ 142.251.581	\$ 142.251.581	\$ 114.944.628	\$ 50.480.105
	\$ 265.000.000	\$ 243.410.240	\$ 243.410.240	\$ 243.408.983	\$ 199.539.048
	\$ 306.109.299	\$ 155.426.390	\$ 155.426.390	\$ 155.426.390	\$ 155.426.390
	\$ 200.000.000	\$ 197.488.546	\$ 197.488.546	\$ 197.423.825	\$ 197.423.825
	\$ 202.765.081	\$ 177.112.161	\$ 177.112.161	\$ 176.963.347	\$ 176.963.347

Es de mencionar, con respecto a la ejecución financiera, que el saldo del proyecto respalda vigencias futuras a probadas para la adecuación del Edificio C, de la sede de la calle 72 No. 11-86.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	CÓDIGO:	410.705.1.4.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de apoyo académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura (física y tecnológica), los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Renovar, consolidar y fortalecer la Plataforma Tecnológica y Física de la Universidad Pedagógica Nacional para contribuir al logro de una Gestión Académico - Administrativa eficiente, con identidad institucional, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, garantizando el desarrollo eficaz en las labores de la docencia, investigación y demás actividades académico-administrativas a través de la mediación tecnológica, orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas.		
FECHA DE VIABILIDAD	9/02/2017	PERÍODO SEGUIMIENTO DE	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			63.89 %
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo No. 1: Mantener en funcionamiento la emisora universitaria "La Pedagógica Radio" como un sistema de comunicación alternativo y de alto cubrimiento que permita llegar a diferentes comunidades del nivel nacional e internacional. Con material radiofónico que dé cuenta de los proyectos,	Meta No. 1: Adquirir recursos educativos para el nuevo programa de pregrado - Licenciatura en Educación Básica primaria a distancia.	100% de los equipos y material de comunicación para el funcionamiento de la Emisora de la UPN priorizados para la vigencia adquiridos	100	50	63,89	Se realizó la compra de los equipos, en este momento se están recibiendo e instalando. Adquirir el acceso a plataforma en servidor dedicado Centova sobre Icast de alta velocidad con acceso ilimitado simultáneo de usuarios para emisión digital en vivo en formatos Mp3, OGG y AACPlus. Y plataforma de auto

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

<p>iniciativas y desarrollos académicos y culturales que se adelantan en el marco de la oferta académica e investigativa de la Universidad y demás aspectos y acciones que esta adelante.</p>					<p>DJ, paquete avanzado de 100 gigas de almacenamiento para bibliotecas musicales de programación. Remota.</p>
	<p>Meta No. 2: contratar consultoría externa para los trámites y estudios para obtener frecuencia modulada</p>	<p>2. Tramites y estudios para obtener frecuencia recibidos</p>	<p>0</p>		<p>No se consideró pertinente adelantar esta esta meta, teniendo en cuenta los costos que implica contar con la frecuencia modulada.</p>
<p>Objetivo No. 2: Mejorar los sistemas de información mediante la adquisición de nuevos aplicativos, brindando mayor funcionalidad y cobertura a las unidades académicas, administrativas y procesos institucionales</p>	<p>Meta No. 1: Adquisición de un nuevo Sistema de Información para la Gestión Académica de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional.</p>	<p>Adquisición de licencias de software a perpetuidad de un Sistema de Información Académico Computarizado que contenga todas las funciones básicas de los procesos académicos y Administrativos Universitarios, desde la inscripción hasta la graduación de nuestros estudiantes de pregrado, postgrado y educación continua, el cual deberá ser personalizado con los requerimientos funcionales y normativos propios de la Universidad Pedagógica Nacional, así como implementación, puesta en marcha, transferencia de conocimiento, migración de la información actual y capacitación.</p>	<p>100</p>	<p>81,7</p>	<p>Se firmó Contrato No. 718 de 2017 con la Unión Temporal UT-UPN2017. Contrato en ejecución.</p>
	<p>Meta No. 2: Contratar la Interventoría para el nuevo sistema de información para la gestión académica.</p>	<p>Interventoría para el nuevo sistema de información para la gestión académica contratada.</p>	<p>100</p>		<p>Se firmó contrato interadministrativo No. 836 de 2017 con la Universidad Distrital. Se firmó el acta de inicio el 26 de diciembre de 2017 y actualmente</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

					el contrato se encuentra en ejecución.
	Meta No.3: Adquisición de un nuevo Sistema de Información para la Gestión Financiera de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional		50		Se realizó levantamiento de información de necesidades particulares de la Universidad de las funcionalidades del software. En reunión citada por rectoría en diciembre de 2017, se decide continuar con el software actual, debido a la entrada en operación de las NIIF e inicio a la ley de garantías. Se solicitó al proveedor la propuesta de mejoras para el actual Sistema Financiero.
	Meta 4: Adquirir Subsistemas y elementos para la seguridad Física del Centro de Cómputo o Datacenter en cumplimiento de los requisitos del Numeral 6.3 de Infraestructura de la Norma (NTCGP 1000: 2009) Hallazgos de Icontec y Contraloría	Subsistemas y elementos para la seguridad Física del Centro de Cómputo o Datacenter adquiridos	100		Se firmó contrato CPS 674 DE 2017, con la firma COTELGESA
	Meta 5: Diseño e implementación de una solución de comunicaciones	Contratar la prestación del servicio Integral de CONECTIVIDAD, CANAL DE DATOS, INTERNET DEDICADO y WIFI, a nivel central y a nivel sedes, con los equipos básicos de enrutamiento y/o configuraciones adicionales sobre la plataforma tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional para garantizar la	100		<i>Vigencia Futura. Se solicitó CDP para el pago de las cuotas correspondientes a los meses de junio, Julio, agosto y septiembre. Este contrato termina hasta finales del 2018.</i>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

		continuidad y calidad del servicio de comunicaciones.				
	Meta 6: Adquirir los Computadores para los requerimientos de las áreas académicas y administrativas de la UPN.	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de computadores de escritorio, portátiles para satisfacer necesidades de las áreas académicas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional de acuerdo con la disponibilidad de recursos	100			
	Meta 7: Adquirir Cuchillas para el esquema de Servidores de la UPN.	cuchillas para el esquema de servidores de la UPN adquiridas	100			
	Meta 8: Adquirir Equipos para edición, corrección y diagramación para el Fondo Editorial de la UPN.	100% de los equipos para edición, corrección y diagramación para el Fondo Editorial de la UPN adquiridos	100			
	Meta 9: Adquirir equipos para el proyecto "construcción, estructuración y puesta en marcha CIDET" código 410.705.1.61.1	100% de los equipos para el proyecto "construcción, estructuración y puesta en marcha CIDET"	50			Se canceló la Orden de Compra # 84/2017 celebrada entre la Universidad Pedagógica Nacional y Portátil S.A.S, por solicitud de la dependencia.
	Meta 10. Adquirir e instalar películas de seguridad en las aulas académicas y especializadas	100% de adquisición e instalación de películas de seguridad en las aulas académicas y especializadas	100			
	Meta 11. Adquirir dotación y suministros mobiliario para la Biblioteca del IPN	100% en la dotación y suministro de mobiliario para la Biblioteca del IPN	100			
Objeto No. 3: Adecuar los espacios académicos de la Universidad Pedagógica Nacional con mobiliario, equipos y otros elementos.	Meta No. 1: Adecuar los espacios académicos de la Universidad Pedagógica Nacional con mobiliario y otros elementos.	100% de los espacio priorizados mobiliario dotados con mobiliario y otros elementos	60	60		Adquisición de sillas ergonómicas y pupitres para la Universidad Pedagógica Nacional. Adquisición de puestos de trabajo para el salón E 106, ubicado en el edificio E calle 72

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

						<p>No. 11- 86 de la Universidad Pedagógica Nacional. Adquisición de revisteros para el espacio de la librería ubicada en la calle 72 No. 11-86. Adquisición de una Impresora Braille para la Universidad Pedagógica Nacional. Contratar la adquisición de mobiliario para los espacios académicos de la Maestría de Lenguas Extranjeras y librería ubicadas en la sede calle 72. Adquisición de mobiliario para la sala de Estudio Individual de la Biblioteca Central y la Oficina del Grupo de Orientación y Apoyo a Estudiantes GOAE de la Universidad Pedagógica Nacional. Adquisición de sillas tipo tándem para los Auditorios Torreón ubicados en el edificio B piso3 y 4 de la sede calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>
--	--	--	--	--	--	---

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)			69.22	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$5.377.751.207 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.						
TOTAL	\$ 5.391.751.207	\$ 3.732.312.134	\$ 3.732.312.134	\$ 2.626.118.329	\$ 740.472.127	
10.02	\$ 965.386.668	\$ 911.713.753	\$ 911.713.753	\$ 644.494.990	\$ 452.535.921	
17	\$ 219.243.063	\$ 218.369.585	\$ 218.369.585	\$ 0	\$ 0	
21.10	\$ 72.139.388	\$ 37.529.580	\$ 37.529.580	\$ 37.529.580	\$ 37.529.580	

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

21.16.01	\$ 996.692.123	\$ 992.705.354	\$ 992.705.354	\$ 612.988.048	\$ 0
21.16.02	\$ 6.243.817	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.03	\$ 539.170.228	\$ 466.375.604	\$ 466.375.604	\$ 376.060.653	\$ 70.910.390
21.16.16	\$ 2.390.000.000	\$ 939.346.882	\$ 939.346.882	\$ 788.773.682	\$ 41.761.730
21.17.01	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.17.02	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.20.01	\$ 187.875.920	\$ 166.271.376	\$ 166.271.376	\$ 166.271.376	\$ 137.734.506

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de Biblioteca	CÓDIGO:	410.705.1.4.2
TIPO DE PROYECTO:	Transversal con énfasis en los procesos misionales (Investigación, docencia y proyección social)		
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de Apoyo Académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno Nacional, en la definición y desarrollo de políticas educativas		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Suscribir acceso a contenidos a través de Bases de Datos Bibliográficas, de instrumentos tecnológicos para la consulta y reprografía, así como su adecuación para servicios más eficientes.		
FECHA DE VIABILIDAD	13/03/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Olga Lucia Salinas Salinas – Subdirectora de Biblioteca, documentación y recursos bibliográficos.		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			100%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1. Suscribir el acceso a contenidos según el presupuesto asignado y de acuerdo a las necesidades priorizadas por la alta dirección.	Meta 1: Suscribir el acceso a contenidos de dos herramientas electrónicas a través de Bases de Datos Bibliográficas por un año.	Suscripción al acceso de contenidos de dos herramientas electrónicas realizadas	100	100	100	Se realizó la suscripción a la base de datos Naxosy la base estadística ELOGIM y un paquete de 12 bases de datos del proveedor Ebsco para un periodo de tres años.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		76.68%	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$161.861.400 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 161.861.400	\$ 124.111.400	\$ 124.111.400	\$ 76.116.080	\$ 76.116.080
21.10	\$ 161.861.400	\$ 124.111.400	\$ 124.111.400	\$ 76.116.080	\$ 76.116.080

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Renovación del Parque Automotor de la UPN	CÓDIGO:	410.705.1.4.3
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo Administrativo		
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de Apoyo Académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Brindar una adecuada movilidad al equipo directivo de la Universidad Pedagógica (Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Gestión Universitaria, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Secretaria General), renovación del parque automotor, con el fin de atender oportunamente y con mayor efectividad los requerimientos de traslado terrestre a nivel urbano y rural, en cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo.		
FECHA DE VIABILIDAD	19/07/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Fernando Méndez Díaz.		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				100%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Modernizar el parque automotor de la Universidad para reponer aquellos que generan sobre costos de funcionamiento y mantenimiento a causa de su obsolescencia.	Meta 1. Adquirir en el presente año cuatro (4) vehículos nuevos tipo automóvil como inicio a un proceso de reposición de los actuales vehículos de la Universidad	No. De vehículos nuevos	50	50	100	Se tramitó la contratación para la adquisición de los cuatro vehículos nuevos tipo automóvil por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Mediante dicho proceso se le adjudico la orden de compra No. 19958 de 2017 - SECOP a la empresa SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A. – SOFASA S.A, por valor de \$158.313.560

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		98,95	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$160.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 160.000.000	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560
21.10	\$ 160.000.000	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560	\$ 158.313.560

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Formación y Cualificación Docente	CÓDIGO:	410.705.1.5.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Desarrollo profesoral		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Incrementar los niveles de formación académica de los docentes a nivel de doctorado y maestría.		
FECHA DE VIABILIDAD	27/01/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Mauricio Bautista Ballén		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			Avance acumulado promedio			100%
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Apoyar la formación de docentes de planta de la UPN a nivel de doctorado	Meta 1: Trece 13 docentes de planta de la UPN en formación a nivel de doctorado	Docentes UPN en formación a nivel de doctorado.	100%	100%	100%	

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	84.85%
--	--	---------------

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$1.063.312.616 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.063.312.616	\$ 902.233.847	\$ 902.233.847	\$ 902.233.847	\$ 902.233.847
21.16.02	\$ 223.239.720	\$ 98.288.077	\$ 98.288.077	\$ 98.288.077	\$ 98.288.077
21.16.16	\$ 840.072.896	\$ 803.945.770	\$ 803.945.770	\$ 803.945.770	\$ 803.945.770

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción, Estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional (PDI 2014-2019)	CÓDIGO	410.705.1.6.1
EJE DEL PDI:	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social (PDI 2014-2019)		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 6. Fortalecimiento y desarrollo de Programas de Formación Apoyados por TIC (PDI 2014-2019)		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Institucional: Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas. Programa 6: Reconocer, revitalizar, potenciar y proyectar las prácticas y experiencias académicas de formación, proyección social e investigación de los diversos grupos de estudio, investigación y práctica con que cuenta la Universidad.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Construir, estructurar y poner en marcha el CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional.		
FECHA DE VIABILIDAD	15/08/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	John Alexander Rojas Montero		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			50%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Generar portafolio de Tecnología-Educación-Innovación centrado en la extensión desarrollada en forma presencial, a distancia o virtual	Meta 1: Elaborar portafolio de extensión presencial, a distancia o virtual	Portafolio de extensión elaborado	50	50	50	Se presentó y envió a la SAE el portafolio de 7 diplomados, para ser ofertados durante el I semestre del 2018. en espera de observaciones. No se presentó ejecución financiera del proyecto.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			50%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE % TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 2: Apoyar el proceso de docencia e investigación presencial, a distancia o virtual en programas de pregrado y posgrado de la UPN	Meta 1: Elaborar plan de apoyo a la docencia y la investigación presencial, a distancia o virtual solicitados por los programas de pregrado y posgrado de la UPN.	No. De acciones de apoyo a procesos de docencia de investigación presencial, a distancia o virtual / No. De solicitudes de apoyo a procesos de docencia e investigación presencial, a distancia o virtual	50	50		1) Licenciatura en educación primaria: *Creación de espacios para seminarios. *Creación de usuarios. *Capacitación docentes coordinadores de los seminarios. 2) Especialización en pedagógica modalidad a distancia cohorte 1 y cohorte Paraguay *creación y activación de espacios para seminarios *Acopio de información para el proceso de acreditación. 3) Licenciatura en educación Comunitaria *Creación de espacios para el seminario *capacitación docente.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)			0	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$86.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.						
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago	
TOTAL	\$ 86.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10.02	\$ 86.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Las metas de avance físico se realizaron a través de la asignación de horas docentes al proyecto. Los recursos financieros, se reservaron para la ejecución en 2018.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	CÓDIGO:	410.705.1.7.2
EJE DEL PDI:	EJE 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación social del Conocimiento y Comunicación Institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Producir contenidos editoriales de alta calidad que estimulen la profesionalización docente y los desarrollos investigativos, académicos, artísticos y didácticos, así como las innovaciones en ciencia y tecnología que aporten de manera creativa a las transformaciones sociales y culturales que requiere el país.		
FECHA VIABILIDAD	10/02/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Alba Lucia Bernal Cerquera		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			84.38%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1. Desarrollas las actividades inherentes a la edición, publicación y normalización de libros producto de la labor en investigación, docencia o extensión según las indicaciones del Comité de Propiedad intelectual y de publicaciones	Meta 1. Realizar una convocatoria para la publicación de los libros siguiendo las orientaciones del Comité de Propiedad Intelectual y publicaciones de la universidad para la vigencias 2017.	Términos de referencia publicados.	100	100	84,38	Publicación y seguimiento a convocatoria CIUP 41 años publicación convocatoria de publicación de libros 2017-2018
	Meta 2. Editar 20 libros resultado de las convocatorias, alianzas editoriales que formalicen la universidad y documentos institucionales aprobados por el Comité de Propiedad Intelectual y de publicaciones para al vigencias 2017	20 libros publicados.	100			Se encuentran un proceso de edición 41 libros resultado de convocatorias alianzas editoriales que formalizo la universidad, asimismo documentos institucionales aprobados por el comité
	Meta 3. Fortalecer la definición de las colecciones del catálogo de la Universidad Pedagógica Nacional	Consolidado de las colecciones del catálogo de la Universidad	100			se realizó la primera versión del catálogo general de publicaciones 2017, en el que se incluye la producción editorial desde 2012 a la fecha, especificando los

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			84.38%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
		Pedagógica Nacional.				propósitos de las colecciones, novedades, reseñas de libros y datos principales de todas las revistas de la universidad
	Meta 4. Formalizar una alianza editorial (Coedición) para la vigencia 2017	1 alianzas editorial formalizada (coedición).	100			Convenio de coedición con la Carreta Editores para tres libros convenio de coedición con CINDE para un libro convenio con la Universidad de la República de Uruguay y Benemérita Universidad de Puebla para un libro conversaciones con la Cooperativa Editorial Magisterio para la edición de cinco libros convenio de coedición con la Universidad Distrital para el libro Historia Oral y memoria para la paz.
Objetivo 2 Acompañar y desarrollar el proceso de edición, producción e indexión de las revistas de la Universidad	Meta 1. desarrollar y producir 21 números de las revistas para la vigencia 2017	21 número de revistas publicadas.	100	100		21 número de revistas publicadas.
	Meta 2. Fortalecer, desarrollar los mecanismo para indexación nacional e internacional de las revistas	Actividades para la indexación de revistas desarrolladas.	100			Actividades para la indexación de revistas desarrolladas.
	Meta 3. mantener la plataforma de revistas de la Universidad actualizada	Actividades para la indexación de	100			Actividades para la indexación de revistas desarrolladas.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			84.38%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
		revistas desarrolladas.				
Objetivo 3. Desarrollar un mecanismo para la normalización de las publicaciones de la Universidad que incluya las normas vigentes de escritura y redacción que la institución avale	Meta 1. Socializar y actualizar el manual de estilo de las publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.	Un manual actualizado, socializado y aprobado por el Comité de Propiedad Intelectual y Publicaciones .	40	40		Se socializó con la Subdirección de Biblioteca y el Comité de Propiedad Intelectual y de Publicaciones, en la sesión 7 del 2 de noviembre del 2017.
Objetivo 4. implementar las estrategias de circulación y distribución para posicionar los contenidos producidos por la universidad	Meta 1. desarrollar una estrategia de visibilización y circulación de la producción editorial de la Universidad	Un (1) documento de estrategia adoptado.	100	97.5		Actualización diaria de redes sociales. Conversaciones con Bookclik para el ingreso de las publicaciones en la plataforma. Relanzamiento de la librería en las instalaciones de la Universidad. Actualización de la Página editorial. Presencia de la producción editorial en los eventos académicos de la Universidad.
	Meta 2. Avanzar en las actividades para la inclusión del material académico producido por la universidad en el repositorio institucional.	Consolidado del material incluido en el repositorio institucional.	100			Se elaboró un plan de trabajo para la actualización del Repositorio Institucional. Se realizaron reuniones con la Subdirección de Biblioteca Para definir actualizaciones del repositorio institucional

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			84.38%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
						Inclusión del material editorial de acceso abierto en el repositorio. entrega de repositorio final
	Meta 3. Desarrollar lineamientos institucionales para el acceso abierto de las publicaciones	Lineamientos institucionales para el acceso abierto de las publicaciones.	90			Se presentó documento de lineamientos institucionales para acceso abierto.
	Meta 4. Participar en dos ferias del libro y/o evento académico nacional y dos ferias del libro y/o evento académico internacional para la vigencias 2017.	Dos participacione s en feria del libro nacional y/o evento académico. Dos participacione s en feria de libro internacional y/o evento académico.	100			Se participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se participó en las siguientes ferias internacionales: Feria Internacional del libro Universitario FILUNI, Feria Internacional del libro Guadalajara, Fiesta del libro y la Cultura en Medellín, Feria de la Universidad de Antioquia, Feria Internacional del Libro en Cali, Feria del Libro en Manizales.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	74.5%
--	--	--------------

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$288.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 288.000.000	\$ 214.667.854	\$ 214.667.854	\$ 214.667.854	\$ 188.520.408
10.02	\$ 288.000.000	\$ 214.667.854	\$ 214.667.854	\$ 214.667.854	\$ 188.520.408

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	CÓDIGO:	410.705.1.7.3
EJE DEL PDI:	Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 7. Apropiación social del conocimiento y comunicación institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer la comunicación institucional dinamizando los modos, prácticas y relaciones al interior de la comunidad universitaria, y liderando el diálogo entre la Universidad y los distintos actores sociales.		
FECHA DE VIABILIDAD	28/07/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Ricardo Agudelo Suarez		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			101.3%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Difundir los logros y avances de la UPN a la comunidad universitaria pares académicos, ciudadanía y opinión pública	Meta 1. Una edición del periódico institucional Magazín Pedagógico e insertarlo dentro de un diario de impresión de distribución masiva.	Numero de periódicos editados e impresos	90	90	101,375	El magazín fue redactado y diagramado. No se publicó debido a que solo en los últimos días del año el MEN expidió las resoluciones de acreditación del doctorado de las ultimas licenciaturas, información esencial del Magazín.
Objetivo 2: ejecutar acciones de comunicación pública que coadyuven a la divulgación de logros institucionales y el posicionamiento de la UPN como referente público de información sobre educación.	Meta 1. un (1) nuevo home para el portal web institucional con perfiles de usuarios internos y externos, nueva apariencia visual e integración de distintos canales de comunicación, como redes sociales, aplicativos.	Un nuevo home para el portal web institucional puesto a disposición publica	100	125,5		Contratación de ingenio, se reinició el proceso del nuevo portal. Se actualizaron los mini sitios y se completó la fase de finalización del Home del portal
	Meta 2: 20 publicaciones de artículos en medios masivos	Numero de artículos o notas de	151			Se publicó un total de 85 informaciones sobre la UPN promovidas. Se presentó un

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			101.3%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	sobre educación y pedagogía promovidos por la UPN	prensa sobre actividad de la UPN				crecimiento del 20%(3,820 seguidores mas) de seguidores en Facebook y del 15% (1,987 seguidores más en twitter.
Objetivo 3: Promocionar los servicios y actividades académicas, de extensión e investigación , así como los programas ofertados por la universidad	Meta 1: 60% plegables, afiches y demás, materiales promocionales de servicios académicos de e extensión e investigación producidos.	Número de solicitudes de material de promoción presentadas al grupo de comunicacion es corporativas sobre número de piezas producidas	100	100		Se diagramó y entregó para impresión la totalidad de los materiales de divulgación solicitados por las dependencias
objetivo 4: promocionar la programación y servicios de edocomunicación ofrecidos a través de la Pedagógica Radio como emisora oficial de la UPN	Meta 1: 80% de materiales promocionales distribuidos entre las audiencias real y potencial de la pedagógica radio	numero de materiales producidos sobre número de materiales entregados	90	90		Se adelantó el contrato para los materiales promocionales y se inició su producción. Se realizó promoción de la programación de la emisora semanalmente en redes sociales y demás medios internos disponibles (Notas comunicantes.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	44.28%
---------------------------------	---------------------------------------	--------

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$75.510.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 75.510.000	\$ 33.437.500	\$ 33.437.500	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000
10.02	\$ 57.510.000	\$ 16.437.500	\$ 16.437.500	\$ 0	\$ 0
21.10	\$ 18.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Bienestar para todas y todos	CÓDIGO:	410.705.1.8.1
EJE DEL PDI:	Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	8. Universidad para la alegría.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer el bienestar Universitario para garantizar un ambiente de convivencia y el ejercicio de derechos y vida digna para los integrantes de la comunidad universitaria.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los programas de Bienestar Universitario los cuales redundan en pro de la calidad de vida de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica.		
FECHA DE VIABILIDAD	7/02/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Crisanto Gómez Ráquira - Subdirección de Bienestar Universitario		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			100%	OBSERVACIÓN AVANCES
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	
Objetivo 1: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2017-I, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004.	Meta 1. Seleccionar 77 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2017-I.	N° de estudiantes beneficiados/ 77 * 100.	100	100		La Resolución 322 de 2017 que beneficiaba a 77 estudiantes de pregrado. De estos, 73 estudiantes cumplieron el 100% de horas establecidas para el programa ASE y 4 estudiantes recibieron únicamente el primer pago, puesto que cumplieron solamente con el 30% de las horas
Objetivo 2: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-	Meta 1. Seleccionar 77 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2017-II.	N° de estudiantes beneficiados/ 77 * 100.	100	100		Selección de 77 estudiantes de pregrado en el II periodo de 2017, mediante Resolución 1239 de 11 de septiembre de 2017

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			100%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
ASE para el periodo 2017-II, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004.						
Objetivo 3: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE en el marco del Convenio 373 de 2016 suscrito con la U.A.E.S.P.	Meta 1. Seleccionar 143 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2017-I.	N° de estudiantes beneficiados/ 143 * 100	100	100	100	Resolución 480 de 2017 con la cual se beneficiaron 143 estudiantes en el marco del Convenio 373 de 2016 suscrito con la U.A.E.S.P. Del total de los beneficiados, 135 cumplieron con los requisitos mínimos y 8 estudiantes no recibieron el primer pago por no cumplir con la entrega del plan de trabajo.
Objetivo 4: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE en el marco del Convenio 473 de 2017 suscrito con la U.A.E.S.P - UPN	Meta 1. Seleccionar 213 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2017-II	N° de estudiantes beneficiados/ 213 * 100	100	100		Se realizó la firma del convenio 473 de 2017, Se realizaron los trámites necesarios para seleccionar los estudiantes beneficiarios del programa ASE para 2017-II. Esto incluyó la solicitud del CDP, la publicación de la convocatoria, la revisión y análisis de la documentación y la proyección de la Resolución.
Objetivo 5: Contratación de profesionales para realizar seguimiento y acompañamiento	Meta 1. Contratar cuatro profesionales que presenten sus servicios en el seguimiento y acompañamiento psicosocial.	N° de contratos celebrados/4* 100	100	100		Se contrataron dos psicólogas, una pasante en psicología y una psicopedagoga

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			100%	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
psicosocial a comunidad estudiantil.						
Objetivo 6: Adquirir material pedagógico para apoyar el proceso para la disminución de la deserción y la motivación para la permanencia.	Meta 1. Comprar elementos didácticos.	Material adquirido.	100	100		Se compraron 143 Kit psicosocial.
Objetivo 7: Realizar salida pedagógica para los 143 estudiantes beneficiados por el Convenio 373 de 2016 suscrito con la U.A.E.S.P.	Meta 1. Adelantar un proceso de formación de habilidades docentes y metodologías alternativas.	Salida realizada	100	100		Se realizó salida pedagógica los días 15 y 16 de junio donde participaron x 120 estudiantes beneficiados, así como las profesionales contratadas por el convenio para realizar las actividades de apoyo psicosocial.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)			66.09%	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$ 1.287.796.640 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.						
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago	
TOTAL	\$ 1.287.796.640	\$ 851.084.211	\$ 851.084.211	\$ 812.058.957	\$ 812.058.957	
17	\$ 226.154.701	\$ 223.814.464	\$ 223.814.464	\$ 216.658.608	\$ 216.658.608	
20.01	\$ 23.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
20.04	\$ 1.061.618.034	\$ 627.269.747	\$ 627.269.747	\$ 595.400.349	\$ 595.400.349	

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación de la Movilidad de Profesores y Estudiantes	CÓDIGO:	410.705.3.2.1
EJE DEL PDI:	Universidad Sin Fronteras		
PROGRAMA DEL PDI:	La Universidad Pedagógica Nacional en el ámbito internacional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y académicas en torno al campo educativo y pedagógico, en el ámbito mundial, en particular del sur global y en perspectiva Latinoamérica		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer las iniciativas académicas de internacionalización que se generan desde las distintas unidades académicas y que protagonizan los docentes, los investigadores y estudiantes a través de la integración de una dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria, que permiten visibilizar el quehacer de la Institución y su compromiso con la sociedad.		
FECHA DE VIABILIDAD	26/01/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Lola Constanza Melo Salcedo		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			330.1	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Fortalecer la participación de profesores, estudiantes e investigadores de la UPN en escenarios internacionales	Meta 1. Incrementar la movilidad internacional en un 3% de estudiantes de pregrado y de posgrado de la UPN en las universidades con las que existen convenios de cooperación	Nº de estudiantes en intercambio internacional/ No. de estudiantes en intercambio internacional 2014 Línea base vigencia 2014, con un incremento del 3% Es de anotar que durante las vigencias 2015 y 2016, se avanzó en el cumplimiento de la meta del PDI en un 5%	209	146	330,1	86 estudiantes en semestre académico en el exterior y 17 estudiantes con ponencia en el exterior (se hace un ajuste final teniendo en cuenta que el primer trimestre se reportaron a 10 estudiantes que efectuaron movilidad a nivel nacional)
	Meta 2. Aumentar la movilidad en un 3% de docentes de la	Nº de docentes de la UPN en actividades	149			112 DOCENTES DE LA UPN SE HAN MOVILIZADO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			330.1	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
	UPN en actividades internacionales.	internacionales/ No. De docentes de la UPN en actividades internacionales 2014 Línea base vigencia 2014, con un incremento del 3% Es de anotar que durante las vigencias 2015 y 2016, se avanzó en el cumplimiento de la meta del PDI en un 5%				
	Meta 3. Diseñar documentos que permitan la construcción de la política de internacionalización	Propuestas de documentos	80			Se elaboraron las propuestas: Propuesta Programa de Movilidad Académica, Investigativa, Cultural, Artística, Deportiva y de Gestión-UPN. ü Propuesta de Consolidación de Redes -Cooperación y Financiación Nacional e Internacional Las propuestas se encuentran en ajuste por parte de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales., de acuerdo con las observaciones del Comité de Internacionalización.
Objetivo 2: Promover la participación de	Meta 1. Ampliar en un 3% la asistencia de estudiantes extranjeros en los programas	Nº estudiantes extranjeros que asiste a la UPN/ No. De estudiantes	337	369,5		TOTAL ESTUDIANTES EXTRANJEROS 91

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			330.1	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
profesores, estudiantes e investigadores de los países de la región y del mundo a la UPN	curriculares de pregrado y posgrado	extranjeros que asistieron a la UPN 2014 Línea base vigencia 2014, con un incremento del 3% Es de anotar que durante las vigencias 2015 y 2016, se avanzó en el cumplimiento de la meta del PDI en un 5%				
	Meta 2: Incorporar a treinta y nueve (39) profesores o investigadores internacionales en los espacios académicos de los programas de la UPN y su incidencia en los mecanismos de internacionalización de las facultades	39 profesores internacionales en espacios académicos de la UPN	402			TOTAL PROFESORES 157, de los cuales 57 participaron en actividades académicas y 100 realizaron estancia corta
Objetivo 3: Impulsar las actividades académicas e investigativas que promueven las distintas unidades	Meta 1. Apoyar la realización de 20 eventos promovidos por la comunidad académica de la UPN	20 eventos promocionados y apoyados	415	415		Se asistió y apoyó logísticamente la correcta realización de 65 eventos de corte inter e institucional durante el año Se apoyó en la realización de 29 conciertos organizados por la FBA.
Objetivo 4: Consolidar una agenda de socialización de la	Meta 1: Visibilizar la movilidad de docentes y de estudiantes a través de la socialización de experiencias o ponencias académicas 2016.	1 Estrategia que visibiliza el impacto de la movilidad de docentes y estudiantes	80	80		Avances a Marzo Se elabora una primera propuesta sobre la Semana de Internacionalización y de Investigación

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio			330.1	
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
movilidad docente y estudiantil anual.						Avances a diciembre Se publicaron en el enlace de http://ori.pedagogica.edu.co/informes.php?numPagina=1&orden=&year=2016 los informes presentados por los docentes y estudiantes que asistieron a eventos en el exterior.
Objetivo 5: Fortalecer los mecanismos de cooperación con organismos y asociaciones nacionales e internacionales que permitan la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores	Meta 1. Gestionar y promover 5 alianzas estratégicas con asociaciones u organismos nacionales e internacionales	5 alianzas conformadas	640	640		32 alianzas conformadas
	Meta 2. Mantener actualizado el mini sitio de Internacionalización con las ofertas de movilidad con organismos internacionales	Mini sitio de internacionalización actualizado	100			Se difundieron de manera constante en total 67 alianzas.

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	95.93%
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$ 722.175.482 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 722.175.482	\$ 692.785.264	\$ 692.785.264	\$ 674.496.515	\$ 649.186.841
10.02	\$ 536.793.412	\$ 512.316.738	\$ 512.316.738	\$ 507.041.686	\$ 491.969.032
20.01	\$ 36.728.582	\$ 35.290.632	\$ 35.290.632	\$ 35.101.730	\$ 29.410.586
20.04	\$ 48.653.488	\$ 47.807.049	\$ 47.807.049	\$ 47.807.049	\$ 47.807.049
21.10	\$ 100.000.000	\$ 97.370.845	\$ 97.370.845	\$ 84.546.050	\$ 80.000.174

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Conocimiento ambiental y currículo	CÓDIGO:	410.705.4.1.1
EJE DEL PDI:	Universidad y sustentabilidad ambiental		
PROGRAMA DEL PDI:	Formación Ambiental		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la protección del ambiente		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular la dimensiones ambiental a los programas curriculares de pregrado y posgrado de la universidad		
FECHA DE VIABILIDAD	18/05/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Adriana Elizabeth Tovar Martínez		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio		100		
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Estructurar una cátedra ambiental que genere recomendaciones sobre la incorporación de la dimensión ambiental en programas curriculares de la universidad como parte del plan de formación ambiental.	Meta 1. Diseño de la Cátedra ambiental (objetivos, fundamentación teórica, definición de temáticas, etc.)	Syllabus elaborado	100	100	100	Se desarrolló el syllabus dela Cátedra Ambiental. Se desarrollaron cuatro sesiones de la Cátedra Ambiental. Creación y uso de un espacio Moodle para la presentación de tareas inter-catedra, por parte de asistentes .
	Meta 2. Desarrollo de la Cátedra Ambiental.	Registro de asistentes, documentos resumen de la sesión.	100			Desarrollo de cuatro sesiones de la cátedra Ambiental elaboración del muro integrado
	Meta 3. informe que consigne las recomendaciones de la inclusión de la dimensión ambiental	Documentación con recomendaciones	100			Se recogieron las iniciativas de inclusión de la dimensión ambiental en los diferentes programas de la UPN t de la sistematización de experiencia de la cátedra ambiental, se constituyó el documento.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN**

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		65.56	
Este proyecto cuenta con una apropiación de \$25.573.698 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 25.573.698	\$ 16.765.240	\$ 16.765.240	\$ 13.765.240	\$ 13.765.240
10.02	\$ 25.573.698	\$ 16.765.240	\$ 16.765.240	\$ 13.765.240	\$ 13.765.240

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la participación de la UPN en redes ambientales nacionales e internacionales (PDI 2014-2019)	CÓDIGO	410.705.4.1.2
EJE DEL PDI:	Eje 4. Universidad y sustentabilidad ambiental (PDI 2014-2019)		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 1. Formación ambiental (PDI 2014-2019)		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la protección del ambiente. (PDI 2014-2019, p. 45)		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Buscar el fortalecimiento en términos de desarrollo de iniciativas de investigación y de formación social que contribuyan a las experiencias nacionales e internacionales en el marco de las políticas públicas orientadas hacia la sustentabilidad. (PDI 2014-2019, Proyecto 2. p.112)		
FECHA DE VIABILIDAD	11/05/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero – diciembre 2017
COORDINADOR	Diana Fabiola Moreno Sierra		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		Avance acumulado promedio				95
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR	AVANCE % METAS	AVANCE % POR OBJETIVO	AVANCE %TOTAL	OBSERVACIÓN AVANCES
Objetivo 1: Participar con un delegado académico en la RCFA y redes del tema ambiental y de sustentabilidad	Meta 1. Participación en al menos dos redes ambientales nacionales o internacionales	Número de redes de dimensión ambiental	90	90	95	Se participó en los foros promovidos por la RCE Bogotá. Se socializaron los avances de la universidad con los coordinadores de la RCFA.
Objetivo 2: Crear la Red Temática de Maestros en Formación Ambiental y Sustentabilidad UPN	Meta 1. Formulación de la propuesta Red Temática de Maestros	Un documento de consolidación y estructura de la Red Temática de Maestros en Formación Ambiental y Sustentabilidad	100	100		Reconocimiento de experiencias en torno al tema ambiental de grupos de la universidad. Diálogos con grupos y proyectos distritales a través de la feria en el marco de al Catedra Ambiental. Realización del "Foro Universidad y Ciudad: una perspectiva desde lo ambiental" el 27 de octubre de 2017. Diseño de material de divulgación del foro y la red. Reunión taller "Sentido del trabajo colectivo; la capacidad de enredarnos en torno a lo ambiental y la sustentabilidad" como escenario de consolidación de la Red de Maestros. conformación grupo gestor de la red reconociendo perfiles e iniciativas.
Objetivo 3: Crear un espacio virtual de la Red Temática de Maestros en Formación Ambiental y Sustentabilidad UPN	Meta 1. Diseñar la página web de la Red Temática de Maestros en Formación Ambiental y Sustentabilidad	Creación página virtual	95	95		Creación de cuenta FTP u subdominio redambiental.pedagogica.edu.co

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	51,50
--	--	--------------

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN**

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$22.049.132 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información.

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 22.049.132	\$ 18.449.156	\$ 18.449.156	\$ 12.739.156	\$ 12.739.156
10.02	\$ 22.049.132	\$ 18.449.156	\$ 18.449.156	\$ 12.739.156	\$ 12.739.156